

(様式1)

いわき市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

いわき市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	722,641	158,063
24	22,213,216	12,252,068	
25	31,828,498	33,753,024	
26	24,842,969	19,622,330	
27	20,363,083	10,399,362	
28	893,528	0	
合計		100,863,935	76,184,847

<参考>	いわき市東日本大震災 復興交付金基金残高	いわき市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	いわき市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	34,591,998	80,056	66,351,993

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	192,280	0
24	5,698,658	1,752,257	
25	11,786,382	8,957,249	
26	6,996,093	8,813,819	
27	6,451,734	3,965,391	
28	1,362,839	0	
合計		32,487,986	23,488,716

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

いわき市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
51	A	-	2	-	1	四倉中学校校舎地震補強事業	四倉地区	市	市	直接	完了	187,299	24	~	26	23				24年9月、設計業務発注。25年3月終了。
																24	12,232	9,450	-	
																25	128,241	96,322	-	25年7月、本体工事発注。26年9月竣工。
																26		2,524	32,177	26年9月変更契約。26年9月本体工事竣工。
																27				
																28				
累計	140,473	0	108,296	32,177																
100	A	-	2	-	2	四倉中学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	四倉地区	市	市	直接	完了	20,431	25	~	26	23				
																24				
																25	13,620	6,127	-	25年7月、本体工事と一体的に発注。26年9月竣工。
																26		122	7,371	26年9月変更契約。26年9月本体工事竣工。
																27				
																28				
累計	13,620	0	6,249	7,371																
101	A	-	2	-	3	永崎小学校校舎地震補強事業	永崎地区	市	市	直接	完了	100,639	24	~	25	23				25年3月、本体工事発注。26年2月終了。 (H24及びH25分の工事を一括発注。)
																24	37,740	66,878	-	(H24分契約額:33,700千円 H25分契約額:33,701千円)
																25	37,739	0	8,601	26年2月、工事完了。
																26				
																27				
																28				
累計	75,479	0	66,878	8,601																
102	A	-	2	-	4	永崎小学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	永崎地区	市	市	直接	完了	10,577	24	~	25	23				25年3月、本体工事と一体的に発注。26年2月終了。 (H24及びH25分の工事を一括発注。)
																24	3,526	2,153	-	(H24分契約額:844千円 H25分契約額:844千円)
																25	3,525	0	4,898	26年2月、工事完了。
																26				
																27				
																28				
累計	7,051	0	2,153	4,898																
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財試掘調査事業(末続)	久之浜地区末続	市	市	直接	完了	1,896	24	~	24	23				24年4月、試掘調査業務発注。24年11月終了。
																24	1,422	628	794	
																25				
																26				
																27				
																28				
累計	1,422	0	628	794																
2	A	-	4	-	2	埋蔵文化財試掘調査事業(久之浜)	久之浜地区久之浜	市	市	直接	完了	8,504	24	~	26	23				24年4月、試掘調査業務発注。24年11月終了。
																24	1,422	1,420	-	
																25				
																26	4,956	4,941	17	26年4月、調査業務その2発注、26年5月終了。 26年9月、調査業務その3発注。27年3月終了。
																27				
																28				
累計	6,378	0	6,361	17																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
3	A	-	4	-	3	埋蔵文化財試掘調査事業 (薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	完了	30,747	24	~	25	23					24年4月、第1回試掘調査業務発注。24年11月終了。
																24	23,059		10,439	-	25年1月、第2回試掘調査業務発注。25年3月終了。
																25			12,616	4	平成25年4月、整理・報告書作成業務発注。26年3月終了。
																26					
																27					
																28					
累計	23,059	0	23,055	4																	
4	A	-	4	-	4	埋蔵文化財試掘調査事業 (豊間)	平地区豊間	市	市	直接	完了	12,842	24	~	25	23					24年4月、第1回試掘調査業務発注。24年11月終了。
																24	9,631		6,855	-	25年1月、第2回試掘調査業務発注。25年3月終了。
																25			2,773	3	25年4月、整理・報告書作成業務発注。26年3月終了。
																26					
																27					
																28					
累計	9,631	0	9,628	3																	
5	A	-	4	-	5	埋蔵文化財試掘調査事業 (岩間)	勿来地区岩間	市	市	直接	完了	4,834	24	~	27	23					24年4月、試掘調査業務発注。24年11月、試掘調査業務終了。
																24	452		452	-	
																25			0	-	試掘調査の実施箇所が確定できなかったため次年度に実施。
																26	3,173				27年5月、第2回試掘調査業務発注。27年12月、試掘調査業務終了。
																27			3,168	5	27年11月、第3回試掘調査業務発注。28年3月、試掘調査業務終了。
																28					
累計	3,625	0	3,620	5																	
103	A	-	4	-	6	埋蔵文化財発掘調査事業	市全域	市	市	直接	継続	82,239	25	~	30	23					
																24					
																25	24,510		24,507	-	25年4月、発掘調査業務委託、26年12月終了。
																26	24,510		24,503	-	26年4月、発掘調査業務委託、27年3月変更契約、28年3月終了。
																27			0	-	26年4月、発掘調査業務委託、27年3月変更契約、28年3月終了。
																28	12,659				
累計	61,679	0	49,010	0																	
128	A	-	4	-	7	埋蔵文化財発掘調査事業	下仁井田地区	県	県	直接	完了	9,840	25	~	27	23					25年1月、埋蔵文化財分布調査を開始。
																24			3,093		
																25	7,380		803	-	25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始
																26	0		2,293	-	26年11月埋蔵文化財試掘確認調査を実施
																27			406	785	28年3月 調査報告書刊行
																28					
累計	7,380	0	6,595	785																	
148	A	-	4	-	8	埋蔵文化財発掘調査事業	錦・関田地区	県	県	直接	完了	16,752	25	~	27	23					
																24					
																25	12,564		2,279	-	25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始
																26	0		4,842	-	26年12月埋蔵文化財試掘確認調査を実施
																27			406	5,037	28年3月 調査報告書刊行
																28					
累計	12,564	0	7,527	5,037																	
166	A	-	4	-	9	埋蔵文化財発掘調査事業	夏井地区	県	県	直接	継続	41,664	25	~	31	23					
																24					
																25	31,248		2,659	-	26年1月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始
																26	0		8,410	-	26年12月~27年1月埋蔵文化財試掘確認調査を実施
																27			3,076		27年11月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行
																28					
累計	31,248	0	14,145	0																	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
169	◆ A - 4 - 6 - 1	出土遺物整理 収蔵施設整備 事業	常磐地区	市	市	直接	完了	246,578	25 ~ 27	23							
										24							
										25	5,339		4,103	-	25年12月、測量・地質調査業務発注。26年3月、業務完了。		
										26	191,923		36,418	-	26年7月、設計委託発注。26年12月完了。 26年12月造成工事発注。27年3月完了。 27年2月電気設備工事発注。28年2月完了。		
										27			118,180	38,561	27年4月、建設工事発注。28年2月変更契約、完了。 27年12月外構工事発注。28年3月完了。		
										28							
				累計	197,262	0	158,701	38,561									

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	3,093	0
		25	51,192	0	5,741	0
		26	0	0	15,545	0
		27	0	0	3,888	5,822
		28	0	0	0	0
68,256	都道府県交付分 計	51,192	0	28,267	5,822	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	89,484	0	98,275	794
		25	212,974	0	146,448	13,506
		26	224,562	0	68,508	39,565
		27	0	0	121,348	38,566
		28	12,659	0	0	0
706,586	市町村交付分 計	539,679	0	434,579	92,431	
774,842	合計	590,871	0	462,846	98,253	

(様式2B)

いわき市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
																23	24
207	B - 3 - 1 -	久之浜第一幼稚園認定こども園化復興支援事業	久之浜地区 久之浜第一幼稚園	市	市	直接	新規	151,120	28 ~ 28	23							
										24							
										25							
										26							
										27							
										28	47,225						
										累計	47,225	0	0	0	0		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0
										0	都道府県交付分 計	23	0	0	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0										
		24	0	0	0	0	0										
		25	0	0	0	0	0										
		26	0	0	0	0	0										
		27	0	0	0	0	0										
		28	47,225	0	0	0	0										
		151,120	市町村交付分 計	47,225	0	0	0										
		151,120	合計	47,225	0	0	0										

(様式2C)

いわき市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
6	C	-	1	-	1		復興整備実施 計画事業(平)	平	市	市	直接	完了	31,000	24	~	24	23				24年7月、調査設計業務発注。25年3月終了。	
																	24	31,000		29,925		1,075
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	31,000	0	29,925	1,075																		
7	C	-	1	-	2		復興整備実施 計画事業(勿 来)	勿来	市	市	直接	完了	18,000	24	~	24	23				24年7月、調査設計業務発注。25年3月終了。	
																	24	18,000		17,987		13
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	18,000	0	17,987	13																		
52	C	-	1	-	3		復興整備実施 計画事業(四 倉)	四倉地区 下仁井田	市	市	直接	完了	16,000	24	~	24	23				24年8月、調査設計業務発注。25年3月終了。	
																	24	16,000		15,981		19
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	16,000	0	15,981	19																		
59	◆C	-	4	-	1	-	園芸産地復興 プロジェクト支 援事業	平地区夏 井	市	市	直接	完了	11,078	24	~	24	23				24年10月、いちご加工品開発モデル事業、コーディネート業務発注。 25年3月終了。	
																	24	8,862		8,392		470
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	8,862	0	8,392	470																		
8	C	-	7	-	1		小名浜地域水 産業施設復興 整備事業	小名浜地 区	市	市	直接	完了	5,549,846	24	~	26	23				24年4月~5月、事業実施主体公募。 24年6月、事業実施主体決定。 24年6月、補助金申請及び交付決定。(基本・実施設計分) 24年8月、補助金変更申請及び承認。(既存施設解体分) 25年3月、補助金変更申請及び承認。(全額) (H24分:1,947,700千円 H25分:1,867,818千円)	
																	24	1,947,700		3,815,518		-
																	25	1,867,818		0		-
																	26			▲ 81,932		81,932
																	27					
																	28					
累計	3,815,518	0	3,733,586	81,932																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
53	C	-	9	-	1	木質バイオマス施設等緊急整備事業(永崎)	小名浜地区	市	市	直接	完了	30,558	24	~	25	23					24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
																24	22,918		20,081	-	25年3月、本体建築工事及び機械設備工事発注。25年11月完了。
																25			92	2,745	25年11月、仕様の一部変更
																26					25年11月、完成
																27					
																28					
累計	22,918	0	20,173	2,745																	
54	C	-	9	-	2	木質バイオマス施設等緊急整備事業(後田)	勿来地区	市	市	直接	完了	26,670	24	~	25	23					24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
																24	20,002		7,323	-	25年3月、機械設備工事発注。25年12月完了。
																25			12,679	-	25年6月、本体建築工事発注
																26					26年2月、完成
																27					
																28					
累計	20,002	0	20,002	0																	
55	C	-	9	-	3	木質バイオマス施設等緊急整備事業(関田)	勿来地区	市	市	直接	完了	30,558	24	~	25	23					24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
																24	22,918		8,568	-	25年3月、機械設備工事発注。26年2月完了。
																25			13,703	647	25年6月、本体建築工事発注
																26					25年11月、完成
																27					
																28					
累計	22,918	0	22,271	647																	
56	C	-	9	-	4	木質バイオマス施設等緊急整備事業(金坂)	内郷地区	市	市	直接	完了	24,240	24	~	25	23					24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
																24	18,180		11,694	-	25年3月、本体建築工事発注。25年11月完了。
																25			5,066	1,420	25年6月、機械設備工事発注
																26					25年11月、完了。
																27					
																28					
累計	18,180	0	16,760	1,420																	
57	C	-	9	-	5	木質バイオマス施設等緊急整備事業(四倉13区)	四倉地区	市	市	直接	完了	16,221	24	~	25	23					24年8月、境界測量業務発注。24年9月終了。
																24	12,165		6,305	-	24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
																25			5,860	0	25年3月、機械設備工事発注。25年11月完了。
																26					25年7月、本体建築工事発注
																27					25年11月、完了。
																28					
累計	12,165	0	12,165	0																	
58	C	-	9	-	6	木質バイオマス施設等緊急整備事業(中好間)	好間地区	市	市	直接	完了	39,044	24	~	25	23					24年9月、設計業務発注。25年1月終了。
																24	29,283		19,924	-	25年3月、本体建築工事発注。25年11月完了。
																25			6,591	2,768	25年6月、機械設備工事発注
																26					25年11月、完了。
																27					
																28					
累計	29,283	0	26,515	2,768																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
104	C	-	9	-	7		木質バイオマス施設等緊急整備事業(折戸)	折戸地区	市	市	直接	完了	27,472	25	~	26	23								
																	24								
																	25	20,604		19,911	-	26年5月、境界測量業務発注。25年9月終了。 25年5月、設計業務発注。25年9月終了。 25年12月、本体建築工事発注。 26年2月、機械設備工事発注。26年6月、完了。 26年6月、機械設備工事変更契約、26年6月完了。			
																	26			395	298				
																	27								
																	28								
累計	20,604	0	20,306	298																					
105	◆C	-	9	-	7	-	木質バイオマス施設駐車場整備事業(折戸)	折戸地区	市	市	直接	完了	2,500	25	~	26	23								
																	24								
																	25	2,000		1,999	-	25年12月、工事発注。26年6月、完了。			
																	26			0	1	26年6月完了。			
																	27								
																	28								
累計	2,000	0	1,999	1																					
134	C	-	9	-	8		木質バイオマス施設等緊急整備事業(四倉本町)	四倉地区	市	市	直接	完了	36,910	25	~	26	23								
																	24								
																	25	27,682		25,550	-	25年5月、設計業務発注。25年9月完了。 26年2月、本体建築工事、機械設備工事発注。26年7月完了。 26年7月完了。			
																	26			0	2,132				
																	27								
																	28								
累計	27,682	0	25,550	2,132																					
135	C	-	9	-	9		木質バイオマス施設等緊急整備事業(折松)	遠野地区	市	市	直接	完了	17,015	25	~	26	23								
																	24								
																	25	12,761		11,482	-	25年5月、設計業務発注。25年9月終了。 26年2月、本体建築工事、機械設備工事発注。26年6月、完了。 26年6月、機械設備工事変更契約、26年6月完了。			
																	26			500	779				
																	27								
																	28								
累計	12,761	0	11,982	779																					
9	C	-	4	-	1	-	園芸産地復興プロジェクト支援事業	夏井地区 いちご栽培ハウス	県	市	間接	完了	58,784	24	~	24	23					平成24年8月1日着工、平成25年1月25日竣工			
																	24	44,088		44,084	4				
																	25								
																	26								
																	27								
																	28								
累計	44,088	0	44,084	4																					
10	C	-	8	-	1	-	水産種苗研究施設整備事業	小名浜地区	県	県	直接	完了	43,041	23	~	24	23	32,280		0		平成24年6月設計業務委託契約、平成24年8月設計業務完了 平成24年11月工事着工、平成25年3月完成 平成24年11月研究備品発注、平成25年3月納入			
																	24			32,060	220				
																	25								
																	26								
																	27								
																	28								
累計	32,280	0	32,060	220																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6								24	25									
60	◆	C	-	1	-	4	-	1	道の駅よつくら港情報館改修事業	四倉地区	県	市	間接	完了	71,400	24	~	25	23				いわき市に対する間接補助	
																			24	57,120		57,120	24年11月、いわき市に対して交付決定(H25へ繰越)	
																			25			▲ 2,481	2,481	H26年3月完了
																			26					
																			27					
																			28					
累計	57,120	0	54,639	2,481																				
61		C	-	1	-	4	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	四倉漁港	県	県	直接	継続	520,000	24	~	28	23				未執行	
																			24	267,750		0		
																			25	67,500		45,027	-	H25年5月、舗装工発注
																			26		54,750	47,283		H25年7月、緑地設計発注
																			27			230,422		H26年6月、緑地詳細設計発注
																			28					H26年11月、一部緑地復旧工事発注
累計	335,250	54,750	322,732	0	H27年10月緑地復旧工事発注																			
62		C	-	1	-	5	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	小浜漁港	県	県	直接	完了	80,000	24	~	27	23				24年11月、測量設計発注。	
																			24	7,500		1,217		
																			25	52,500		1,097	-	25年8月トイレ建築設計発注
																			26			52,470		H26年4月トイレ工事発注
																			27			5,216		H27年2月緑地復旧工事発注
																			28					H28年3月工事完了
累計	60,000	0	60,000	0																				
63		C	-	1	-	6	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	勿来漁港	県	県	直接	完了	19,000	24	~	26	23				24年8月、測量設計発注。	
																			24	69,000	▲ 54,750	11,844		25年3月、工事発注(H25へ繰越)
																			25			2,138	-	25年7月工事発注(H26へ事故繰越)
																			26				268	H26年6月工事完了
																			27					
																			28					
累計	69,000	▲ 54,750	13,982	268																				
64		C	-	8	-	2	-		調査船いわき丸代船建造事業	小名浜地区	県	県	直接	完了	1,269,857	24	~	26	23				平成24年9月いわき丸代船建造基本設計業務委託契約	
																			24	4,803		4,803		平成25年3月設計業務完了
																			25	473,795		473,794	-	平成25年10月9日いわき丸代船建造工事請負本契約
																			26	473,793		473,225	569	平成26年10月9日完了
																			27					
																			28					
累計	952,391	0	951,822	569																				
84	◆	C	-	1	-	4	-	2	四倉地区防災対策検討事業	四倉地区	県	県	直接	完了	20,000	24	~	24	23				24年12月四倉地区防災対策検討業務	
																			24	16,000		15,999	1	
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
累計	16,000	0	15,999	1																				
129		C	-	1	-	7	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	下仁井田地区	県	県	直接	継続	1,127,184	25	~	29	23				地元説明会等により合意形成を図り、H24年11月より法手続きに着手した。事業着手は5月頃を予定している。	
																			24					
																			25	201,052		150,657	-	25年11月、区画整理工契約。
																			26	262,700		276,578	-	26年10月、区画整理工契約。
																			27	112,202		148,719		27年7月、区画整理工契約。
																			28	228,199				
累計	804,153	0	575,954	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
149	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	錦・関田 地区	県	県	直接	継続	1,920,118	25	~	30	23				地元説明会等により合意形成を図り、H25年1月より法手続きに着 手した。事業着手は5月頃を予定している。 - 26年1月、区画整理工契約。 - 26年9月、区画整理工契約。 27年11月、区画整理工契約。
																	24				
																	25	264,450		216,938	
																	26	294,763		282,274	
																	27	256,462		263,651	
																	28	476,293			
累計	1,291,968	0	762,863	0																	
151	◆	C	-	7	-	1	冷凍・冷蔵施 設生産ライン 整備事業	小名浜	市	市	直接	完了	635,644	25	~	26	23				- 25年11月、工事発注。26年9月、完了 26年8月、工事期間変更契約、27年3月完了。
																	24				
																	25	508,515		505,848	
																	26			0	
																	27				
																	28				
累計	508,515	0	505,848	2,667																	
152	◆	C	-	7	-	1	小名浜地域水 産業施設地盤 健全化事業	小名浜	市	市	直接	完了	431,518	25	~	26	23				- 25年9月、地盤健全化工事発注、26年5月、完了。 25年11月、施工管理業務発注、26年5月、完了。 26年5月完了。
																	24				
																	25	345,214		345,214	
																	26			0	
																	27				
																	28				
累計	345,214	0	345,214	0																	
167	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	夏井地区	県	県	直接	継続	3,959,770	25	~	31	23				- 平成25年11月、実施設計・境界測量契約。 - 26年12月、区画整理工契約。 27年9月、区画整理工契約。
																	24				
																	25	628,792		112,256	
																	26	915,195		776,516	
																	27			303,631	
																	28	354,597			
累計	1,898,584	0	1,192,403	0																	
168	C	-	1	-	10	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	夏井川地 区	県	県	直接	完了	20,000	25	~	26	23				- 事業計画書作成H26.5未完了。
																	24				
																	25	20,000		19,872	
																	26				
																	27				
																	28				
累計	20,000	0	19,872	128																	
199	C	-	1	-	11	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地防災事 業)	細谷・沢 帯地区	県	県	直接	継続	1,184,000	26	~	30	23				- H26.12月実施設計を契約 H27年11月、排水機場機器整備工事を契約。
																	24				
																	25				
																	26	60,000		35,296	
																	27	45,000		32,601	
																	28	303,750			
累計	408,750	0	67,897	0																	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。								都道府 県交付分	各年度 別合計	23	32,280	0	0	0	
										24	466,261	▲ 54,750	167,127	225	
										25	1,708,089	0	1,019,298	2,481	
										26	2,006,451	54,750	1,943,642	965	
										27	413,664	0	984,240	0	
								28	1,362,839	0	0	0			
								10,293,154	都道府県交付分 計	5,989,584	0	4,114,307	3,671		
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	2,147,028	0	3,961,698	1,577	
										25	2,784,594	0	953,995	7,580	
										26	0	0	▲ 81,037	87,809	
										27	0	0	0	0	
								28	0	0	0	0			
								6,944,274	市町村交付分 計	4,931,622	0	4,834,656	96,966		
17,237,428	合計	10,921,206	0	8,948,963	100,637										

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D	-	1	-	1	復興道路整備 事業((都)駅 前中町線)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	継続	247,000	24 ~ 28	23					24年6月、測量業務発注。25年2月終了。
														24	8,525		7,778	-	25年2月、物件調査業務発注。25年9月終了。
														25	86,800		4,354	-	25年7月、調査家屋増による変更。25年9月終了 25年12月、用地取得開始 26年1月、物件補償開始
														26	96,100		120,132	-	26年4月、用地取得継続 26年4月、物件補償継続
														27			35,529	-	27年11月、物件補償完了。 27年12月、用地取得完了。 27年9月、交通信号機移設工事発注。28年2月終了。 27年8月、道路改良工事発注。
														28 累計	191,425	0	167,793	0	
12	D	-	1	-	2	復興道路整備 事業((仮)南 作・青井線)	平地区薄 磯	市	市	直接	継続	1,230,028	24 ~ 28	23					24年7月、概略設計業務発注。25年2月終了。
														24	27,900		3,745	-	
														25	41,100		26,629	-	25年7月、詳細設計業務発注。 26年3月、地権者の同意取得が遅れ用地測量減工による減額変更。 26年3月終了。
														26	282,750		34,218	-	26年4月、測量設計委託発注。27年3月終了。 26年11月、用地取得開始 26年11月、物件補償開始
														27	570,771		725,684	-	27年10月、用地取得完了。 27年10月、物件移転補償完了。 27年6月、南作工区 道路新設工事発注。28年10月終了予定。 27年9月、青井工区 道路新設工事発注。29年3月終了予定。
														28 累計	922,521	0	790,276	0	
13	D	-	1	-	3	復興道路整備 事業(沼ノ内・ 薄磯線)	平地区薄 磯	市	市	直接	継続	156,800	24 ~ 28	23					24年6月、概略設計業務発注。25年1月終了。
														24	24,025		13,937	-	25年3月、詳細設計業務発注。25年10月終了。
														25	8,525		▲ 1,647	-	26年2月、設計内容変更により減額。26年2月終了。
														26	88,970		7,934	-	26年4月、造成工事発注。26年8月終了。 27年3月、用地取得開始
														27			61,938	-	27年4月、用地取得継続。 27年9月、道路改良工事発注。28年9月終了予定。
														28 累計	121,520	0	82,162	0	
14	D	-	1	-	4	復興道路整備 事業((都)関 田江栗線)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	153,545	24 ~ 27	23					24年6月、測量設計業務発注。25年3月終了。
														24	19,375		5,126	-	
														25	31,775		548	-	25年7月、修正設計業務発注。25年9月終了。 26年2月、測量業務(分筆)発注。26年3月終了。
														26	67,847		86,922	-	26年6月、測量調査業務発注。26年7月終了。 26年9月、道路改良工事発注。27年5月終了。
														27			1,358	25,043	27年5月、道路改良工事終了。
														28 累計	118,997	0	93,954	25,043	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
136	D	-	1	-	12	市道下浅貝2号線道路改良事業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	完了	96,720	25 ~ 27	23						
														24			0	-		
														25	74,958		28,571	-	25年5月、不動産鑑定業務発注。26年3月終了。 25年7月、測量調査設計業務発注。26年6月終了。	
														26			658	-	26年6月、測量調査設計業務変更契約。26年8月終了。	
														27			23,536	22,193	27年4月、橋梁調査委託発注。27年7月終了。 27年9月、道路改良工事発注。28年3月終了。	
														28 累計	74,958	0	52,765	22,193		
15	D	-	2	-	1	高台移転等に伴う道路整備(久之浜)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	継続	2,581,222	24 ~ 29	23					24年中、用地取得交渉開始。25年3月完了。	
														24	77,500		77,444	-		
														25	195,813		283,839	-	25年11月、地質調査業務(小久川橋工区)発注。26年3月終了。 25年12月、橋梁実施設計業務発注。27年1月終了。 25年8月、賤川田線詳細設計業務発注。26年9月終了。 26年1月、建物等調査算定業務発注。26年6月終了。 25年10月、用地取得終了。 25年6月、移転補償開始。	
														26	1,132,972		294,229	-	26年5月、建物等調査算定業務発注。26年9月終了。 27年1月、橋梁実施設計業務終了。 27年2月、賤川田線道路築造工事発注。28年3月終了。 27年3月、賤川田線詳細設計業務終了。 27年3月、橋梁実施設計業務終了。	
														27	594,160		997,484	-	27年7月、宅地整地工事発注。29年3月終了予定。 27年7月、賤川田線道路築造工事発注。28年10月終了予定。 27年9月、橋梁架替工事発注。30年3月終了予定。 27年12月、道路舗装工事発注。29年3月終了予定。	
														28 累計	2,000,445	0	1,652,996	0		
16	D	-	2	-	2	高台移転等に伴う道路整備(薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	継続	325,994	24 ~ 29	23					25年度に繰越して実施。	
														24	93,410		0	-		
														25	90,133		103,908	-	25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他、26年度に繰越して実施。	
														26	65,947		34,223	-	26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 27年度に繰越して実施。	
														27	3,152		7,824	-	27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。	
														28 累計	252,642	0	145,955	0		
17	D	-	2	-	3	高台移転等に伴う道路整備(豊間)	平地区豊間	市	市	直接	継続	762,278	24 ~ 29	23					25年度に繰越して実施。	
														24	131,611		0	-		
														25	301,794		191,038	-	25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他、26年度に繰越して実施。	
														26	111,633		64,317	-	26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 27年度に繰越して実施。	
														27	45,726		52,241	-	27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。	
														28 累計	590,764	0	307,596	0		

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
18	D	-	2	-	4	高台移転等に伴う道路整備 (小名浜港背後地)	小名浜地区	市	市	直接	継続	2,263,800	23 ~ 29	23	10,307		0	-	24年8月、建物等調査業務発注。25年3月終了。
														24	246,217		107,406	-	24年8月、地質調査業務発注。25年3月終了。
														25	651,542		923,112	-	25年9月、整地工事発注。26年7月終了。 26年2月、建物等調査算定業務発注。26年3月終了。
														26	454,150		645,653	-	26年7月、整地工事終了。
														27	392,227		3,264	-	26年9月、公共施設整備工事発注。28年3月終了。
														28 累計	1,754,443	0	1,679,435	0	
19	D	-	2	-	5	高台移転等に伴う道路整備 (小浜)	勿来地区	市	市	直接	継続	373,173	24 ~ 29	23					25年度に繰越して実施。
														24	146,661		0	-	
														25			0	-	26年度に繰越して実施。
														26	80,143		78,761	-	26年8月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。 26年11月、用地取得終了。
														27	62,404		105,196	-	支障物件移転補償継続。 その他、28年度に繰越して実施。
														28 累計	289,208	0	183,957	0	
20	D	-	2	-	6	高台移転等に伴う道路整備 (岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	継続	452,586	24 ~ 29	23					25年度に繰越して実施。
														24	112,950		0	-	
														25	108,156		102,722	-	25年6月、用地取得開始。26年9月終了。
														26	38,562		124,386	-	26年12月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。 27年1月、用地取得終了。
														27	91,083		68,464	-	支障物件移転補償継続。 その他、28年度に繰越して実施。
														28 累計	350,751	0	295,572	0	
21	D	-	3	-	1	主要市道橋耐震化事業(関田 跨線橋)	勿来地区 関田	市	市	直接	継続	170,500	24 ~ 30	23					H25に繰越して実施。
														24	70,137		0	-	
														25			12,426	-	H25に繰越して、25年9月点検調査業務委託協定締結。 26年2月、点検調査内容減による変更。H26.3終了
														26			8,573	-	26年5月、調査設計委託発注。27年2月終了
														27			26,617	-	28年3月、窪田・関田線橋梁耐震補強工事発注。28年8月終了予定。
														28 累計	70,137	0	47,616	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
22	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業(久 之浜)	久之浜地 区久之浜	市	市	直接	完了	5,303,907	23 ~ 27	23	9,015		0	-	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。					
														24	1,387,429		356,065	-	24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年3月終了。					
														25	3,244,473		2,223,572	-	25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。27年1月終了。 25年10月、新築工事監理業務発注。27年2月終了。 25年10月、敷地造成測量調査設計業務発注(第二地区)。26年3月 終了。 25年11月、新築工事設計業務発注(第二地区)。26年3月終了。 26年3月、造成工事発注(第二地区)。27年2月終了。 (H25分契約額:48,195千円 H26分契約額:48,195千円)					
														26			427,235		26年6月、新築工事監理発注(第二工区)。27年10月終了。 26年7月、造成工事(久之浜第二地区)変更契約。27年2月終了。 26年12月、新築工事変更契約。27年1月終了。 26年12月、新築排水衛生設備工事変更契約(第一、第二工区)。27 年1月終了。 26年12月、新築電気設備工事変更契約(第一、第二工区)。27年1月 終了。 26年4月、テレビ電波障害対策工事変更契約。27年2月終了。 26年6月、新築工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年5月、新築給排水衛生設備工事発注(第二工区)。27年9月終 了。 26年6月、新築電気設備工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年5月、新築ガス設備工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年8月、第二次造成工事発注(久之浜第二地区)。27年2月終了。 27年3月、電波障害対策工事(その2)発注。27年3月終了。					
														27			14,980	1,619,065		27年6月、新築工事変更契約(第二工区)。27年9月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注(第二工区)。27年9月終了。 27年8月、新築給排水衛生設備工事変更契約(第二工区)。27年9月 終了。				
														累計	4,640,917	0	3,021,852	1,619,065						
106	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(久之浜)	久之浜地 区	市	市	直接	完了	84,000	26 ~ 26	23							
																	24							
																	25	67,200		0	-	26年度に繰越して実施。		
																	26			17,039	50,161	26年12月、新築工事変更契約。27年1月終了。		
																	27							
																	累計	67,200	0	17,039	50,161			
138	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 家賃算定シス テム構築等事 業	市内全域	市	市	直接	完了	1,145	25 ~ 25	23							
																	24							
																	25	916		856	60	25年4月～9月、入居選考基準検討委員会開催。(4回) 25年7月、システム開発業務発注、25年9月、完了。		
																	26							
																	27							
																	累計	916	0	856	60			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
23	D	-	4	-	2		災害公営住宅 整備事業(四 倉)	四倉地区 上仁井田	市	市	直接	完了	4,141,740	24 ~ 26	23					24年7月、敷地造成測量業務発注。25年5月終了。 25年1月、新築地質調査業務発注。25年3月終了。		
															24	927,803		293,425	-	25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。26年9月終了。 25年9月、新築工事監理業務発注。26年9月終了。 25年10月、第二次造成工事発注。26年3月終了。 25年12月、四倉3号汚水幹線築造工事発注。26年3月終了。 26年1月、四倉3号汚水幹線築造工事(マンホールポンプ設備)発 注。26年5月終了。		
															25	2,696,218		2,799,921	-	26年9月、テレビ電波障害対策変更契約。26年10月終了。 26年9月、新築電気設備工事(第一、第二工区)変更契約。26年9月 終了。 26年5月、第三次造成工事発注。26年7月終了。		
															26			32,232	498,443			
															27							
															28							
															累計	3,624,021	0	3,125,578	498,443			
107	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(四倉)	四倉地区	市	市	直接	完了	90,000	25 ~ 26	23					
																	24					
																	25	72,000		24,238	-	26年3月契約、26年9月終了。
																	26			▲ 5,988	53,750	26年12月、駐車場照明設備設置工事発注。27年3月終了。
																	27					
																	28					
															累計	72,000	0	18,250	53,750			
139	◆	D	-	4	-	2	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(四倉地 区)	四倉地区	市	市	直接	完了	10,563	25 ~ 25	23					
																	24					
																	25	8,450		4,032	4,418	25年11月、協定締結
																	26					
																	27					
																	28					
															累計	8,450	0	4,032	4,418			
24	D	-	4	-	3		災害公営住宅 整備事業(平 沼ノ内)	平地区沼 ノ内	市	市	直接	完了	1,060,031	24 ~ 25	23					24年6月、敷地造成測量業務発注。24年12月終了。 24年8月、物件調査業務発注。24年10月終了。		
															24	557,057		83,509	-	25年4月、新築工事発注。26年3月終了。 25年4月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。		
															25	370,468		790,100	53,916			
															26							
															27							
															28							
															累計	927,525	0	873,609	53,916			
108	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平沼ノ内)	平地区沼 ノ内	市	市	直接	完了	24,000	25 ~ 25	23					
																	24					
																	25	19,200		7,480	11,720	26年3月、本体工事とともに完了。
																	26					
																	27					
																	28					
															累計	19,200	0	7,480	11,720			
140	◆	D	-	4	-	3	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平沼ノ 内地区)	平沼ノ内	市	市	直接	完了	2,415	25 ~ 25	23					
																	24					
																	25	1,932		672	1,260	25年11月、協定締結
																	26			0		
																	27					
																	28					
															累計	1,932	0	672	1,260			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
25	D	-	4	-	4		災害公営住宅 整備事業(平 薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	4,470,070	24 ~ 26	23	9,122		0		24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。 24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了。 24年11月、建築地質調査業務発注。25年1月終了。 25年1月、物件補償調査業務発注。25年3月終了。 24年8月、建築工事設計業務発注。25年5月終了。 24年12月、第1次造成工事発注。25年9月終了。
															24	982,162		262,552		25年5月、配水管新設設計業務発注。25年9月終了。 25年5月、杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、本体工事発注。26年9月終了。 25年6月、第二次造成工事発注。26年3月終了。 25年7月、第三次造成工事発注。26年3月終了。 25年9月、新築工事監理業務発注。26年9月終了。 25年12月、配水管新設工事発注。26年3月終了。 26年1月、造成修正設計業務発注。26年3月終了。
															25	2,920,026		2,122,558		26年9月、給排水衛生設備工事変更契約(第一、第二工区)。26年9月完了。 26年9月、新築電気設備工事変更契約(第一、第二工区)。26年9月完了。 26年4月、第四次造成工事発注。26年8月終了。
															26			27,702	1,498,498	
															27					
															28					
累計															3,911,310	0	2,412,812	1,498,498		
109	◆	D	-	4	-	4	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	60,000	25 ~ 26	23					
															24					
															25	48,000		18,911	-	26年3月契約、26年9月終了。
															26			▲ 4,155	33,244	26年9月終了。
															27					
															28					
累計															48,000	0	14,756	33,244		
141	◆	D	-	4	-	4	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平薄磯 地区)	平薄磯	市	市	直接	完了	6,639	25 ~ 25	23					
															24					
															25	5,628		2,646		25年10月、協定締結
															26					
															27		▲ 316		2,666	
															28					
累計															5,628	▲ 316	2,646	2,666		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
26	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業(平 豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	5,440,404	24 ~ 26	23	18,714		0	-	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。 24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了。 24年8月、建築工事設計業務発注。25年5月終了。 24年11月、建築地質調査業務発注。25年2月終了。 24年12月、第1次造成工事発注。25年9月終了。 25年2月、物件補償調査業務発注。25年3月終了。 25年3月、配水管新設設計業務発注。25年6月終了。			
														24	2,112,358		365,823	-	25年5月、新築杭打工事(第一工区・第二工区)発注。26年2月終了。 25年6月、新築工事発注。26年10月終了。 25年7月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。 25年7月、第二次造成工事発注。26年9月終了。 25年12月、第三次造成工事発注。26年9月終了。 26年1月、敷地造成修正設計業務発注。26年3月終了。			
														25	2,629,279		3,911,017	-	26年5月、新築工事監理委託(その2)発注。26年10月終了。 26年9月、新築工事変更契約。26年10月終了。 26年9月、給湯器設置工事変更契約。26年9月終了。 26年9月、給湯器設置工事変更契約。26年9月終了。 26年9月、給排水衛生設備工事(第一、第二、第三工区)変更契約。 26年10月終了。 26年9月、電気設備工事(第一、第二、第三工区)変更契約。26年9月 終了。 26年4月、第四次造成工事発注。26年9月終了。			
														26			76,461	407,050				
														累計	4,760,351	0	4,353,301	407,050				
110	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	114,000	25 ~ 26	23					
																	24					
																	25	91,200		40,716	-	26年3月契約、26年10月終了。
																	26			▲ 13,609	64,093	26年9月、新築工事変更契約。26年10月終了。 26年12月、照明設備設置工事発注。27年3月終了。
																	累計	91,200	0	27,107	64,093	
142	◆	D	-	4	-	5	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平豊間 地区)	平豊間	市	市	直接	完了	13,587	25 ~ 25	23					
																	24					
																	25	10,869		5,250	5,619	25年10月、協定締結
																	26					
																	累計	10,869	0	5,250	5,619	

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
76	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業(佐 糠)	佐糠地区	市	市	直接	完了	1,857,860	24	~	27	23				24年9月、不動産鑑定業務発注。24年11月終了。	
																24	427,303		1,045	-	
																25	414,806		247,692	-	25年9月、不動産鑑定業務発注。25年10月終了。 25年10月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年2月終了。 25年11月、新築工事地質調査業務発注。26年2月終了。 25年11月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年2月、造成工事発注。26年5月終了。
																26	416,146		1,198,712	-	26年6月、新築工事監理委託発注。27年9月終了。 26年5月、造成工事変更契約。26年5月終了。 26年6月、新築工事発注。27年8月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年7月、新築ガス設備工事発注。27年8月終了。 26年6月、給排水衛生設備工事発注。27年8月終了。 26年6月、新築電気設備工事発注。27年8月終了。
																27	367,370		18,719	159,457	27年6月、新築工事変更契約。27年8月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年8月終了。 27年7月、テレビ電波障害対策工事発注。27年8月終了。
																28 累計	1,625,625	0	1,466,168	159,457	
77	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	2,096,805	24	~	25	23				24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。 24年12月、新築工事設計業務発注。25年3月終了。 25年3月、新築杭打工事(第1工区)発注。25年7月終了。 25年3月、新築杭打工事(第2工区)発注。25年7月終了。	
																24	1,255,020		384,213	-	
																25	227,113		1,142,526	307,963	25年4月、新築工事発注。26年3月終了。 25年4月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。
																26	352,569		0	-	
																27					
																28 累計	1,834,702	0	1,526,739	307,963	
78	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業(勿 来関田)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	2,265,703	24	~	26	23				24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。 24年12月、新築工事設計業務発注。25年5月終了。	
																24	1,321,695		245,622	-	
																25	259,558		1,245,083	-	25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。26年12月終了。 (H25分契約額:823,896千円 H26分契約額:361,603千円)
																26	401,236		26,048	465,736	26年12月、新築工事変更契約。26年12月終了。 26年9月、新築電気設備工事変更契約。26年12月終了。 26年10月、給排水衛生設備工事変更契約。26年12月終了。 26年10月、給湯器設置工事変更契約。26年12月終了。
																27	0				
																28 累計	1,982,489	0	1,516,753	465,736	

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
79	D	-	4	-	11	災害公営住宅 整備事業(常 磐)	常磐地区	市	市	直接	完了	637,127	24	~	25	23				24年9月、建築工事設計業務発注。24年12月終了。 24年10月、建築杭打工事発注。25年2月終了。 24年11月、建築工事監理業務発注。26年3月終了。 24年11月、建築工事発注。26年3月終了。 24年12月、電気設備工事発注。26年3月終了。 24年12月、給排水衛生設備工事発注。26年3月終了。 24年12月、ガス設備工事発注。26年3月終了。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:232,168千円 H25分契約額:201,114千円)				
																24	291,706		460,292	-				
																25	265,779		16,655	80,538	26年2月完成。			
																26								
																27								
																28								
累計	557,485	0	476,947	80,538																				
111	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(常磐)	常磐地区	市	市	直接	完了	9,600	25	~	25	23					
																			24					
																			25	7,680		5,893	1,787	25年12月発注、26年2月完成。
																			26					
																			27					
																			28					
累計	7,680	0	5,893	1,787																				
112	D	-	4	-	12	災害公営住宅 整備事業(勿 来四沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了	1,905,428	24	~	27	23				24年12月、不動産鑑定業務発注。25年3月終了。				
																24	219,542		1,138	-				
																25	857,951		890,907	-	25年5月、新築工事地質調査設計業務発注。25年10月終了。 25年6月、敷地造成測量調査設計業務発注。25年9月終了。 25年6月、新築工事設計業務発注。26年2月終了。 25年10月、新築杭打工事発注。26年2月終了。 25年12月、新築工事発注。26年12月終了。 (H25分契約額:287,835千円 H26分契約額:251,640千円) 26年1月、新築電気設備工事発注。26年12月終了。 26年2月、新築工事監理業務発注。26年12月終了。 26年2月、新築ガス設備工事発注。26年12月終了。 26年2月、新築給排水衛生設備工事発注。26年12月終了。 26年3月、造成工事発注。26年10月終了。			
																26	459,877		590,081	-	26年6月、新築工事監理委託変更契約。27年12月終了。 26年10月、造成工事変更契約。26年10月終了。 26年9月、新築工事変更契約。26年12月終了。 26年11月、ガス設備工事変更契約。27年3月終了。 26年11月、給排水衛生設備工事変更契約。27年3月終了。 26年7月、電気設備工事変更契約。26年12月終了。 26年6月、新築工事(第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、電気設備工事(第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、給排水衛生設備工事(第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、ガス設備工事(第二工区)発注。27年12月終了。 26年10月、給湯器設置工事発注。27年12月終了。 26年12月、土砂撤去工事発注。27年3月終了。			
																27	129,876		15,714	169,406	27年6月、新築工事変更契約(第二工区)。27年12月終了。 27年10月、新築電気設備(第二工区)変更契約。27年12月終了。			
																28								
累計	1,667,246	0	1,497,840	169,406																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
137	D	-	4	-	15	災害公営住宅 整備事業(常 磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	完了	3,007,287	25 ~ 27	23								
														24								
														25	1,525,566		383,319	-	25年5月、不動産鑑定業務発注。25年7月終了。 25年6月、物件補償調査業務発注。25年8月終了。 25年7月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年8月終了。 25年11月、新築工事地質調査業務委託。26年3月終了。 25年9月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年3月、第一次造成工事発注。26年10月終了。			
														26	781,688		2,112,433	-	26年6月、測量調査設計委託変更契約。26年8月終了。 26年6月、新築工事監理委託発注。28年1月終了。 26年9月、建設資材等価格特別調査委託発注。26年10月終了。 26年10月、第一次造成工事変更契約。27年6月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年6月、新築工事発注。27年12月終了。 26年6月、電気設備工事(第一、第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、新築ガス設備工事発注。27年12月終了。 26年6月、新築給排水衛生設備工事(第一、第二工区)発注。27年12月終了。 26年8月、第二次造成工事発注。27年3月終了。 26年12月、第三次造成工事発注。27年9月終了。 27年3月、第四次造成工事発注。28年3月終了。			
														27	324,121		130,093	5,530	27年5月、第三次造成工事変更契約。27年9月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年12月終了。 27年9月、新築工事変更契約。27年12月終了。 27年11月、新築電気設備工事変更契約(第1工区)。27年12月終了。 28年3月、第五次造成工事発注。28年3月終了。 28年3月、第四次造成工事変更契約。28年3月終了。			
													累計	2,631,375	0	2,625,845	5,530					
65	D	-	12	-	1	沼ノ内地域津 波避難ビル耐 震化事業	平地区	市	市	直接	完了	46,098	24 ~ 25	23					24年10月、実施設計業務発注。25年5月終了。			
														24	30,732		2,485	-				
														25			26,667	1,580	25年5月、実施設計業務終了。 25年11月、耐震化工事発注。26年3月終了。			
														26								
														27								
													累計	30,732	0	29,152	1,580					
66	D	-	12	-	2	四倉公民館耐 震化事業	四倉地区	市	市	直接	完了	29,598	24 ~ 27	23					24年9月、地震補強計画設計業務発注。25年3月終了。			
														24	2,874		2,870	-				
														25	2,841		1,050	-	25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。			
														26	14,016		12,816	-	27年3月、耐震補強工事発注。27年8月終了。			
														27			365	2,630	27年10月、耐震補強工事完了。			
													累計	19,731	0	17,101	2,630					
113	D	-	13	-	1	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	末続地区 金ヶ沢地区 走出地区	市	市	直接	完了	70,800	25 ~ 26	23								
														24								
														25	37,170		7,000	-	25年5月補助申請(1件)、H26.3月完了。 25年10月補助申請(2件)、H26.8月完了。			
														26	15,930		195	45,905	25年10月補助申請(2件)の増額変更申請、27年2月完了			
														27								
													累計	53,100	0	7,195	45,905					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
27	D	-	14	-	1		造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(西郷町 忠多)	常磐地区 (泉)西郷 町	市	市	直接	完了	403,884	24 ~ 25	23	21,750		0	-	24年4月、測量調査業務発注。24年9月終了。 24年4月、設計業務発注。25年1月終了。 25年11月、工期内に賃金や工事材料の価格の著しい変更により、契 約を増額変更。
															24	75,000		294,894	-	
															25	206,163		8,019	0	
															26					
															27					
															28					
累計	302,913	0	302,913	0																
143 ◆	D	-	14	-	1	-	西郷町忠多地区 造成宅地関 連調査事業	常磐	市	市	直接	完了	12,150	25 ~ 26	23					25年4月、測量調査業務(動態観測)発注。26年3月終了。 26年3月、測量調査業務(造成宅地関連建物等)発注。26年3月終 了。 26年4月、動態観測業務発注。27年3月終了。
															24					
															25	5,600		4,998	-	
															26	4,120		3,461	1,261	
															27					
															28					
累計	9,720	0	8,459	1,261																
28	D	-	14	-	2		造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(泉もえぎ 台)	常磐地区 (泉)もえ ぎ台	市	市	直接	完了	1,020,785	24 ~ 25	23	24,750		0	-	24年4月、測量調査業務発注。24年9月終了。 24年4月、設計業務発注。25年1月終了。 26年1月、各工種の数量変更及び工期内に賃金や工事材料の価格 の著しい変更により、契約を増額変更。 25年4月、工事に係る移転補償開始。26年3月終了。
															24	150,000		443,270	-	
															25	590,838		15,651	306,667	
															26					
															27					
															28					
累計	765,588	0	458,921	306,667																
144 ◆	D	-	14	-	2	-	泉もえぎ台地区 造成宅地関 連調査事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	15,832	25 ~ 26	23					25年4月、測量調査業務(動態観測)発注。26年3月終了。 26年3月、測量調査業務(造成宅地関連建物等)発注。26年3月終 了。 26年4月、動態観測業務発注。27年3月終了。
															24					
															25	8,000		5,023	-	
															26	4,665		3,727	3,915	
															27					
															28					
累計	12,665	0	8,750	3,915																
29	D	-	15	-	1		豊間地区津波 復興拠点整備 事業	平地区豊 間	市	市	直接	廃止	50,000	24 ~ 24	23	3,750		0	-	24年11月、整備計画策定業務発注。25年2月終了。
															24	33,750		3,741	33,759	
															25					
															26					
															27					
															28					
累計	37,500	0	3,741	33,759																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
30	D	-	15	-	2		小名浜港背後地津波復興拠点整備事業	小名浜地区	市	市	直接	継続	5,834,920	24 ~ 29	23	3,750		0	-	24年9月、建物等調査業務発注。25年3月終了。		
															24	323,325		123,295	-	24年7月、整備計画等策定業務発注。25年3月終了。		
															25	1,138,350		854,109	-	25年4月、測量業務委託発注。25年9月終了。 25年6月、津波避難施設施設基本計画策定業務発注。26年3月終了。 25年6月、小名浜港湾合同庁舎整備工事発注。27年10月終了。 25年10月、公共施設実施設計発注。26年11月終了。 26年2月、津波避難立体歩行者通路実施設計業務発注。26年11月終了。		
															26	2,425,668		2,426,634	-	26年12月、津波避難立体歩行者通路整備工事発注。28年1月終了。 26年12月、船引場原木田線外道路整備工事発注。28年3月終了。 27年3月、公共施設実施設計業務終了。 27年3月、津波避難立体歩行者通路実施設計業務終了。 27年3月、交差点照明施設等整備工事発注。27年10月終了		
															27	485,097		664,682	-	27年6月、交通ターミナル外整備工事発注。29年3月終了予定。 27年6月、津波避難立体歩行者通路建築・設備工事発注。29年3月終了予定。		
															28							
															累計	4,376,190	0	4,068,720	0			
114	◆	D	-	15	-	2	-	1	小名浜背後地津波避難シミュレーション調査事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	12,000	24 ~ 25	23				25年1月、シミュレーション調査業務発注。25年9月終了。	
																	24	9,600		9,492	108	
																	25					25年9月竣工。
																	26					
																	27					
																	28					
累計	9,600	0	9,492	108																		
31	D	-	17	-	1		久之浜都市再生事業計画案作成事業	久之浜地区久之浜	市	市	直接	完了	142,343	23 ~ 24	23	106,757		21,066	-	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。24年11月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。		
															24			85,589	102	24年7月、地質調査業務発注。25年1月終了。 24年11月、概略換地業務発注。25年3月終了。 24年12月、建物等調査算定業務発注。25年3月終了。		
															25							
															26							
															27							
															28							
累計	106,757	0	106,655	102																		
32	D	-	17	-	2		久之浜緊急防災空地整備事業	久之浜地区久之浜	市	市	直接	完了	1,205,119	24 ~ 24	23					24年12月、用地取得開始。25年2月終了。		
															24	1,007,649		102,615				
															25							
															26							
															27		▲ 103,812		801,222			
28																						
累計	1,007,649	▲ 103,812	102,615	801,222																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
33	D	-	17	-	3	薄磯都市再生 事業計画案作 成事業	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	123,455	23 ~ 24	23	92,591		24,711	-	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。24年11月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。 24年7月、地質調査業務発注。25年1月終了。 24年11月、事業計画策定補完業務発注。25年3月終了。 24年12月、換地方針検討業務発注。25年3月終了。
														24			67,743	137	
														25					
														26					
														27					
														28					
累計	92,591	0	92,454	137															
34	D	-	17	-	4	薄磯緊急防災 空地整備事業	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	497,920	24 ~ 24	23					24年12月、用地取得開始。25年1月終了。
														24	373,440		31,642	341,798	
														25					
														26					
														27					
														28					
累計	373,440	0	31,642	341,798															
35	D	-	17	-	5	豊間都市再生 事業計画案作 成事業	平地区豊 間	市	市	直接	完了	208,983	23 ~ 24	23	156,737		57,408	-	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。25年3月終了。 24年7月、基本設計業務発注。25年3月終了。 24年11月、事業計画策定補完業務発注。25年3月終了。 24年12月、換地方針検討業務発注。25年3月終了。
														24			95,956	3,373	
														25					
														26					
														27					
														28					
累計	156,737	0	153,364	3,373															
36	D	-	17	-	6	豊間緊急防災 空地整備事業	平地区豊 間	市	市	直接	完了	495,183	24 ~ 24	23					24年12月、用地取得開始。25年1月終了。
														24	371,387		61,107	310,280	
														25					
														26					
														27					
														28					
累計	371,387	0	61,107	310,280															
37	D	-	17	-	7	小名浜港背後 地被災市街地 復興土地区画 整理事業	小名浜地 区	市	市	直接	継続	509,500	23 ~ 29	23	6,300		0	-	24年7月、測量業務発注。25年3月終了。 24年12月、区画道路詳細設計業務発注。25年8月完了。 25年3月、整地設計業務発注。25年8月完了。
														24	137,175		15,140		
														25	51,450		87,223		25年12月、区画道路2号線外整備工事発注。 27年3月終了。 25年10月、移転補償開始。27年3月終了。
														26	153,225		50,641	-	26年9月、公共施設整備工事発注。28年3月終了。
														27	33,975		14,633		
														28					
累計	382,125	0	167,637	0															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
68	◆	D	-	17	-	7	-	1	小名浜公民館 耐震化事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	219,107	24	~	27	23				24年8月、地震補強計画設計業務発注。25年3月終了。
																			24	8,268		5,583	-
																			25	5,119		4,620	-
																			26	161,898		104,800	-
																			27			701	59,581
																			28				
累計	175,285	0	115,704	59,581	25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。 26年6月、ケーブル移設、イントラ配線変更業務発注。26年7月終了。 26年8月、電話設備等移設業務発注。26年8月終了。 26年8月、臨時駐車場整備工事発注。26年9月終了。 26年8月、耐震補強工事発注。27年10月完了。																		
38		D	-	17	-	8		小浜都市再生 事業計画案作 成事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	23,360	23	~	24	23	17,520		10,552	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。	
																		24			6,793	175	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
累計	17,520	0	17,345	175	24年5月、測量業務発注。25年3月終了。																		
39		D	-	17	-	9		小浜緊急防災 空地整備事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	100,000	24	~	25	23				25年に繰越して実施。	
																		24	75,000		0	-	
																		25			15,438	59,562	
																		26					
																		27					
																		28					
累計	75,000	0	15,438	59,562	25年4月、用地取得開始。25年6月終了。																		
40		D	-	17	-	10		岩間都市再生 事業計画案作 成事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	196,571	23	~	24	23	147,428		24,727	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。	
																		24			69,535	53,166	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
累計	147,428	0	94,262	53,166	24年5月、測量業務発注。25年3月終了。																		
41		D	-	17	-	11		岩間緊急防災 空地整備事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	393,499	24	~	24	23				24年12月、用地取得開始。平成25年3月終了。	
																		24	295,124		53,771	241,353	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
累計	295,124	0	53,771	241,353																			
69	◆	D	-	17	-	11	-	1	植田公民館耐 震化事業	勿来地区	市	市	直接	完了	88,997	24	~	27	23				24年8月、地震補強計画設計委託。25年3月終了。
																			24	6,735		5,544	-
																			25	4,860		3,528	-
																			26	59,601		38,571	-
																			27			309	23,244
																			28				
累計	71,196	0	47,952	23,244	25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。 26年6月、イントラ配線変更業務発注。26年7月終了。 26年8月、電話設備等移設業務発注。26年8月終了。 26年8月、耐震補強工事発注。27年10月完了。 27年8月、イントラ配線変更、電話設備移設業務発注。27年8月終了。 27年9月、耐震補強工事完了。																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
70	◆	D	-	17	-	11	-	2	金山・岩間・小 浜地区第2次 避難所耐震化 事業	勿来地区	市	市	直接	完了	23,000	24	~	25	23				24年9月、補強工事設計業務発注。25年3月終了。	
																			24	4,800		1,890	-	
																			25	13,600		5,964	10,546	25年11月、補強工事発注。26年2月竣工。
																			26					
																			27					
																			28					
累計	18,400	0	7,854	10,546																				
115		D	-	17	-	12		久之浜被災市 街地復興土地 区画整理事業	久之浜地区	市	市	直接	継続	3,046,866	24	~	30	23				25年に繰越して実施。		
																		24	193,938		34,835	-		
																		25	500,032		431,850	-	25年12月、公共施設実施設計業務発注。26年10月終了。 26年1月、建物等調査算定業務発注。26年6月終了。 25年6月、移転補償開始。	
																		26	685,641		199,201	-	26年9月、建物調査等調査業務終了。 26年12月、宅地造成工事発注。28年3月終了。 26年12月、構造物詳細設計業務委託発注。27年8月終了。 27年3月、公共実施設計業務終了。 その他、27年度に繰越して実施。	
																		27	905,536		842,626	-	27年7月、宅地整地工事発注。29年10月終了予定。 27年10月、公共施設整備工事発注。29年10月終了予定。	
																		28						
累計	2,285,147	0	1,508,512	0																				
116	◆	D	-	17	-	12	-	1	埋蔵文化財本 発掘調査事業 (久之浜)	久之浜地区	市	市	直接	完了	61,660	25	~	26	23					
																			24					
																			25	49,328		48,834	-	25年5月、埋蔵文化財発掘調査業務発注。27年1月終了。
																			26			▲6,745	7,239	26年12月、埋蔵文化財発掘調査業務変更契約。27年1月終了。
																			27					
																			28					
累計	49,328	0	42,089	7,239																				
117	◆	D	-	17	-	12	-	2	久之浜都市下 水路(久之浜 ポンプ場)整 備事業	久之浜地区	市	市	直接	継続	1,322,110	24	~	29	23				25年3月、実施設計業務発注。25年12月終了。	
																			24	87,360		41,496	-	
																			25	92,800		0	-	26年に繰越して実施。
																			26			56,566	-	26年11月、建設工事(放流渠)発注。27年10月終了。 27年2月、建設工事(放流渠ゲート設備)発注。27年7月終了。
																			27	877,528		255,493	-	27年5月、建設工事(土木)発注。28年1月変更契約、28年9月終了予 定。 27年11月、建設工事(流入渠ゲート設備)発注。28年3月変更契約、 28年11月終了予定。 27年10月、建設工事(放流渠)変更契約、27年10月終了。
																			28					
累計	1,057,688	0	353,555	0																				
118		D	-	17	-	13		薄磯被災市街 地復興土地 区画整理事業	平地区薄 磯	市	市	直接	継続	7,210,794	24	~	30	23				25年3月、基本設計等業務発注。25年9月終了。		
																		24	86,366		31,950	-		
																		25	881,970		2,315,854	-	25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他 26年度に繰越して実施。 25年9月、発掘調査業務発注。27年3月終了	
																		26	2,790,453		1,140,168	-	26年7月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 その他、27年度に繰越して実施。 27年3月、発掘調査業務終了。	
																		27	1,649,304		1,545,969	-	27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。	
																		28						
累計	5,408,093	0	5,033,941	0																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
119	D	-	17	-	14	豊間被災市街地復興土地区画整理事業	平地区豊間	市	市	直接	継続	10,247,606	24 ~ 30	23					25年3月、基本設計等業務発注。25年9月終了。			
														24	106,730		42,000	-				
														25	1,453,591		3,218,236	-	25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。その他 26年度に繰越して実施。			
														26	4,412,669		1,423,414	-	26年7月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。その他、27年度に繰越して実施。			
														27	1,712,712		1,384,212	-	27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。			
														28								
						累計	7,685,702	0	6,067,862	0												
120	D	-	17	-	15	小浜被災市街地復興土地区画整理事業	勿来地区小浜	市	市	直接	継続	852,077	25 ~ 30	23								
														24								
														25	201,031		0	-	26年度に繰越して実施。			
														26	382,014		204,345	-	26年11月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。27年3月、橋梁新設工事発注。27年12月終了。その他、27年度に繰越して実施。			
														27	56,012		292,308	-	支障物件移転補償継続。27年8月、公共施設整備工事発注。27年9月、橋梁新設工事発注。27年11月、道路築造工事発注。その他、28年度に繰越して実施。			
														28								
						累計	639,057	0	496,653	0												
121	D	-	17	-	16	岩間被災市街地復興土地区画整理事業	勿来地区岩間	市	市	直接	継続	543,192	25 ~ 30	23								
														24								
														25	141,765		49,211	-	25年12月、用地取得開始。26年9月終了。26年6月、公共施設整備工事発注。27年3月終了。その他、27年度に繰越して実施。			
														26	207,713		87,655	-				
														27	57,915		163,238	-	支障物件移転補償継続。27年11月、宅地造成工事発注。28年3月、公共施設整備工事発注。その他、28年度に繰越して実施。			
														28								
						累計	407,393	0	300,104	0												
122	◆	D	-	17	-	16	-	1	埋蔵文化財本発掘調査事業(岩間)	勿来地区岩間	市	市	直接	完了	29,800	25 ~ 26	23					
																	24					
																	25	23,840		18,810	-	25年7月、発掘調査業務発注。26年9月終了。
																	26			0	5,030	26年9月、発掘調査業務終了。
																	27					
																	28					
						累計	23,840	0	18,810	5,030												

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
42	D	-	20	-	1		久之浜地区防 災拠点施設 (津波避難ビ ル)整備事業	久之浜地 区久之浜	市	市	直接	完了	908,742	24 ~ 27	23					24年8月、基本構想作成業務発注。24年12月終了。		
															24	69,048		41,173	-	24年8月、造成測量設計業務発注。25年3月終了。		
															25	46,763		56,675	-	25年4月、基本・実施設計発注 25年5月、地質調査発注。25年10月終了。 25年10月、造成工事発注、26年3月終了。		
															26	538,413		530,164	-	26年8月、新築工事監理委託発注、28年2月完了。 26年8月、新築杭打工事発注、28年2月完了。 26年9月、新築工事発注、28年2月完了。 26年9月、新築電気設備工事発注、28年2月完了。 26年9月、新築機械設備工事発注、28年2月完了。		
															27	27,330		26,467	27,075	27年9月、新築屋外整備工事発注、28年2月完了。		
															28 累計	681,554	0	654,479	27,075			
123	◆	D	-	20	-	1	-	1	久之浜公民館 等解体・移転 事業	久之浜地 区	市	市	直接	完了	90,688	24 ~ 27	23				24年12月、建材アスベスト分析業務発注。25年1月終了。	
																	24	10,152		8,710	-	25年2月、移転先改修工事発注。25年5月完了。
																	25	46,785		30,594	-	25年7月、解体工事発注。25年9月終了。
																	26	3,420		3,062	-	26年4月、仮設事務所賃借。28年3月終了。
																	27	12,191		10,008	20,174	28年3月、仮設事務所復旧工事等終了及び移転関係手続き等終了。
																	28 累計	72,548	0	52,374	20,174	
80	D	-	20	-	2		都市防災総合 推進事業(防 災まちづくり計 画策定支援)	市全域	市	市	直接	完了	94,290	24 ~ 25	23					24年8月、事業計画策定業務発注。25年9月終了。		
															24	59,062		58,275	-			
															25	11,655		11,585	857	25年9月、事業計画策定業務終了。 25年4月、防災まちづくり計画策定業務発注。26年3月完了。		
															26							
															27							
															28 累計	70,717	0	69,860	857			
145	◆	D	-	20	-	2	-	1	公共施設受水 槽施設改良事 業	市内全域	市	市	直接	完了	24,750	25 ~ 25	23					
																	24					
																	25	19,800		14,223	5,577	25年11月、工事発注。25年12月竣工。
																	26					
																	27					
																	28 累計	19,800	0	14,223	5,577	
146	◆	D	-	20	-	2	-	2	災害時要援護 者支援マップ 作成事業	市内全域	市	市	直接	完了	3,034	25 ~ 27	23					
																	24					
																	25	1,793		1,793	-	25年6月、マップ作成業務発注、26年3月完了。
																	26	316		316		26年4月、マップ作成業務発注、27年3月完了。
																	27		316	316	0	27年4月、マップ作成業務発注、28年3月完了。
																	28 累計	2,109	316	2,425	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
67	D	-	21	-	1	四倉地区公共 下水道事業	四倉地区	市	市	直接	完了	400,586	24 ~ 27	23				24年9月、マンホールポンプ設備工事発注。25年8月終了。	
														24	84,075	75,832	-	24年10月、管渠築造工事(第1工区)発注。26年3月終了。	
														25	122,250	117,105	-	25年9月、管渠築造工事(第4工区)発注。27年2月終了。 25年12月、管渠築造工事(第5工区)発注。27年3月終了。	
														26	94,114	107,502	-	26年9月、管渠築造工事(第4工区)変更契約。27年2月終了。 26年10月、管渠築造工事(第5工区)変更契約。27年3月終了。 26年5月、管渠築造関連工事発注。26年7月終了。 26年9月、管渠築造工事(第6工区)発注。28年3月終了。 26年10月、管渠築造工事(第7工区)発注。28年3月終了。 26年1月、管渠築造工事(第8工区)発注。27年2月終了。 27年3月、管渠築造工事(第9工区)発注。27年3月終了。	
														27		0	0	28年3月、管渠築造工事(第6工区)変更契約、28年3月終了。 28年2月、管渠築造工事(第7工区)変更契約、28年2月終了。	
														28 累計	300,439	0	300,439	0	
71	◆ D	-	21	-	1	四倉地区公共 下水道末端管 渠整備事業	四倉地区	市	市	直接	完了	242,355	24 ~ 27	23				24年10月、管渠築造工事(第1工区)発注。26年3月終了。	
														24	26,720	24,804	-	24年10月、管渠築造工事(第2工区)発注。25年8月終了。	
														25	50,400	40,808	-	25年9月、管渠築造工事(第4工区)発注。27年2月終了。 25年12月、管渠築造工事(第5工区)発注。27年3月終了。	
														26	116,764	128,271	-	26年9月、管渠築造工事(第4工区)変更契約。27年2月終了。 27年3月、管渠築造工事(第5工区)変更契約。27年3月終了。 26年9月、管渠築造工事(第6工区)発注。28年3月終了。 26年10月、管渠築造工事(第7工区)発注。28年3月終了。 26年8月、管渠築造工事(第8工区)発注。27年2月終了。 26年8月、管渠築造工事(第9工区)発注。27年3月終了。	
														27		0	1	28年3月、管渠築造工事(第6工区)変更契約、28年3月終了。 28年2月、管渠築造工事(第7工区)変更契約、28年2月終了。	
														28 累計	193,884	0	193,883	1	
124	D	-	21	-	2	小名浜地区公 共下水道事業	小名浜地 区	市	市	直接	継続	790,831	24 ~ 28	23				25年3月、管渠実施設計業務発注。26年2月終了。	
														24	13,800	13,230	-		
														25	95,400	93,865	-	25年11月、下水道施設撤去工事発注。26年2月終了。 25年12月、分流管渠実施設計業務発注。26年9月終了。 26年2月、合流管渠築造工事発注。27年2月終了。 26年2月、合流管渠築造関連工事発注。26年3月終了。	
														26	238,200	211,176	-	26年9月、合流準幹線築造管理委託発注。26年10月終了。 27年2月、合流管渠築造工事変更契約。27年2月終了。 26年8月、雨水準幹線築造工事発注。28年3月終了。 26年9月、雨水準幹線築造工事発注。28年3月終了。 26年9月、管渠築造工事発注。28年3月終了。 26年9月、雨水準幹線築造工事(2工区)発注。28年3月終了。	
														27	163,200	82,523	243,405	-	27年8月、雨水準幹線築造工事変更契約。27年8月終了。 27年9月、雨水準幹線築造工事変更契約。28年3月終了。 28年3月、管渠築造工事変更契約。27年8月終了。 27年8月、雨水準幹線築造工事(2工区)変更契約。27年8月終了。 27年6月、管渠築造工事(2工区)発注。28年3月終了。 27年7月、準幹線築造工事(2工区)発注。28年2月終了。 27年8月、準幹線築造工事(3工区)発注。28年3月終了。 28年2月、準幹線築造工事(4工区)発注。28年9月終了予定。
														28 累計	510,600	82,523	561,676	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	23	24	25	26	27	28								累計											
43	D	-	22	-	1		豊間地区津波 防災公園整備 事業(施設整 備)	平地区豊 間	市	市	直接	継続	1,582,097	24	~	29	23	26,250		0	-	24年6月、測量業務発注。25年1月終了。			
																	24	48,750		61,583	-	24年7月、基本計画・基本設計業務発注。25年1月終了。			
																	25	213,750		438,748	-	25年12月、公園整備事業業務発注。27年3月終了。 (H26分:213,749千円 H27分:224,999千円)			
																	26	661,603		436,603	-	26年9月及び27年3月公園整備事業業務変更契約。28年3月終了。			
																	27	236,219		0	-	28年3月、公園整備事業業務変更契約(期間延長)。 (27年度交付額分:28年度変更契約予定)			
																	累計	1,186,572	0	936,934	0				
125	D	-	22	-	16		豊間地区津波 防災公園整備 事業(用地取 得)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	123,700	25	~	26	23				-	25年に繰越して実施。			
																	24	62,066		0	-				
																	25	20,400		40,116	-	用地・移転補償開始。 個人45名・筆数97筆、組合1団体(補償のみ)のうち 個人42名・93筆、組合1団体(補償のみ)契約完了			
																	26			742	41,608	個人3名・4筆契約完了			
																	27								
																	累計	82,466	0	40,858	41,608				
44	D	-	23	-	1		末続防災集団 移転促進事業	久之浜地区 末続	市	市	直接	継続	347,388	24	~	30	23	15,300		4,898	-	24年3月、事業計画等業務発注。25年3月終了。			
																	24	193,172		25,335	-	24年5月、測量調査業務発注。24年12月終了。			
																	25	92,940		137,503	-	25年11月、盛土沈下観測業務発注。26年3月終了。 26年2月、住宅団地整備工事発注。26年7月終了。			
																	26			21,992	-	26年5月、住宅団地確定測量業務発注。27年1月終了。 26年11月、住宅団地整備工事終了。			
																	27			11,847	-	26年12月、宅地引渡し開始。27年3月終了。 移転補助継続中。			
																	累計	301,412	0	201,575	0				
126	◆	D	-	23	-	1	-	1		住宅団地関連 道路整備事業	末続地区	市	市	直接	完了	10,000	26	~	26	23				-	
																				24				-	
																				25	8,000		0	-	26年施行実施及び終了。
																				26			5,492	2,508	26年7月、住宅団地整備工事発注。26年11月終了。
																				27					
																				累計	8,000	0	5,492	2,508	
45	D	-	23	-	2		金ヶ沢防災集 団移転促進事 業	久之浜地区 金ヶ沢	市	市	直接	継続	379,790	23	~	30	23	15,100		6,748	-	24年3月、事業計画等策定業務発注。25年3月終了。			
																	24	237,003		22,928	-	24年5月、測量調査業務発注。24年12月終了。			
																	25	77,694		152,352	-	25年5月、住宅団地盛土運搬工事発注。25年8月終了。 25年10月、盛土沈下観測業務発注。26年3月終了。 26年2月、住宅団地整備工事発注。26年7月終了。			
																	26			66,074	-	26年5月、住宅団地確定測量業務発注。27年1月終了。 26年12月、住宅団地整備工事終了。 27年1月、宅地引渡し開始。27年8月終了。			
																	27			7,741	-	移転補助継続中。			
																	累計	329,797	0	255,843	0				
46	D	-	23	-	3		錦町須賀防災 集団移転促進 事業	勿来地区 錦町	市	市	直接	継続	1,001,328	23	~	29	23	37,500		7,953	-	24年3月、事業計画等策定業務発注。25年3月終了。			
																	24	605,867		289,429	-	24年10月、測量調査業務発注。25年3月終了。			
																	25	226,544		368,433	-	25年9月、飲用水給水施設整備工事発注。26年3月終了。			
																	26			84,683	-	移転補助継続中、28年3月終了。			
																	27			324	-	移転補助継続中			
																	累計	869,911	0	750,822	0				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								累計								
81	D	-	23	-	4		走出防災集団 移転促進事業 (事業計画策 定分)	小名浜地 区走出	市	市	直接	完了	6,500	24	~	24	23				24年10月、権利等調査業務発注。25年1月終了。 25年2月、測量設計調査業務発注。25年3月終了。	
																	24	4,875		3,544		1,331
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	4,875	0	3,544	1,331																		
82	D	-	23	-	5		走出防災集団 移転促進事業 (本体分)	小名浜地 区走出	市	市	直接	継続	242,261	25	~	29	23				25年に繰越して実施。 24年12月、用地取得開始。26年10月終了。 26年9月、住宅団地整備工事発注。26年12月終了。 26年12月、住宅団地確定測量業務発注。27年2月終了。 用地取得継続中、28年3月終了。	
																	24	27,037		0		-
																	25	184,940		37,378		-
																	26			49,435		-
																	27			9,388		-
																	28					-
累計	211,977	0	96,201	0																		
87	★	F	-	2	-	1	-	1	市			15,536,926	24	~	32	23						
																24	3,049,867		3,005,348		-	
																25	763,815		814,842		-	
																26	486,793		950,746		-	
																27	8,129,061		1,580		-	
																28					-	
累計	12,429,536	0	4,772,516	0																		
47	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	久之浜町 末続 片倉末続 停車場線	県	県	直接	廃止	36,885	23	~	26	23				廃止。	
																	24	29,508		0		
																	25					
																	26					29,508
																	27					
																	28					
累計	29,508	0	0	29,508																		
48	D	-	1	-	6	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	久之浜町 久之浜 久之浜港 線	県	県	直接	継続	1,718,000	24	~	29	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年1月、用地測量完了。26年3月、橋梁詳細設計中。 27年3月、橋梁下部工事発注済。 28年3月、橋梁下部工事实施。	
																	24	25,508		0		
																	25	175,916		21,361		-
																	26	190,576		356,552		
																	27	982,400		334,489		
																	28					
累計	1,374,400	0	712,402	0																		
49	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小浜町 泉岩間植 田線	県	県	直接	継続	695,000	24	~	28	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年3月、用地測量中。26年3月、橋梁詳細設計中。 27年3月、橋梁工事発注済。 28年3月、橋梁工事实施。	
																	24	21,131		5,302		
																	25	240,000		26,228		-
																	26	147,434		235,811		
																	27	147,434		222,027		
																	28					
累計	555,999	0	489,368	0																		
50	◆	D	-	22	-	2	-	1	県	県	直接	完了	200,000	23	~	25	23	160,000			25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施中 25年11月 防災緑地マネジメント検討業務実施中。26年3月完了	
																	24			116,048		
																	25			28,392		
																	26			0		15,560
																	27					
																	28					
累計	160,000	0	144,440	15,560																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
72	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	岩間町 泉岩間植 田線	県	県	直接	継続	610,000	24	~	28	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
																	24	12,000	5,664		
																	25	160,000	23,196	-	26年3月、道路詳細設計完了。26年3月、家屋基礎撤去中。
																	26	160,000	314,740		27年1月、道路改良工事発注済。
																	27	156,000	57,892		28年3月、道路改良工事実施。
																	28				
累計	488,000	0	401,492	0																	
73 205	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県	県	直接	継続	2,314,293	24	~	29	23				25年3月、用地買収。電線共同溝設計実施中。
																	24	776,000	23,001		
																	25	320,000	192,580	-	26年3月 用地交渉継続中、電線共同溝設計完了。
																	26	312,000	851,706		27年3月 用地交渉継続中、電線共同溝・改良舗装工着手
																	27	433,021	101,833		28年3月 用地補償、舗装改良工実施
																	28				
累計	1,841,021	0	1,169,120	0																	
85 206	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	1,359,400	24	~	29	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
																	24	12,000	0		
																	25	32,000	31,337	-	25年11月、URへ道路整備業務発注、26年3月、橋梁実施設計中。
																	26	390,400	762,336		27年3月、URへ橋梁工事発注。
																	27	647,065	89,556		28年3月、道路改良工事実施。
																	28				
累計	1,081,465	0	883,229	0																	
86	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	平薄磯 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	392,000	24	~	28	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
																	24	4,000	0		
																	25	8,000	6,720	-	25年11月、URへ道路整備業務発注
																	26	207,200	148,608		27年3月、UR業務継続中
																	27	94,400	80,157		28年3月、道路改良工事実施。
																	28				
累計	313,600	0	235,485	0																	
88	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※施設費	久之浜地 区	県	県	直接	継続	1,760,000	24	~	31	23				25年3月、詳細設計実施中。
																	24	112,500	27,212		
																	25	360,000	108,831	-	25年11月 構造物取り壊し
																	26	195,000	310,404		27年3月 造成盛土工事、植栽工事施工中
																	27	652,500	272,376		28年2月 園路工施工
																	28				
累計	1,320,000	0	718,823	0																	
89	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※用地費	久之浜地 区	県	県	直接	継続	3,950,000	24	~	29	23				25年3月、公共施設管理者負担金H24年度分完了。
																	24	900,000	396,406		
																	25	880,000	973,784	-	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
																	26	853,333	584,323		27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払
																	27		218,858		28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払
																	28				
累計	2,633,333	0	2,173,371	0																	
90	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※施設費	四倉地区	県	県	直接	継続	1,370,000	24	~	31	23				25年3月、詳細設計実施中。
																	24	112,500	28,480		
																	25	311,250	56,261	-	26年3月 盛土工発注。
																	26		164,388		27年3月 盛土造成工事施工中
																	27	603,750	300,396		28年3月 園路工施工
																	28				
累計	1,027,500	0	549,525	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
91	D	-	22	-	5	-	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※用地費	四倉地区	県	県	直接	継続	1,582,000	24	~	28	23				未執行	
																	24	633,333		0		
																	25	390,000		0	-	用地交渉継続中
																	26	390,000	▲ 359,000	196,836		27年3月 補償工事(防潮堤)施工
																	27			62,369		28年3月 補償工事(防潮堤)施工
																	28					
累計	1,413,333	▲ 359,000	259,205	0																		
92	D	-	22	-	6	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※施設費	沼ノ内地区	県	県	直接	継続	340,000	24	~	29	23				25年3月、詳細設計実施中。	
																	24	30,000		15,129		
																	25	15,000		5,985	-	25年5月 物件調査実施中
																	26	37,500		26,569		27年3月 家屋基礎撤去工事施工中
																	27	172,500		50,675		27年10月 盛土園路工施工
																	28					
累計	255,000	0	98,358	0																		
93	D	-	22	-	7	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※用地費	沼ノ内地区	県	県	直接	継続	690,000	24	~	28	23				25年3月、用地交渉実施中。	
																	24	173,333		0		
																	25	186,666		118,821	-	用地交渉継続中
																	26	100,000		136,187		27年3月 用地交渉完了
																	27					26年度に契約済みであるが、補償物件の移転が遅延 (29年3月完了予定)
																	28					
累計	459,999	0	255,008	0																		
94	D	-	22	-	8	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	継続	840,000	24	~	29	23				25年3月、詳細設計実施中。	
																	24	52,500		23,563		
																	25	75,000		103,242	-	25年4月 地質調査 25年11月発注者支援
																	26	82,500		52,432		27年3月 造成盛土工事施工中
																	27	420,000		212,567		28年2月 園路植栽工施工
																	28					
累計	630,000	0	391,804	0																		
95	D	-	22	-	9	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※用地費	薄磯地区	県	県	直接	継続	1,220,000	24	~	29	23				25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施中	
																	24	286,666		218,702		
																	25	266,666		395,677	-	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
																	26	260,000		80,176		27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払
																	27					土地区画整理事業が遅延し、公共施設管理者負担金の支払が遅延 (区画整理事業期間H27からH29に延長)
																	28					
累計	813,332	0	694,555	0																		
96	D	-	22	-	10	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	継続	1,310,000	24	~	30	23				25年3月、詳細設計実施中。	
																	24	127,500		51,407		
																	25	172,500		81,900	-	25年11月 発注者支援
																	26	142,500		112,134		27年3月 造成盛土工事施工中
																	27	540,000		482,637		28年2月 園路植栽工施工
																	28					
累計	982,500	0	728,078	0																		
97	D	-	22	-	11	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※用地費	豊間地区	県	県	直接	継続	3,810,000	24	~	29	23				25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施中	
																	24	820,000		325,186		
																	25	846,666		1,025,959	-	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
																	26	873,333		607,588		27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払
																	27			23,205		28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払
																	28					
累計	2,539,999	0	1,981,938	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
98	D	-	22	-	12	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	継続	750,000	24	~	30	23				25月3月、詳細設計実施中。	
																	24	45,000		17,804		
																	25	67,500		62,316	-	25年12月 盛土工発注
																	26	75,000		29,088		27年3月 盛土造成工事実施中
																	27	375,000		87,669		27年7月 盛土工施工
																	28					
累計	562,500	0	196,877	0																		
99	D	-	22	-	13	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※用地費	永崎地区	県	県	直接	継続	788,000	24	~	29	23				未執行	
																	24	26,666		0		
																	25	73,333		0	-	用地交渉継続中
																	26	66,666	359,000	206,403		用地交渉継続中
																	27			118,480		27年11月 用地買収実施
																	28					
累計	166,665	359,000	324,883	0																		
130	D	-	22	-	14	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	継続	1,040,000	24	~	30	23				25月3月、詳細設計実施中。	
																	24	30,000		18,191		
																	25	105,000		0	-	未執行
																	26	75,000		438,366		27年1月 盛土造成工事発注
																	27	570,000		34,681		28年2月 園路工施工
																	28					
累計	780,000	0	491,238	0																		
131	D	-	22	-	15	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※用地費	岩間地区	県	県	直接	継続	730,000	24	~	28	23				未執行	
																	24	173,333		0		
																	25	173,333		0	-	用地交渉継続中
																	26			227,483		用地交渉継続中
																	27	140,000		94,751		28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払
																	28					
累計	486,666	0	322,234	0																		
132	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業 (常磐)	常磐地区	県	県	直接	完了	1,080,000	24	~	26	23				25年2月、設計委託発注。	
																	24	70,000		12,883	-	
																	25	875,000		829,660		25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																	26			65,931	36,526	27年3月 本体完成。現在集会所建設工事中。
																	27					
																	28					
累計	945,000	0	908,474	36,526																		
133	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業 (小名浜)	小名浜地区	県	県	直接	完了	4,867,336	24	~	26	23				25年3月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
																	24	758,919		297,059	-	
																	25	3,500,000		3,601,467		25年10月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																	26			137,089	223,304	H27年3月完成
																	27					
																	28					
累計	4,258,919	0	4,035,615	223,304																		
147	D	-	1	-	13	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平沼ノ内 豊間四倉 線	県	県	直接	継続	1,249,000	25	~	30	23				24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
																	24			0		
																	25	464,000		199,893	-	26年3月、橋梁詳細設計中。26年3月、用地取得実施中。
																	26	431,200		658,978		26年11月、橋梁下部工事発注済。
																	27	104,000		132,645		28年3月、橋梁下部工事実施。上部工事発注手続き。
																	28					
累計	999,200	0	991,516	0																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	★	F	-	4	-	1	-															1	
150	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県			継続	411,589	24	~	32	23					
																		24			0	-	
																		25	329,271		38,600	-	
																		26			150,504	-	
																		27					
																		28					
累計	329,271	0	189,104	0																			
25年8月 海岸避難誘導階段設計委託 26年12月 まちづくり計画策定業務 27年9月 海岸避難誘導階段整備 外																							
153	D	-	4	-	16	-		災害公営住宅整備事業(平北白土)	平北白土	市	市	直接	完了	1,720,091	25	~	27	23					
																		24					
																		25	863,541		188,206	-	
																		26	448,696		1,155,706	-	
																		27	192,842		22,143	139,024	
																		28					
累計	1,505,079	0	1,366,055	139,024																			
25年8月、不動産鑑定業務発注。25年9月終了。 25年9月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年3月終了。 25年9月、新築工事地質調査業務発注。26年2月終了。 25年9月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年1月、造成工事発注。26年8月終了。 26年5月、新築工事監理委託発注。27年11月終了。 26年7月、造成工事変更契約。26年8月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年6月、新築工事発注。27年10月終了。 26年6月、電気設備工事発注。27年10月終了。 26年6月、給排水衛生設備工事発注。27年10月終了。 26年6月、ガス設備工事発注。27年10月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年10月終了。 27年7月、第二次造成工事発注。27年9月終了。 27年9月、新築電気設備工事変更契約。27年10月終了。																							
154	◆	D	-	4	-	5	-	3	災害公営住宅管理・入居システム整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	6,536	25	~	25	23				
																			24				
																			25	5,228		5,227	1
																			26				
																			27				
																			28				
累計	5,228	0	5,227	1																			
25年9月、整備業務委託、25年12月完了。																							
155	◆	D	-	4	-	12	-	1	災害公営住宅給配水管整備事業(勿来四沢)	勿来地区四沢	市	市	直接	完了	3,150	26	~	26	23				
																			24				
																			25	2,520		0	-
																			26			259	2,261
																			27				
																			28				
累計	2,520	0	259	2,261																			
H26に繰越して実施。 26年10月、水道整備負担金																							
156	◆	D	-	17	-	13	-	1	埋蔵文化財本発掘調査事業(薄磯)	平薄磯	市	市	直接	完了	41,715	25	~	26	23				
																			24				
																			25	33,372		30,754	-
																			26			▲ 9,100	11,718
																			27				
																			28				
累計	33,372	0	21,654	11,718																			
25年9月、発掘調査業務発注。27年3月終了。 27年3月、発掘調査業務終了。																							

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
157	D	-	20	-	3	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(田之網地区)	田之網	市	市	直接	継続	131,020	25 ~ 28	23								
															24								
															25	31,753		6,723		25年12月、田之網1号線測量調査設計発注。26年7月終了。 25年12月、避難路(久之浜町)測量設計発注。26年7月終了。			
															26	66,511		17,341		26年7月、田之網1号線測量調査設計変更契約。27年3月終了 27年3月、避難路整備工事発注。27年9月終了。			
															27			12,085		27年4月、避難路(三嶋神社)整備工事繰越。28年5月終了予定。 28年2月、田之網1号線用地取得開始。			
															28								
累計	98,264	0	36,149	0																			
158	D	-	20	-	4	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(四倉地区)	四倉	市	市	直接	継続	97,410	25 ~ 28	23								
															24								
															25	23,235		0		26年度に繰越して実施。			
															26	41,961		7,533		26年6月、避難路(駅前・海岸線)測量設計委託発注。27年3月終了。 26年6月、避難路(前原・横川線)測量設計委託発注。26年11月終了。 26年6月、避難路(上仁井田・戸田線)測量設計委託発注。26年11月終了。			
															27		7,861	43,823		27年8月、前原・横川線避難路整備工事発注。28年1月終了。 27年8月、上仁井田・戸田線避難路整備工事発注。28年3月終了。 27年12月、前原・横川線避難路整備工事(その3)発注。28年3月終了。			
															28								
累計	65,196	7,861	51,356	0																			
159	D	-	20	-	5	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(永崎地区)	永崎地区	市	市	直接	継続	72,515	25 ~ 28	23								
															24								
															25	16,884		7,417		25年12月、避難路(永崎)測量設計発注。26年4月終了。 25年12月、宮田・川畑線避難路整備測量設計。26年5月終了。 25年12月、永崎小避難路測量設計。26年5月終了。 25年12月、川畑6号線避難路測量設計。26年3月終了。 26年3月、不動産鑑定評価。26年3月終了。			
															26	34,203		17,611		26年9月、避難路(永崎)詳細設計委託(その2)発注。26年11月終了。 27年3月、避難路(江名中学校北・西)整備工事発注。27年9月終了。 27年1月、用地取得開始			
															27		3,299	11,854		27年4月、避難路(江名中学校北・西)整備工事繰越。27年11月終了。 27年7月、永崎小学校避難路整備工事発注。28年2月終了。 27年9月、宮田・川畑線避難路整備工事発注。28年2月終了。			
															28								
累計	51,087	3,299	36,882	0																			
160	D	-	20	-	6	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(下神白地区)	小名浜 下神白	市	市	直接	完了	14,451	25 ~ 27	23								
															24								
															25	1,545		931		26年1月、測量設計業務発注。26年5月終了。			
															26	9,292		6,091		27年3月、避難路(小名浜高校)整備工事発注。27年10月終了。			
															27			1,268	2,547	27年4月、避難路(小名浜高校)整備工事繰越。27年10月終了。			
															28								
累計	10,837	0	8,290	2,547																			

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
161	D	-	20	-	7	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(関田地区)	勿来地区 関田	市	市	直接	継続	35,281	25 ~ 28	23									
															24									
															25	10,699		5,143		25年11月、窪田・関田避難路測量設計業務発注。26年7月終了。 26年3月、飯ノ辺前・南町線外1線避難路測量設計業務発注。26年3月終了。				
															26	14,588		924	-	26年12月、勿来町九面九浦町地内避難路整備工事発注。27年3月終了。				
															27		1,173	0	-	H28年度に実施。				
															28									
累計	25,287	1,173	6,067	0																				
162	◆	D	-	20	-	2	3	耐震性貯水槽整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	449,600	25 ~ 27	23								
																24								
																25	19,200		17,180		H25年10月、測量設計業務発注、H26年3月終了			
																26	340,480		328,098	-	26年9月設置工事(小名浜第三)発注。27年9月終了。 26年11月設置工事(走熊公園)発注。27年7月終了。 26年9月設置工事(玉露公園、桜ヶ丘公園)発注。27年3月終了。			
																27			0	14,402	27年7月、走熊公園終了。			
																28								
累計	359,680	0	345,278	14,402																				
163	◆	D	-	20	-	2	4	応急給水施設整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	18,500	25 ~ 26	23								
																24								
																25	7,600		7,560		25年8月、工事発注、26年3月、工事完了			
																26	7,200		1,555	5,685	26年9月、工事発注。27年1月、工事完了。			
																27								
																28								
累計	14,800	0	9,115	5,685																				
164	◆	D	-	20	-	2	5	津波緊急一時避難機能向上事業	いわき市	市	市	直接	完了	43,592	25 ~ 26	23								
																24								
																25	1,177		1,008		25年10月、設計業務発注、26年3月完了。			
																26	33,696		32,422	1,443	26年9、10月、整備工事発注。27年2月完了。			
																27								
																28								
累計	34,873	0	33,430	1,443																				
165	◆	D	-	20	-	2	6	防災備蓄倉庫整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	126,280	25 ~ 26	23								
																24								
																25	101,024		79,066	-	25年9月、倉庫設置業務発注(39施設中35施設)。26年2月完了。			
																26			14,411	7,547	26年11月、倉庫設置業務発注(39施設中4施設)。27年3月完了。			
																27								
																28								
累計	101,024	0	93,477	7,547																				
170	◆	D	-	4	-	6	2	災害公営住宅駐車場整備事業(平作町)	平地区作 町	市	市	直接	完了	19,800	26 ~ 26	23								
																24								
																25	7,920		0		H26に繰越して実施。			
																26	7,920		6,429	9,411	26年6月、新築工事変更契約。26年8月終了。			
																27								
																28								
累計	15,840	0	6,429	9,411																				
171	◆	D	-	4	-	9	1	災害公営住宅駐車場整備事業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	36,600	25 ~ 25	23								
																24								
																25	29,280		20,171	9,109	26年2月、新築屋外整備工事発注。26年3月終了。			
																26								
																27								
																28								
累計	29,280	0	20,171	9,109																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	10															-	1		
172	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(勿来関田)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	43,200	26	~	26	23					
																			24					
																			25	17,280		0		H26に繰越して実施。
																			26	17,280		12,790	21,770	26年12月変更契約。26年12月終了。
																			27					
																			28					
累計	34,560	0	12,790	21,770																				
173		D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	市内全域	市	市	直接	継続	4,958,905	25	~	32	23						
																		24						
																		25	861		1,039		- 災害公営住宅1団地(関船団地)入居開始	
																		26	405,838		302,522		- 災害公営住宅1団地(四倉、作町、沼ノ内、薄磯、豊間、錦、勿来四 沢、勿来関田団地)入居開始	
																		27	515,879		767,719		- 災害公営住宅7団地(久之浜、北白土、内郷、湯本、小名浜、佐糠第 一、佐糠第二団地)入居開始	
																		28	760,342					
累計	1,682,920	0	1,071,280	0																				
174		D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内全域	市	市	直接	継続	1,004,995	25	~	32	23						
																		24						
																		25	188		113		- 災害公営住宅1団地(関船団地)入居開始	
																		26	79,227		33,287		- 災害公営住宅1団地(四倉、作町、沼ノ内、薄磯、豊間、錦、勿来四 沢、勿来関田団地)入居開始	
																		27	98,296		90,810			
																		28	73,302					
累計	251,013	0	124,210	0																				
175		D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業	平堂根町 地区	市	市	直接	継続	2,384,143	25	~	28	23						
																		24						
																		25	150,000		150,000		- 25年12月、補助金申請及び承認。(H25・H26年度分) (H25分:150,000千円 H26分:739,980千円) 25年12月、事業計画作成業務発注。 25年12月、測量業務発注。26年3月、測量業務終了。 25年12月、建物調査・算定業務発注。26年3月、建物調査・算定業務 終了。 25年12月、建築設計業務発注。 25年1月、地盤調査業務発注。26年3月、地盤調査業務終了。 26年3月、補償費支払い開始。	
																		26	739,980		739,980		- 27年3月、補助金変更申請及び承認(H27年度分追加)	
																		27	540,505		540,505		- 28年3月、補助金変更申請及び承認(H27年度からH28年度へ事故繰 越し)	
																		28						
累計	1,430,485	0	1,430,485	0																				
176		D	-	20	-	8	-	被災地におけ る復興まちづく り総合支援事 業(久之浜)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	6,009	25	~	27	23						
																		24						
																		25	2,703		0		- H26に繰越して実施。	
																		26	1,416		1,296		- 26年6月、避難路(沢目・西町尻線)測量設計委託発注。27年3月終 了。 H27に繰越して実施。	
																		27		387	2,791	419	27年11月、沢目・西町尻線避難路整備工事発注。28年3月終了。	
																		28						
累計	4,119	387	4,087	419																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
177	D	-	20	-	9	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(小名浜)	小名浜地区 小名浜	市	市	直接	完了	13,329	25 ~ 27	23								
															24								
															25	5,781		1,984	-	26年1月、測量設計業務発注。26年5月終了。			
															26	4,215		7,452	-	26年9月、古湊5号線避難路整備工事発注。27年6月終了。			
															27			517	43	27年4月、古湊5号線避難路整備工事繰越。27年9月終了。			
															28								
累計	9,996	0	9,953	43																			
178	D	-	20	-	10	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(小浜)	勿来地区 小浜	市	市	直接	継続	150,630	25 ~ 28	23								
															24								
															25	6,627		0	-	H26に繰越して実施。			
															26	106,344		15,574	-	26年6月、渚・西ノ作線避難路整備事業測量設計委託発注。27年3月終了。 26年11月、渚・西ノ作線避難路整備事業測量設計委託(その2)発注。27年8月終了。			
															27			96,700	-	27年9月、渚・西ノ作線 測量設計委託完了。 27年9月、用地取得開始。継続中。 27年11月、物件移転補償開始。継続中。 27年10月、渚・西ノ作線避難路整備工事発注。29年2月終了予定。			
															28								
累計	112,971	0	112,274	0																			
179	D	-	20	-	11	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	9,856	25 ~ 27	23								
															24								
															25	719		614	-	26年2月、測量設計業務発注。26年3月終了。			
															26	4,644		0	-	H27に繰越して実施。			
															27		2,029	4,990	1,788	27年9月、塚原・東ノ作線避難路整備工事発注。28年1月終了。			
															28								
累計	5,363	2,029	5,604	1,788																			
180	D	-	20	-	12	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	13,571	25 ~ 27	23								
															24								
															25	4,917		2,349	-	26年2月、詳細設計業務発注。26年6月終了。			
															26	4,117		0	-	H27に繰越して実施。			
															27		1,144	6,342	1,487	27年11月、関田・大島線外1線避難路整備工事発注。28年3月終了。			
															28								
累計	9,034	1,144	8,691	1,487																			
181	D	-	4	-	17	-	災害公営住宅整備事業(内郷)	内郷	市	市	直接	完了	2,274,154	26 ~ 27	23								
															24								
															25								
															26	1,173,378		1,540,134	-	26年5月、改修工事調査設計委託発注。27年2月終了。 27年1月、改修工事監理委託発注。28年3月終了。 27年3月、改修工事発注。28年3月終了。 27年3月、昇降機設備改修工事発注。28年3月終了。 27年1月、電気設備改修工事(第一、第二工区)発注。28年3月終了。 27年3月、給排水衛生設備改修工事(第一、第二工区)発注。28年3月終了。 27年2月、給湯器改修工事発注。28年3月終了。			
															27	816,505		333,982	115,767	27年11月、電気設備改修工事変更契約(第1工区)。28年3月終了。 27年12月、改修工事変更契約。28年3月終了。 27年12月、給排水衛生設備改修工事変更契約(第1工区)。28年3月終了。 27年12月、給排水衛生設備改修工事変更契約(第2工区)。28年3月終了。 28年2月、電気設備改修工事変更契約(第2工区)。28年3月終了。			
															28								
累計	1,989,883	0	1,874,116	115,767																			

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	4	-	8	-															1	
182	◆	D	-	4	-	8	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	完了	28,500	26	~	27	23				
																			24				
																			25				
																			26	11,400		10,819	-
																			27	11,400		71	11,910
																			28				
累計	22,800	0	10,890	11,910	26年6月、新築工事発注。27年8月終了。 27年6月、新築工事変更契約。27年8月終了。																		
183	◆	D	-	4	-	12	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(勿来四沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了	12,000	26	~	27	23				
																			24				
																			25				
																			26	4,800		1,842	-
																			27	4,800		0	7,758
																			28				
累計	9,600	0	1,842	7,758	26年6月、新築工事(第二工区)発注。27年11月終了。 新築工事、27年12月終了																		
184	◆	D	-	4	-	15	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	完了	38,400	26	~	27	23				
																			24				
																			25				
																			26	15,360		16,694	-
																			27	15,360		184	13,842
																			28				
累計	30,720	0	16,878	13,842	26年6月、新築工事発注。28年1月終了。 27年9月、新築工事変更契約。27年12月終了。																		
185	◆	D	-	4	-	16	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平白白土)	平地区北 白土	市	市	直接	完了	28,800	26	~	27	23				
																			24				
																			25				
																			26	11,520		10,611	-
																			27	11,520		0	12,429
																			28				
累計	23,040	0	10,611	12,429	26年6月、新築工事発注。27年10月終了。 新築工事、27年10月終了																		
186	◆	D	-	17	-	7	-	2	消防水利整備 事業(小名浜)	小名浜港 背後地	市	市	直接	完了	25,966	26	~	27	23				
																			24				
																			25				
																			26	9,412		2,948	-
																			27	11,360		14,369	3,455
																			28				
累計	20,772	0	17,317	3,455	26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。 28年2月事業完了。																		
187	◆	D	-	17	-	12	-	3	消防水利整備 事業(久之浜)	久之浜地 区	市	市	直接	継続	134,462	26	~	28	23				
																			24				
																			25				
																			26	45,926		3,994	-
																			27	61,643		23,647	
																			28				
累計	107,569	0	27,641	0	26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。 26年11月、解体撤去測量調査設計委託発注。27年1月終了。 27年6月、測量調査設計委託発注。27年9月終了。 27年11月、新設工事発注。28年3月終了。																		
188	◆	D	-	17	-	13	-	2	消防水利整備 事業(薄磯)	平薄磯地 区	市	市	直接	継続	95,340	26	~	28	23				
																			24				
																			25				
																			26	23,606		9,426	-
																			27	52,665		▲ 5,997	
																			28				
累計	76,271	0	3,429	0	26年10月整備事業(撤去)委託発注。27年3月終了。 26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	◆	D	-	17	-	14	-															1					
189	◆	D	-	17	-	14	-	1	消防水利整備 事業(豊間)	平豊間地 区	市	市	直接	継続	156,178	26	~	28	23								
																			24								
																			25								
																			26	51,395		14,424	-	26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。			
																			27	73,547		▲ 6,274	-	26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。			
																			28								
累計	124,942	0	8,150	0																							
190	◆	D	-	17	-	15	-	1	消防水利整備 事業(小浜)	小浜地区	市	市	直接	継続	40,444	27	~	28	23								
																			24								
																			25								
																			26	5,657		0	-	H27に繰越して実施。			
																			27	26,697		930	-	27年10月、測量調査設計委託発注。28年2月終了。			
																			28								
累計	32,354	0	930	0																							
191	◆	D	-	17	-	16	-	2	消防水利整備 事業(岩間)	岩間地区	市	市	直接	継続	78,766	26	~	28	23								
																			24								
																			25								
																			26	16,188		5,384	-	26年10月測量調査設計委託発注。27年2月終了。 27年2月、解体撤去工事発注。27年3月終了。			
																			27	46,824		8,424	-	27年5月、新設工事発注。27年11月終了。 27年10月、測量調査設計委託発注。28年2月終了。			
																			28								
累計	63,012	0	13,808	0																							
192	◆	D	-	20	-	2	-	7	防災行政無線 整備事業	沿岸部全 域	市	市	直接	完了	214,330	26	~	26	23								
																			24								
																			25								
																			26	171,464		165,218	6,246	26年6月関連設備整備工事等発注。27年2月完了。			
																			27								
																			28								
累計	171,464	0	165,218	6,246																							
193	◆	D	-	20	-	2	-	8	移動系防災行政 無線整備事業	沿岸部全 域	市	市	直接	完了	480,606	26	~	27	23								
																			24								
																			25								
																			26	384,484		325,947	-	26年9月工事管理委託発注。27年12月完了。 27年2月鉄塔整備工事発注。27年9月完了。			
																			27			2,271	56,266	27年9月鉄塔整備工事変更増。27年12月完了。			
																			28								
累計	384,484	0	328,218	56,266																							
194	◆	D	-	20	-	2	-	9	津波情報収 集・配信シス テム整備事業	沿岸部全 域	市	市	直接	完了	27,175	26	~	26	23								
																			24								
																			25								
																			26	21,740		21,600	140	26年5月システム構築業務委託発注。26年12月完了。			
																			27								
																			28								
累計	21,740	0	21,600	140																							
195		D	-	20	-	13	-		被災地におけ る復興まちづ くり総合支援事 業(江名)	小名浜地 区江名	市	市	直接	継続	15,532	26	~	28	23								
																			24								
																			25								
																			26	11,649		0	-	H27に繰越して実施。			
																			27			0	-	H28年度に実施。			
																			28								
累計	11,649	0	0	0																							

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
196	D	-	20	-	14	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	完了	40,167	26 ~ 27	23								
															24								
															25								
															26	24,729		2,916	-	27年1月、佐糠12号線外2線避難路整備測量設計委託発注。27年3月終了。			
															27		5,396	23,221	3,988	27年10月、佐糠町12号線外2線避難路整備工事発注。28年3月終了。			
28 累計	24,729	5,396	26,137	3,988																			
197	◆	D	-	23	-	1	消防水利整備事業(末続)	末続地区	市	市	直接	継続	20,122	26 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26	6,086		1,616	-	26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。 27年2月、建設資材等価格特別調査委託発注。27年3月終了。			
															27	10,011		7,204	-	27年5月、新設工事発注。27年12月終了。 27年2月、建設資材等価格特別調査委託発注。28年3月終了。			
28 累計	16,097	0	8,820	0																			
198	◆	D	-	4	-	7	災害公営住宅駐車場整備事業(小名浜)	小名浜地区	市	市	直接	完了	68,250	27 ~ 27	23								
															24								
															25								
															26	27,300		0	-	27年度に繰越して実施。			
															27	27,300		41,230	13,370	27年6月、新築工事変更契約。27年9月終了。			
28 累計	54,600	0	41,230	13,370																			
200	◆	D	-	4	-	17	災害公営住宅駐車場整備事業(内郷)	内郷地区	市	市	直接	完了	60,692	26 ~ 27	23								
															24								
															25								
															26	24,276		37,226	-	27年1月、電気設備工事発注(第一区)。28年3月終了。 27年3月、改修工事発注。28年3月終了。			
															27	24,276		▲ 867	12,193	27年11月、電気設備改修工事変更契約。28年3月終了。 27年12月、改修工事変更契約。28年3月終了。			
28 累計	48,552	0	36,359	12,193																			
201	◆	D	-	4	-	17	災害公営住宅移転促進事業(内郷)	内郷地区	市	市	直接	完了	9,856	26 ~ 27	23								
															24								
															25								
															26	7,884		4,933	-	27年1月、引越業務委託発注。27年3月終了。 27年度に繰越して実施。			
															27			1,465	1,486	27年8月、引越業務委託発注(その2)。27年9月終了。			
28 累計	7,884	0	6,398	1,486																			
202	◆	D	-	15	-	2	小名浜港背後地津波復興拠点回遊性促進施設整備事業	小名浜地区	市	市	直接	継続	266,707	27 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26								
															27	213,365		207,081	-	27年6月、津波避難立体歩行者通路建築・整備工事発注。29年3月終了予定。			
28 累計	213,365	0	207,081	0																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
203	◆ D - 22 - 1 - 1	豊間地区津波 防災公園案内 板整備事業	豊間地区	市	市	直接	未着手	15,513	27 ~ 29	23					
										24					
										25					
										26					
										27	12,410		0	-	27年度交付額分:28年度変更契約予定
										28					
累計	12,410	0	0	0											
204	◆ D - 14 - 2 - 2	造成宅地滑動 崩落対策施設 用地取得事業	常磐地区 (泉)もえ ぎ台	市	市	直接	完了	4,425	27 ~ 27	23					
										24					
										25					
										26					
										27	3,540		2,803	737	27年12月、土地売買に係る契約締結。28年1月に登記完了。
										28					
累計	3,540	0	2,803	737											

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	160,000	0	0	0
		24	5,232,397	0	1,582,037	0
		25	10,027,101	0	7,932,210	0
		26	4,989,642	0	6,854,632	304,898
		27	6,038,070	0	2,977,263	0
		28	0	0	0	0
35,113,503	都道府県交付分 計	26,447,210	0	19,346,142	304,898	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	722,641	0	158,063	0
		24	19,934,452	0	8,188,515	989,333
		25	28,698,539	0	32,594,519	861,180
		26	24,618,407	0	19,589,854	3,362,547
		27	20,336,103	0	10,249,440	4,120,002
		28	833,644	0	0	0
121,559,380	市町村交付分 計	95,143,786	0	70,780,391	9,333,062	
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	882,641	0	158,063	0
		24	25,166,849	0	9,770,552	989,333
		25	38,725,640	0	40,526,729	861,180
		26	29,608,049	0	26,444,486	3,667,445
		27	26,374,173	0	13,226,703	4,120,002
		28	833,644	0	0	0
156,672,883	合計	121,590,996	0	90,126,533	9,637,960	

(様式2E)

いわき市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
127	E-1-1	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	市全域	市	市	直接	継続	904,761	24	~	30	23					24年12月、事業開始。24年補助実績12件(新築・建替)。					
												24	42,252		3,580	-						
												25	132,391		58,062	-	25年度 補助実績195件(新築・建替)。					
												26	0		45,005	-	26年度、補助実績156件(新築・建替)。					
												27	26,980		28,574	-	27年度 補助実績95件(新設・建替)。					
												28										
												累計	201,623	0	135,221	0						
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。												都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	
														24	0	0	0	0	0	0	0	0
														25	0	0	0	0	0	0	0	0
														26	0	0	0	0	0	0	0	0
														27	0	0	0	0	0	0	0	0
														28	0	0	0	0	0	0	0	0
												0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	0	0	0	0
												市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0
														24	42,252	0	3,580	0	0	0	0	0
														25	132,391	0	58,062	0	0	0	0	0
		26	0	0	45,005	0	0	0	0	0												
		27	26,980	0	28,574	0	0	0	0	0												
		28	0	0	0	0	0	0	0	0												
904,761	市町村交付分 計		201,623	0	135,221	0	0	0	0	0												
904,761	合計		201,623	0	135,221	0	0	0	0	0												