

(様式1)

いわき市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

令和4年3月末時点

(単位:千円)

いわき市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	722,641	158,063
H24	22,213,216	9,297,384	
H25	31,828,498	33,822,961	
H26	24,842,969	20,228,772	
H27	20,363,083	10,755,341	
H28	940,753	7,990,930	
H29	45,634	2,909,246	
H30	16,648	▲ 86,692	
R1	22,270	1,621,410	
R2	17,441	1,714,065	
R3	0	140,544	
合計	101,013,153	88,552,024	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	101,013,153	0	88,685,346	12,327,807

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	192,280	0
H24	5,698,658	1,236,736	
H25	11,786,382	8,714,440	
H26	6,996,093	6,484,392	
H27	6,451,734	4,777,880	
H28	1,362,839	4,154,365	
H29	1,041,358	2,511,743	
H30	0	1,927,828	
R1	0	218,848	
R2	4,499	230,531	
R3	0	118,641	
合計	33,533,843	30,375,404	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和3年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	88,685,346	101,013,153	0	0	12,327,807
都道府県交付分	30,383,129	33,533,843	193,893	0	3,344,607
合計	119,068,475	134,546,996	193,893	0	15,672,414

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

いわき市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財試掘調査事業(末続)	久之浜地区末続	市	市	直接	完了	1,896	H24	~	H24	H23				0	24年4月、試掘調査業務発注。24年11月終了。
																H24	1,422		628	794	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	1,422	0	628	794																	
2	A	-	4	-	2	埋蔵文化財試掘調査事業(久之浜)	久之浜地区久之浜	市	市	直接	完了	8,504	H24	~	H26	H23				0	24年4月、試掘調査業務発注。24年11月終了。
																H24	1,422		1,420	2	
																H25				0	
																H26	4,956		4,941	15	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	6,378	0	6,361	17																	
3	A	-	4	-	3	埋蔵文化財試掘調査事業(薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	完了	30,747	H24	~	H25	H23				0	24年4月、第1回試掘調査業務発注。24年11月終了。 25年1月、第2回試掘調査業務発注。25年3月終了。 平成25年4月、整理・報告書作成業務発注。26年3月終了。
																H24	23,059		10,439	12,620	
																H25			12,616	▲ 12,616	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	23,059	0	23,055	4																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
4	A	-	4	-	4	埋蔵文化財試掘調査事業(豊間)	平地区豊間	市	市	直接	完了	12,842	H24	~	H25	H23				0	24年4月、第1回試掘調査業務発注。24年11月終了。 25年1月、第2回試掘調査業務発注。25年3月終了。 25年4月、整理・報告書作成業務発注。26年3月終了。	
																H24	9,631		6,855	2,776		
																H25				2,773		▲ 2,773
																H26				0		
																H27				0		
																H28				0		
																H29				0		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																累計	9,631	0	9,628	3		
																5	A	-	4	-		5
H24	452		452	0																		
H25				0																		
H26	3,173		0	3,173	▲ 3,168																	
H27			3,168																			
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	3,625	0	3,620	5																		
51	A	-	2	-	1	四倉中学校校舎地震補強事業	四倉地区	市	市	直接	完了	187,299	H24	~	H26						H23	
																H24	12,232		9,450	2,782		
																H25	128,241		96,322	31,919		
																H26			2,557	▲ 2,557		
																H27				0		
																H28				0		
																H29				0		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																累計	140,473	0	108,329	32,144		
																100	A	-	2	-	2	四倉中学校校舎地震補強事業(非構造部材分)
H24				0																		
H25	13,620		6,127	7,493																		
H26			92	▲ 92																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	13,620	0	6,219	7,401																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
101	A	-	2	-	3	永崎小学校校舎地震補強事業	永崎地区	市	市	直接	完了	95,466	H24	~	H25	H23				0	25年3月、本体工事発注。26年2月終了。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:33,700千円 H25分契約額:33,701千円)	
																H24	37,740		66,769	▲ 29,029		
																H25	37,739		0	37,739		26年2月、工事完了。
																H26				0		
																H27				0		
																H28				0		
																H29		▲ 3,879		▲ 3,879		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
R3				0																		
累計	75,479	▲ 3,879	66,769	4,831																		
102	A	-	2	-	4	永崎小学校校舎地震補強事業(非構造部材分)	永崎地区	市	市	直接	完了	10,577	H24	~	H25	H23				0	25年3月、本体工事と一体的に発注。26年2月終了。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:844千円 H25分契約額:844千円)	
																H24	3,526		2,250	1,276		
																H25	3,525		0	3,525		26年2月、工事完了。
																H26				0		
																H27				0		
																H28				0		
																H29				0		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
R3				0																		
累計	7,051	0	2,250	4,801																		
103	A	-	4	-	6	埋蔵文化財発掘調査事業	市全域	市	市	直接	完了	87,412	H25	~	H30	H23				0	25年4月、発掘調査業務委託、26年12月終了。 26年4月、発掘調査業務委託、27年3月変更契約、28年3月終了。 26年4月、発掘調査業務委託、27年3月変更契約、28年3月終了。 27年4月、発掘調査業務委託、29年3月終了。 30年4月、発掘調査業務委託、31年3月終了。	
																H24				0		
																H25	24,510		24,507	3		
																H26	24,510		24,503	7		
																H27			0	0		
																H28	12,659		12,658	1		
																H29		3,879	0	3,879		
																H30			3,879	▲ 3,879		
																R1				0		
																R2				0		
R3				0																		
累計	61,679	3,879	65,547	11																		
128	A	-	4	-	7	埋蔵文化財発掘調査事業	下仁井田地区	県	県	直接	完了	9,840	H25	~	H27	H23				0	25年1月 埋蔵文化財分布調査開始 25年12月 埋蔵文化財試掘確認調査開始 26年11月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了 28年3月 調査報告書刊行	
																H24			3,093	▲ 3,093		
																H25	7,380		803	6,577		
																H26	0		2,276	▲ 2,276		
																H27	0		406	▲ 406		
																H28				0		
																H29				0		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
R3				0																		
累計	7,380	0	6,578	802																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
148	A	-	4	-	8	-	埋蔵文化財発掘調査事業	錦・関田地区	県	県	直接	完了	16,752	H25	~	H27	H23				0	25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始 26年12月、26年度対象範囲試掘確認調査開始、12月終了 28年3月、調査報告書刊行
																	H24				0	
																	H25	12,564		2,279	10,285	
																	H26	0		4,807	▲ 4,807	
																	H27	0		406	▲ 406	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	12,564	0	7,492	5,072																		
166	A	-	4	-	9	-	埋蔵文化財発掘調査事業	夏井地区	県	県	直接	完了	41,664	H25	~	H29	H23				0	26年1月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始 26年12月、26年度対象範囲試掘確認調査開始、1月終了 27年11月、27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書 28年12月、調査報告書刊行
																	H24				0	
																	H25	31,248		2,659	28,589	
																	H26	0		8,349	▲ 8,349	
																	H27	0		3,076	▲ 3,076	
																	H28	0		127	▲ 127	
																	H29	0		0	0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	31,248	0	14,211	17,037																		
169	◆ A	-	4	-	6	-	出土遺物整理 収蔵施設整備 事業	常磐地区	市	市	直接	完了	246,578	H25	~	H27	H23				0	25年12月、測量・地質調査業務発注。26年3月、業務完了。 26年7月、設計委託発注。26年12月完了。 26年12月造成工事発注。27年3月完了。 27年2月電気設備工事発注。28年2月完了。 27年4月、建設工事発注。28年2月変更契約、完了。 27年12月外構工事発注。28年3月完了。
																	H24				0	
																	H25	5,339		4,103	1,236	
																	H26	191,923		36,418	155,505	
																	H27			118,180	▲ 118,180	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	197,262	0	158,701	38,561																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	89,484	0	98,263	▲ 8,779	
										H25	212,974	0	146,448	66,526	
										H26	224,562	0	68,511	156,051	
										H27	0	0	121,348	▲ 121,348	
										H28	12,659	0	12,658	1	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	3,879	▲ 3,879	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								706,586	市町村交付分 計		539,679	0	451,107	88,572	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	3,093	▲ 3,093	
										H25	51,192	0	5,741	45,451	
										H26	0	0	15,432	▲ 15,432	
										H27	0	0	3,888	▲ 3,888	
										H28	0	0	127	▲ 127	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								68,256	都道府県交付分 計		51,192	0	28,281	22,911	
										H23	0	0	0	0	
										H24	89,484	0	101,356	▲ 11,872	
										H25	264,166	0	152,189	111,977	
										H26	224,562	0	83,943	140,619	
										H27	0	0	125,236	▲ 125,236	
										H28	12,659	0	12,785	▲ 126	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	3,879	▲ 3,879	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								774,842	合計		590,871	0	479,388	111,483	

(様式2B)

いわき市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
207	B - 3 - 1	久之浜第一幼稚園認定こども園化復興支援事業	久之浜地区 久之浜第一幼稚園	市	市	直接	完了	151,120	H28 ~ H28	H23				0	平成29年3月 事業完了					
										H24				0						
										H25				0						
										H26				0						
										H27				0						
										H28	94,450		94,450	0						
										H29				0						
										H30				0						
										R1				0						
										R2				0						
										R3				0						
										累計	94,450	0	94,450	0						
												市町村 交付分	各年度 別合計	H23		0	0	0	0	0
										H24	0			0		0	0	0		
H25	0	0	0	0	0															
H26	0	0	0	0	0															
H27	0	0	0	0	0															
H28	94,450	0	94,450	0	0															
H29	0	0	0	0	0															
H30	0	0	0	0	0															
R1	0	0	0	0	0															
R2	0	0	0	0	0															
R3	0	0	0	0	0															
151,120	市町村交付分 計	94,450	0	94,450	0															
		都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	0											
H24	0			0	0	0	0													
H25	0			0	0	0	0													
H26	0			0	0	0	0													
H27	0			0	0	0	0													
H28	0			0	0	0	0													
H29	0			0	0	0	0													
H30	0			0	0	0	0													
R1	0			0	0	0	0													
R2	0			0	0	0	0													
R3	0			0	0	0	0													
0	都道県交付分 計			0	0	0	0													
				市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	0									
H24	0					0	0	0	0											
H25	0	0	0			0	0													
H26	0	0	0			0	0													
H27	0	0	0			0	0													
H28	94,450	0	94,450			0	0													
H29	0	0	0			0	0													
H30	0	0	0			0	0													
R1	0	0	0			0	0													
R2	0	0	0			0	0													
R3	0	0	0			0	0													
151,120	合計	94,450	0			94,450	0													

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
6	C	-	1	-	1	復興整備実施 計画事業(平)	平	市	市	直接	完了	31,000	H24 ~ H24	H23				0	24年7月、調査設計業務発注。25年3月終了。															
														H24	31,000		29,925	1,075																
														H25				0																
														H26				0																
														H27				0																
														H28				0																
														H29				0																
														H30				0																
														R1				0																
														R2				0																
														R3				0																
														累計	31,000	0	29,925	1,075																
														7	C	-	1	-		2	復興整備実施 計画事業(勿 来)	勿来	市	市	直接	完了	18,000	H24 ~ H24	H23				0	24年7月、調査設計業務発注。25年3月終了。
																													H24	18,000		17,987	13	
H25				0																														
H26				0																														
H27				0																														
H28				0																														
H29				0																														
H30				0																														
R1				0																														
R2				0																														
R3				0																														
累計	18,000	0	17,987	13																														
8	C	-	7	-	1	小名浜地域水 産業施設復興 整備事業	小名浜地 区	市	市	直接	完了	5,549,846	H24 ~ H26						H23													0	24年4月～5月、事業実施主体公募。 24年6月、事業実施主体決定。 24年6月、補助金申請及び交付決定。(基本・実施設計分) 24年8月、補助金変更申請及び承認。(既存施設解体分) 25年3月、補助金変更申請及び承認。(全額) (H24分:1,947,700千円 H25分:1,867,818千円) 25年8月～9月、施設整備発注(契約締結) 25年10月、施設整備着手 26年11月、施設整備完了 26年11月、施設整備完了。	
																			H24										1,947,700		3,815,518	▲ 1,867,818		
														H25	1,867,818		0	1,867,818																
														H26			▲ 81,932	81,932																
														H27				0																
														H28				0																
														H29				0																
														H30				0																
														R1				0																
														R2				0																
														R3				0																
														累計	3,815,518	0	3,733,586	81,932																
														9	C	-	4	-	-	園芸産地復興 プロジェクト支 援事業	夏井地区 いちご栽培 ハウス	県	市	間接	完了	58,784	H24 ~ H24	H23				0		平成24年8月1日着工、平成25年1月25日竣工
																												H24	44,088		44,084	4		
H25				0																														
H26				0																														
H27				0																														
H28				0																														
H29				0																														
H30				0																														
R1				0																														
R2				0																														
R3				0																														
累計	44,088	0	44,084	4																														

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	C	-	8	-	1	-	水産種苗研究 施設整備事業	小名浜地 区	県	県	直接	完了	42,749	H23	~	H24	H23	32,280		0	32,280	平成24年6月設計業務委託契約、平成24年8月設計業務完了 平成24年11月工事着工、平成25年3月完成
																	H24			32,060	▲ 32,060	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30		▲ 219		▲ 219	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	32,280	▲ 219	32,060	1	
																	52	C	-	1	-	
H24	16,000		15,981	19																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	16,000	0	15,981	19																		
53	C	-	9	-	1	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(永 崎)	小名浜地 区	市	市	直接	完了	30,558	H24	~	H25	H23						
																H24	22,918		20,081	2,837		
																H25			92	▲ 92		
																H26				0		
																H27				0		
																H28				0		
																H29				0		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																累計	22,918	0	20,173	2,745		
																54	C	-	9	-	2	木質バイオマ ス施設等緊急 整備事業(後 田)
H24	20,002		7,323	12,679																		
H25			12,679	▲ 12,679																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	20,002	0	20,002	0																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
													H24	～						
55	C	9	-	3	木質バイオマス施設等緊急整備事業(関田)	勿来地区	市	市	直接	完了	30,558	H24	～	H25	H23				0	24年9月、設計業務発注。25年1月終了。 25年3月、機械設備工事発注。26年2月完了。 25年6月、本体建築工事発注 25年11月、完成
															H24	22,918		8,568	14,350	
															H25			13,702	▲ 13,702	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	22,918	0	22,270	648	
															56	C	9	-	4	
H24	18,180		11,694	6,486																
H25			5,066	▲ 5,066																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
累計	18,180	0	16,760	1,420																
57	C	9	-	5	木質バイオマス施設等緊急整備事業(四倉13区)	四倉地区	市	市	直接	完了	16,221	H24	～	H25						H23
															H24	12,165		6,305	5,860	
															H25			5,860	▲ 5,860	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	12,165	0	12,165	0	
															58	C	9	-	6	木質バイオマス施設等緊急整備事業(中好間)
H24	29,283		19,924	9,359																
H25			6,591	▲ 6,591																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
累計	29,283	0	26,515	2,768																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	C	-	4	-	1								-	H24							～	H24
59	◆	C	-	4	-	1	-	園芸産地復興 プロジェクト支 援事業	平地区夏 井	市	市	直接	完了	11,078	H24	～	H24	H23			0	24年10月、いちご加工品開発モデル事業、コーディネート業務発注。 25年3月終了。	
																		H24	8,862		8,392		470
																		H25					0
																		H26					0
																		H27					0
																		H28					0
																		H29					0
																		H30					0
																		R1					0
																		R2					0
																		R3					0
																		累計	8,862	0	8,392		470
																		60	◆	C	-		1
H24	57,120		45,391	11,729																			
H25				0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30		▲ 11,728		▲ 11,728																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	57,120	▲ 11,728	45,391	1																			
61		C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	四倉漁港	県	県	直接	完了	463,718	H24	～	H28					H23	
																		H24	267,750		0	267,750	
																		H25	67,500		45,026	22,474	
																		H26		54,750	46,892	7,858	
																		H27			255,870	▲ 255,870	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		▲ 42,211		▲ 42,211	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	335,250	12,539	347,788	1	
																		62		C	-	1	-
H24	7,500		1,217	6,283																			
H25	52,500		14,175	38,325																			
H26			34,692	▲ 34,692																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30		▲ 9,915		▲ 9,915																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	60,000	▲ 9,915	50,084	1																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
63	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	勿来漁港	県	県	直接	完了	18,643	H24 ~ H26	H23				0	24年8月、測量設計発注。
															H24	69,000		11,844	57,156	25年3月、工事発注(H25へ繰越)
															H25			2,138	▲ 2,138	25年7月工事発注(H26へ事故繰越)
															H26		▲ 54,750		▲ 54,750	H26年6月工事完了
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 267		▲ 267	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	69,000	▲ 55,017	13,982		
															64	C	-	8	-	2
H24	4,803		4,803	0	平成25年3月設計業務完了															
H25	473,795		473,794	1	平成25年10月9日いわき丸代船建造工事請負本契約															
H26	473,793		473,225	568	平成26年10月9日完了															
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30		▲ 568		▲ 568																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
累計	952,391	▲ 568	951,822																	
84	◆ C	-	1	-	4	-	四倉地区防災 対策検討事業	四倉地区	県	県	直接	完了	20,000	H24 ~ H24						
															H24	16,000		16,000	0	
															H25				0	26年3月業務完了
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	16,000	0	16,000		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
104	C	-	9	-	7		木質バイオマス施設等緊急整備事業(折戸)	折戸地区	市	市	直接	完了	27,472	H25 ~ H26	H23				0	26年5月、境界測量業務発注。25年9月終了。 25年5月、設計業務発注。25年9月終了。 25年12月、本体建築工事発注。 26年2月、機械設備工事発注。26年6月、完了。 26年6月、機械設備工事変更契約、26年6月完了。
															H24				0	
															H25	20,604		19,911	693	
															H26			395	▲ 395	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
累計	20,604	0	20,306	298																
105	◆ C	-	9	-	7	-	木質バイオマス施設駐車場整備事業(折戸)	折戸地区	市	市	直接	完了	2,500	H25 ~ H26	H23				0	25年12月、工事発注。26年6月、完了。 26年6月完了。
															H24				0	
															H25	2,000		1,999	1	
															H26			0	0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
累計	2,000	0	1,999	1																
129	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	下仁井田地区	県	県	直接	完了	1,348,864	H25 ~ R2	H23				0	地元説明会等により合意形成を図り、H24年11月より法手続きに着手し、H25年5月計画確定。 H25年11月、区画整理工契約。 H26年10月、区画整理工契約。 H27年7月、区画整理工契約。 H28年9月、区画整理工契約 H29年9月、区画整理工契約 H30年12月、補完工事契約 R元年11月、計画変更資料作成業務契約 R2年10月、道路舗装工契約
															H24				0	
															H25	201,052		150,658	50,394	
															H26	262,700		276,003	▲ 13,303	
															H27	112,202		173,488	▲ 61,286	
															H28	228,199	83,109	124,828	186,480	
															H29		46,462	128,354	▲ 81,892	
															H30		23,962	65,882	▲ 41,920	
															R1		49,459	7,038	42,421	
															R2	4,499		81,662	▲ 77,163	
															R3				0	
累計	808,652	202,992	1,007,913	3,731																
134	C	-	9	-	8		木質バイオマス施設等緊急整備事業(四倉本町)	四倉地区	市	市	直接	完了	36,910	H25 ~ H26	H23				0	25年5月、設計業務発注。25年9月完了。 26年2月、本体建築工事、機械設備工事発注。26年7月完了。 26年7月完了。
															H24				0	
															H25	27,682		25,550	2,132	
															H26			0	0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
累計	27,682	0	25,550	2,132																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
135	C	-	9	-	9	木質バイオマス施設等緊急整備事業(折松)	遠野地区	市	市	直接	完了	17,015	H25 ~ H26	H23				0	25年5月、設計業務発注。25年9月終了。 26年2月、本体建築工事、機械設備工事発注。26年6月、完了。 26年6月、機械設備工事変更契約、26年6月完了。
														H24				0	
														H25	12,761		11,482	1,279	
														H26			500	▲ 500	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
累計	12,761	0	11,982	779															
149	C	-	1	-	8	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	錦・関田地区	県	県	直接	完了	2,242,774	H25 ~ R2	H23				0	地元説明会等により合意形成を図り、H25年1月より法手続きに着手し、H25年5月計画確定。 H26年1月、区画整理工契約。 H26年9月、区画整理工契約。 H27年11月、区画整理工契約。 H28年9月、区画整理工契約 H29年8月、区画整理工契約 H30年10月、補完工事契約 R元年11月、補完工事契約 R2年6月、台帳作成契約
														H24				0	
														H25	264,450		216,938	47,512	
														H26	294,763		281,474	13,289	
														H27	256,462		263,963	▲ 7,501	
														H28	476,293		631,586	▲ 155,293	
														H29	308,812	38,962	132,410	215,364	
														H30			35,388	▲ 35,388	
														R1		42,336	49,291	▲ 6,955	
														R2			70,696	▲ 70,696	
														R3				0	
累計	1,600,780	81,298	1,681,746	332															
151	◆ C	-	7	-	1	冷凍・冷蔵施設生産ライン整備事業	小名浜	市	市	直接	完了	635,644	H25 ~ H26	H23				0	25年11月、工事発注。26年9月、完了 26年8月、工事期間変更契約、27年3月完了。
														H24				0	
														H25	508,515		505,848	2,667	
														H26			0	0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
累計	508,515	0	505,848	2,667															
152	◆ C	-	7	-	1	小名浜地域水産業施設地盤健全化事業	小名浜	市	市	直接	完了	431,518	H25 ~ H26	H23				0	25年9月、地盤健全化工事発注、26年5月、完了。 25年11月、施工管理業務発注、26年5月、完了。 26年5月完了。
														H24				0	
														H25	345,214		345,214	0	
														H26			0	0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
累計	345,214	0	345,214	0															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
167	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	夏井地区	県	県	直接	完了	3,384,460	H25 ~ R3	H23				0	
															H24				0	
															H25	628,792		112,258	516,534	H25年11月、実施設計・境界測量契約。
															H26	915,195		775,167	140,028	H26年12月、区画整理工契約。
															H27			306,928	▲ 306,928	H27年9月、区画整理工契約。
															H28	354,597		513,287	▲ 158,690	H28年7月、区画整理工契約。
															H29	278,796	150,000	373,759	55,037	H29年9月、区画整理工契約
															H30		99,450	195,322	▲ 95,872	H30年8月、舗装工契約
															R1		111,514	53,738	57,776	R元年11月、舗装工契約
															R2			66,091	▲ 66,091	R2年10月、区画整理工契約
															R3			118,641	▲ 118,641	R4年1月、最終変更契約
															累計	2,177,380	360,964	2,515,191	23,153	
															168	C	-	1	-	10
H24				0																
H25	20,000		19,872	128	事業計画書作成H26年5月末完了。															
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30		▲ 127		▲ 127																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
累計	20,000	▲ 127	19,872	1																
199	C	-	1	-	11	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地防災事 業)	細谷・沢 帯地区	県	県	直接	完了	1,265,530	H26 ~ R2						
															H24				0	
															H25				0	
															H26	60,000		35,296	24,704	H26年12月実施設計を契約
															H27	45,000		32,601	12,399	H27年11月、排水機場機器整備工事を契約。
															H28	303,750		300,854	2,896	H28年11月、新設排水ポンプ工事を契約。
															H29	453,750	75,000	175,617	353,133	H29年10月、排水ポンプ制作据付工を契約。
															H30		11,647	352,279	▲ 340,632	H31年1月、排水ポンプ電気設備制作据付工を契約。
															R1			42,471	▲ 42,471	R元年10月、排水ポンプ電気設備制作据付工を契約。
															R2			10,027	▲ 10,027	R2年10月、最終変更契約
															R3				0	
															累計	862,500	86,647	949,145	2	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	2,147,028	0	3,961,698	▲ 1,814,670	
										H25	2,784,594	0	953,994	1,830,600	
										H26	0	0	▲ 81,037	81,037	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								6,944,274	市町村交付分 計		4,931,622	0	4,834,655	96,967	
										H23	32,280	0	0	32,280	
										H24	466,261	0	155,399	310,862	
										H25	1,708,089	0	1,034,859	673,230	
										H26	2,006,451	0	1,922,749	83,702	
										H27	413,664	0	1,032,850	▲ 619,186	
										H28	1,362,839	83,109	1,570,555	▲ 124,607	
										H29	1,041,358	310,424	810,140	541,642	
										H30	0	70,024	648,871	▲ 578,847	
										R1	0	203,309	152,538	50,771	
										R2	4,499	0	228,476	▲ 223,977	
										R3	0	0	118,641	▲ 118,641	
								10,258,013	都道府県交付分 計		7,035,441	666,866	7,675,078	27,229	
										H23	32,280	0	0	32,280	
										H24	2,613,289	0	4,117,097	▲ 1,503,808	
										H25	4,492,683	0	1,988,853	2,503,830	
										H26	2,006,451	0	1,841,712	164,739	
										H27	413,664	0	1,032,850	▲ 619,186	
										H28	1,362,839	83,109	1,570,555	▲ 124,607	
										H29	1,041,358	310,424	810,140	541,642	
										H30	0	70,024	648,871	▲ 578,847	
										R1	0	203,309	152,538	50,771	
										R2	4,499	0	228,476	▲ 223,977	
										R3	0	0	118,641	▲ 118,641	
								17,202,287	合計		11,967,063	666,866	12,509,733	124,196	

(様式2D)

いわき市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
11	D-1-1	復興道路整備 事業((都)駅 前中町線)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	247,000	H24 ~ H28	H23				0	24年6月、測量業務発注。25年2月終了。
										H24	8,525		7,779	746	25年2月、物件調査業務発注。25年9月終了。 25年7月、調査家賃増による変更。25年9月終了
										H25	86,800		4,355	82,445	25年12月、用地取得開始 26年1月、物件補償開始 26年4月、用地取得継続
										H26	96,100		120,132	▲ 24,032	26年4月、物件補償継続 27年11月、物件補償完了。 27年12月、用地取得完了。
										H27			35,529	▲ 35,529	27年9月、交通信号機移設工事発注。28年2月終了。 27年8月、道路改良工事発注。 28年5月、道路改良工事終了。
										H28			0	0	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
累計	191,425	0	167,795	23,630											
12	D-1-2	復興道路整備 事業((仮)南 作・青井線)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	1,230,028	H24 ~ H29	H23				0	24年7月、概略設計業務発注。25年2月終了。
										H24	27,900		3,745	24,155	25年7月、詳細設計業務発注。 26年3月、地権者の同意取得が遅れ用地測量減工による減額変更。 26年3月終了。
										H25	41,100		26,629	14,471	26年4月、測量設計委託発注。27年3月終了。 26年11月、用地取得開始 26年11月、物件補償開始 27年10月、用地取得完了。
										H26	282,750		34,218	248,532	27年10月、物件移転補償完了。 27年6月、南作工区 道路新設工事発注。28年10月終了予定。 27年9月、青井工区 道路新設工事発注。29年3月終了予定。 29年3月、南作工区 道路新設工事終了。 29年5月、青井工区 道路新設工事終了予定。 29年5月、青井工区 道路新設工事終了。
										H27	570,771		725,684	▲ 154,913	
										H28			72,130	▲ 72,130	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
累計	922,521	0	862,406	60,115											
13	D-1-3	復興道路整備 事業(沼ノ内・ 薄磯線)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	186,745	H24 ~ H28	H23				0	24年6月、概略設計業務発注。25年1月終了。
										H24	24,025		13,937	10,088	25年3月、詳細設計業務発注。25年10月終了。 26年2月、設計内容変更により減額。26年2月終了。
										H25	8,525		▲ 1,647	10,172	26年4月、造成工事発注。26年8月終了。 27年3月、用地取得開始 27年4月、用地取得継続。
										H26	88,970		7,934	81,036	27年9月、道路改良工事発注。28年9月終了予定。 29年3月、道路改良工事終了。
										H27			61,938	▲ 61,938	
										H28		23,207	50,128	▲ 26,921	
										H29			0	0	
										H30			0	0	
										R1			0	0	
										R2			0	0	
										R3			0	0	
累計	121,520	23,207	132,290	12,437											

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
14	D	-	1	4	復興道路整備 事業(都)開 田江栗線	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	123,600	H24	~	R3	H23				0	24年6月、測量設計業務発注。25年3月終了。
															H24	19,375		5,126	14,249	
															H25	31,775		548	31,227	25年7月、修正設計業務発注。25年9月終了。 26年2月、測量業務(分筆)発注。26年3月終了。
															H26	67,847		86,922	▲ 19,075	26年6月、測量調査業務発注。26年7月終了。 26年9月、道路改良工事発注。27年5月終了。
															H27					27年5月、道路改良工事終了。
															H28		▲ 23,207		▲ 23,207	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	33年度9月に、用地費精算予定。
															R3			804	▲ 804	R4年2月精算完了
															累計	118,997	▲ 23,207	94,758	1,032	
															15	D	-	2	1	高台移転等に 伴う道路整備 (久之浜)
H24	77,500		77,444	56																
H25	195,813		283,839	▲ 88,026	25年11月、地質調査業務(小久川橋工区)発注。26年3月終了。 25年12月、橋梁実施設計業務発注。27年1月終了。 25年8月、賤川田線詳細設計業務発注。26年9月終了。 26年1月、建物等調査算定業務発注。26年6月終了。 25年10月、用地取得終了。															
H26	1,132,972		294,229	838,743	25年6月、移転補償開始。 26年5月、建物等調査算定業務発注。26年9月終了。 27年1月、橋梁実施設計業務終了。 27年2月、賤川田線道路築造工事発注。28年3月終了。 27年3月、賤川田線詳細設計業務終了。															
H27	594,160		997,484	▲ 403,324	27年3月、橋梁実施設計業務終了。 27年7月、宅地整地工事発注。29年3月終了予定。 27年7月、賤川田線道路築造工事発注。28年10月終了予定。 27年9月、橋梁架替工事発注。30年3月終了予定。															
H28			174,241	▲ 174,241	27年12月、道路舗装工事発注。29年3月終了予定。 28年11月、賤川田線道路築造工事終了。 29年3月、道路舗装工事終了。															
H29			118,695	▲ 118,695	29年3月、宅地整地工事終了。 30年2月、橋梁架替工事終了。															
H30			1,875	▲ 1,875	30年10月、移転補償の終了。															
R1				0																
R2				0																
R3																				
累計	2,000,445	0	1,947,807	52,638																
16	D	-	2	2	高台移転等に 伴う道路整備 (薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	完了	333,541	H24	~	H29						
															H24	93,410		0	93,410	
															H25	90,133		103,908	▲ 13,775	25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他、26年度に繰越して実施。
															H26	65,947		34,223	31,724	26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。
															H27					27年度に繰越して実施。
															H28	3,152		7,824	▲ 4,672	27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。
															H29		5,848	4,672	1,176	29年度に繰越して実施。
															H30			103,825	▲ 103,825	29年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。30年3月終了。
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	252,642	5,848	254,452	4,038	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
17	D	-	2	-	3	高台移転等に 伴う道路整備 (豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	762,278	H24	~	H30	H23				0	25年度に繰越して実施。
																H24	131,611		0	131,611	
																H25	301,794		191,038	110,756	25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他、26年度に繰越して実施。
																H26	111,633		64,317	47,316	26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 27年度に繰越して実施。
																H27	45,726		52,241	▲ 6,515	27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 29年3月、土地区画整理事業業務委託増額・工期変更契約。
																H28			282,078	▲ 282,078	29年度に繰越して実施。
																H29			759	▲ 759	30年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。
																H30			0	0	31年3月、土地区画整理事業業務委託の終了。
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	590,764	0	590,433	331																	
18	D	-	2	-	4	高台移転等に 伴う道路整備 (小名浜港背 後地)	小名浜地 区	市	市	直接	完了	2,253,800	H23	~	H28	H23	10,307		0	10,307	24年8月、建物等調査業務発注。25年3月終了。
																H24	246,217		107,406	138,811	24年8月、地質調査業務発注。25年3月終了。
																H25	651,542		923,112	▲ 271,570	25年9月、整地工事発注。26年7月終了。 26年2月、建物等調査算定業務発注。26年3月終了。
																H26	454,150		645,653	▲ 191,503	26年7月、整地工事終了。
																H27	392,227		3,264	388,963	26年9月、公共施設整備工事発注。28年3月終了。
																H28		▲ 7,750	7,747	▲ 7,747	28年5月、公共施設整備工事(その3)工事発注。29年3月終了。
																H29				▲ 7,750	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	1,754,443	▲ 7,750	1,687,182	59,511																	
19	D	-	2	-	5	高台移転等に 伴う道路整備 (小浜)	勿来地区	市	市	直接	完了	373,173	H24	~	H30	H23			0	25年度に繰越して実施。	
																H24	146,661		0	146,661	
																H25			0	0	26年度に繰越して実施。
																H26	80,143		78,761	1,382	26年8月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。 26年11月、用地取得終了。
																H27	62,404		105,196	▲ 42,792	支障物件移転補償継続。 その他、28年度に繰越して実施。
																H28			70,301	▲ 70,301	支障物件移転補償継続。 28年8月、公共施設整備工事(2工区)発注。29年10月終了予定。 28年11月、公共施設整備工事(3工区)発注。29年10月終了予定。 その他、29年度に繰越して実施。
																H29			4,862	▲ 4,862	30年1月、公共施設整備工事(2工区)終了。
																H30			45	▲ 45	その他、30年度に繰越して実施。 30年5月、損失補償の終了。
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	289,208	0	259,165	30,043																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
20	D	-	2	-	6	高台移転等に 伴う道路整備 (岩間)	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	452,586	H24	~	H29	H23				0	25年度に繰越して実施。
																H24	112,950		0	112,950	
																H25	108,156		102,722	5,434	25年6月、用地取得開始。26年9月終了。
																H26	38,562		124,386	▲ 85,824	26年12月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。
																H27	91,083		68,464	22,619	27年1月、用地取得終了。 支障物件移転補償継続。
																H28			43,738	▲ 43,738	その他、28年度に繰越して実施。 支障物件移転補償継続。
																H29			2,594	▲ 2,594	28年6月、公共施設整備工事(岩下3工区)発注。29年5月終了予定。 その他、29年度に繰越して実施。
																H30				0	29年5月、公共施設整備工事(岩下3工区)終了。
																R1				0	
																R2				0	
																R3					
																累計	350,751	0	341,904	8,847	
																21	D	-	3	-	1
H24	70,137		0	70,137																	
H25			12,426	▲ 12,426	H25に繰越して、25年9月点検調査業務委託協定締結。																
H26			8,573	▲ 8,573	26年2月、点検調査内容減による変更。H26.3終了。																
H27			26,617	▲ 26,617	26年5月、調査設計委託発注。27年2月終了。																
H28			0		28年3月、窪田・関田線橋梁耐震補強工事発注。28年8月終了予定。																
H29		7,750		7,750																	
H30		8,480	7,440	1,040																	
R1			28,605	▲ 28,605	JR施工区間について、32年3月終了。																
R2				0																	
R3																					
累計	70,137	16,230	83,661	2,706																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D	4	-	1	災害公営住宅 整備事業(久 之浜)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	3,454,822	H23 ~ H27	H23	9,015		0	9,015	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。		
													H24	1,387,429		355,637	1,031,792	24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年3月終了。		
													H25	3,244,473	▲ 62,835	2,179,188	1,002,450	25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。27年1月終了。 25年10月、新築工事監理業務発注。27年2月終了。 25年10月、敷地造成測量調査設計業務発注(第二地区)。26年3月終了。 25年11月、新築工事設計業務発注(第二地区)。26年3月終了。 26年3月、造成工事発注(第二地区)。27年2月終了。 (H25分契約額:48,195千円、H26分契約額:48,195千円)		
													H26			403,644	▲ 403,644	26年6月、新築工事監理発注(第二工区)。27年10月終了。 26年7月、造成工事(久之浜第二地区)変更契約。27年2月終了。 26年12月、新築工事変更契約。27年1月終了。 26年12月、新築排水衛生設備工事変更契約(第一、第二工区)。27年1月終了。 26年12月、新築電気設備工事変更契約(第一、第二工区)。27年1月終了。 26年4月、テレビ電波障害対策工事変更契約。27年2月終了。 26年6月、新築工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年5月、新築給排水衛生設備工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年6月、新築電気設備工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年5月、新築ガス設備工事発注(第二工区)。27年9月終了。 26年8月、第二次造成工事発注(久之浜第二地区)。27年2月終了。 27年3月、電波障害対策工事(その2)発注。27年3月終了。		
													H27			14,657	▲ 14,657	27年6月、新築工事変更契約(第二工区)。27年9月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注(第二工区)。27年9月終了。 27年8月、新築給排水衛生設備工事変更契約(第二工区)。27年9月終了。		
													H28		▲ 1,617,949		▲ 1,617,949			
													H29				0			
													H30				0			
													R1				0			
													R2				0			
													R3				0			
累計	4,640,917	▲ 1,680,784	2,953,126	7,007																
23	D	4	-	2	災害公営住宅 整備事業(四 倉)	四倉地区 上仁井田	市	市	直接	完了	3,709,079	H24 ~ H26	H23			0	24年7月、敷地造成測量業務発注。25年5月終了。			
													H24	927,803		272,881	654,922	25年1月、新築地質調査業務発注。25年3月終了。 25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、新築工事発注。26年9月終了。 25年9月、新築工事監理業務発注。26年9月終了。		
													H25	2,696,218	▲ 73,649	2,757,566	▲ 134,997	25年10月、第二次造成工事発注。26年3月終了。 25年12月、四倉3号汚水幹線築造工事発注。26年3月終了。 26年1月、四倉3号汚水幹線築造工事(マンホールポンプ設備)発注。 26年5月終了。 26年9月、テレビ電波障害対策変更契約。26年10月終了。 26年9月、新築電気設備工事(第一、第二工区)変更契約。26年9月終了。 26年5月、第三次造成工事発注。26年7月終了。		
													H26			14,577	▲ 14,577			
													H27				0			
													H28		▲ 378,578		▲ 378,578			
													H29				0			
													H30				0			
													R1				0			
													R2				0			
													R3				0			
累計	3,624,021	▲ 452,227	3,045,024	126,770																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24	D	4	-	3	災害公営住宅 整備事業(平 沼ノ内)	平地区沼 ノ内	市	市	直接	完了	1,060,031	H24	~	H25	H23				0	24年6月、敷地造成測量業務発注。24年12月終了。	
															H24	557,057		77,903	479,154	24年6月、物件調査業務発注。24年10月終了。	
															H25	370,468	▲ 18,460	775,515	▲ 423,507	25年4月、新築工事発注。26年3月終了。 25年4月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。	
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
累計	927,525	▲ 18,460	853,418	55,647																	
25	D	4	-	4	災害公営住宅 整備事業(平 薄磯)	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	2,759,450	H24	~	H26	H23	9,122		0	9,122	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。	
															H24	982,162		247,343	734,819	24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了。 25年5月、配水管新設設計業務発注。25年9月終了。	
															H25	2,920,026	▲ 52,083	2,089,302	778,641	25年5月、杭打工事発注。25年12月終了。 25年6月、本体工事発注。26年9月終了。 25年6月、第二次造成工事発注。26年3月終了。 25年7月、第三次造成工事発注。26年3月終了。 25年9月、新築工事監理業務発注。26年9月終了。	
															H26			19,201	▲ 19,201	25年12月、配水管新設工事発注。26年3月終了。 26年1月、造成修正設計業務発注。26年3月終了。 26年9月、給排水衛生設備工事変更契約(第一、第二工区)。26年9月完了。 26年9月、新築電気設備工事変更契約(第一、第二工区)。26年9月完了。	
															H27				0	26年4月、第四次造成工事発注。26年8月終了。	
															H28		▲ 1,496,792		▲ 1,496,792		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
累計	3,911,310	▲ 1,548,875	2,355,846	6,589																	
26	D	4	-	5	災害公営住宅 整備事業(平 豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	5,440,404	H24	~	H26	H23	18,714		0	18,714	24年4月、敷地造成測量業務発注。25年3月終了。	
															H24	2,112,358		343,659	1,768,699	24年5月、敷地造成調査・設計業務発注。25年5月終了。 25年5月、新築杭打工事(第一工区・第二工区)発注。26年2月終了。	
															H25	2,629,279	▲ 184,019	3,833,690	▲ 1,388,430	25年6月、新築工事発注。26年10月終了。 25年7月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。 25年7月、第二次造成工事発注。26年9月終了。 25年12月、第三次造成工事発注。26年9月終了。 26年1月、敷地造成修正設計業務発注。26年3月終了。	
															H26			▲ 25,318	25,318	26年5月、新築工事監理委託(その2)発注。26年10月終了。 26年9月、新築工事変更契約。26年10月終了。 26年9月、給湯器設置工事変更契約。26年9月終了。 26年9月、給湯器設置工事変更契約。26年9月終了。 26年9月、給排水衛生設備工事(第一、第二、第三工区)変更契約。 26年10月終了。 26年9月、電気設備工事(第一、第二、第三工区)変更契約。26年9月終了。 26年4月、第四次造成工事発注。26年9月終了。	
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
累計	4,760,351	▲ 184,019	4,152,031	424,301																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
27	D	14	-	1		造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(西郷町 忠多)	常磐地区 (泉)西郷 町	市	市	直接	完了	403,884	H24 ~ H25	H23	21,750		0	21,750	24年4月、測量調査業務発注。24年9月終了。
														H24	75,000		294,894	▲ 219,894	24年4月、設計業務発注。25年1月終了。
														H25	206,163		8,019	198,144	25年11月、工期内に資金や工事材料の価格の著しい変更により、契約を増額変更。
														H26				0	
														H27				0	
														H28				0	
														H29				0	
														H30				0	
														R1				0	
														R2				0	
														R3				0	
														累計	302,913	0	302,913	0	
														28	D	14	-	2	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(泉もえぎ 台)
H24	150,000		443,270	▲ 293,270	24年4月、設計業務発注。25年1月終了。														
H25	590,838		15,651	575,187	26年1月、各工種の数量変更及び工期内に資金や工事材料の価格の著しい変更により、契約を増額変更。														
H26				0	25年4月、工事に係る移転補償開始。26年3月終了。														
H27				0															
H28		▲ 299,848		▲ 299,848															
H29				0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
累計	765,588	▲ 299,848	458,921	6,819															
29	D	15	-	1	豊間地区津波 復興拠点整備 事業	平地区豊 間	市	市	直接	廃止	50,000	H24 ~ H24	H23						
													H24	33,750		3,741	30,009		
													H25				0		
													H26				0		
													H27				0		
													H28				0		
													H29				0		
													H30				0		
													R1				0		
													R2				0		
													R3				0		
													累計	37,500	0	3,741	33,759		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
30	D	-	15	-	2	小名浜港背後 地津波復興拠点 整備事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	5,669,209	H24	～	H28	H23	3,750		0	3,750	24年9月、建物等調査業務発注。25年3月終了。
																H24	323,325		123,295	200,030	24年7月、整備計画等策定業務発注。25年3月終了。
																H25	1,138,350		854,109	284,241	25年4月、測量業務委託発注。25年9月終了。 25年6月、津波避難施設施設基本計画策定業務発注。26年3月終了。 25年6月、小名浜港湾合同庁舎整備工事発注。27年10月終了。 25年10月、公共施設実施設計発注。26年11月終了。 26年2月、津波避難立体歩行者通路実施設計業務発注。26年11月終了。 26年2月、設計意図伝達業務発注。28年6月終了。
																H26	2,425,668		2,426,634	▲ 966	26年12月、津波避難立体歩行者通路整備工事発注。28年1月終了。 26年12月、船引場原木田線外道路整備工事発注。28年3月終了。 27年3月、公共施設実施設計業務終了。 27年3月、津波避難立体歩行者通路実施設計業務終了。 27年3月、交差点照明施設等整備工事発注。27年10月終了
																H27	485,097		664,682	▲ 179,585	27年6月、交通ターミナル外整備工事発注。29年3月終了予定。 27年6月、津波避難立体歩行者通路建築・設備工事発注。29年3月終了予定。
																H28			111,346	▲ 111,346	28年12月、交通ターミナル外整備工事(その2)発注。29年3月終了。
																H29		▲ 124,283		▲ 124,283	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	4,376,190	▲ 124,283	4,180,066	71,841																	
31	D	-	17	-	1	久之浜都市再 生事業計画案 作成事業	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	142,343	H23	～	H24	H23	106,757		21,066	85,691	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。
																H24			85,589	▲ 85,589	24年5月、測量業務発注。24年11月終了。
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	106,757		0	106,655	102																
32	D	-	17	-	2	久之浜緊急防 災空地整備事 業	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	136,825	H24	～	H24	H23				0	24年12月、用地取得開始。25年2月終了。
																H24	1,007,649		102,615	905,034	
																H25				0	
																H26				0	
																H27		▲ 103,812		▲ 103,812	
																H28		▲ 801,221		▲ 801,221	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
累計	1,007,649	▲ 905,033	102,615	1																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
33	D	-	17	-	3	薄磯都市再生 事業計画案作 成事業	平地区薄 磯	市	市	直接	完了	123,455	H23	~	H23	92,591		24,711	67,880	24年3月、事業計画案作成業務発注。25年3月終了。 24年5月、測量業務発注。24年11月終了。
															H24		67,743	▲ 67,743		
															H25		0	0		
															H26		0	0		
															H27		0	0		
															H28		0	0		
															H29		0	0		
															H30		0	0		
															R1		0	0		
															R2		0	0		
															R3		0	0		
															累計	92,591	0	92,454	137	
															34	D	-	17	-	
H24	373,440	31,642	341,798																	
H25		0	0																	
H26		0	0																	
H27		0	0																	
H28		▲ 144,514	▲ 144,514																	
H29		0	0																	
H30		0	0																	
R1		0	0																	
R2		0	0																	
R3		0	0																	
累計	373,440	▲ 144,514	31,642	197,284																
35	D	-	17	-	5	豊間都市再生 事業計画案作 成事業	平地区豊 間	市	市	直接	完了	208,983	H23	~						H23
															H24		95,956	▲ 95,956		
															H25		0	0		
															H26		0	0		
															H27		0	0		
															H28		0	0		
															H29		0	0		
															H30		0	0		
															R1		0	0		
															R2		0	0		
															R3		0	0		
															累計	156,737	0	153,364	3,373	
															36	D	-	17	-	6
H24	371,387	61,107	310,280																	
H25		0	0																	
H26		0	0																	
H27		0	0																	
H28		0	0																	
H29		0	0																	
H30		0	0																	
R1		0	0																	
R2		0	0																	
R3		0	0																	
累計	371,387	0	61,107	310,280																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
37	D	-	17	-	7	小名浜港背後 地被災市街地 復興土地区画 整理事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	509,500	H23 ~ H28	H23	6,300		0	6,300	24年7月、測量業務発注。25年3月終了。
														H24	137,175		15,140	122,035	24年12月、区画道路詳細設計業務発注。25年6月完了。
														H25	51,450		87,223	▲ 35,773	25年12月、区画道路2号線外整備工事発注。 27年3月終了。
														H26	153,225		50,641	102,584	25年10月、移転補償開始。27年3月終了。
														H27	33,975		14,633	19,342	26年9月、公共施設整備工事発注。28年3月終了。
														H28			0	0	
														H29			0	0	
														H30			0	0	
														R1			0	0	
														R2			0	0	
														R3			0	0	
														累計	382,125	0	167,637	214,488	
														38	D	-	17	-	8
H24			6,793	▲ 6,793	24年5月、測量業務発注。25年3月終了。														
H25			0	0															
H26			0	0															
H27			0	0															
H28			0	0															
H29			0	0															
H30			0	0															
R1			0	0															
R2			0	0															
R3			0	0															
累計	17,520	0	17,345	175															
39	D	-	17	-	9	小浜緊急防災 空地整備事業	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	100,000	H24 ~ H25						
														H24	75,000		0	75,000	
														H25			15,438	▲ 15,438	25年4月、用地取得開始。25年6月終了。
														H26			0	0	
														H27			0	0	
														H28			0	0	
														H29			0	0	
														H30			0	0	
														R1			0	0	
														R2			0	0	
														R3			0	0	
														累計	75,000	0	15,438	59,562	
														40	D	-	17	-	10
H24			69,535	▲ 69,535	24年5月、測量業務発注。25年3月終了。														
H25			0	0															
H26			0	0															
H27			0	0															
H28			0	0															
H29			0	0															
H30			0	0															
R1			0	0															
R2			0	0															
R3			0	0															
累計	147,428	0	94,262	53,166															

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
45	D	-	23	-	2	金ヶ沢防災集団移転促進事業	久之浜地区 金ヶ沢	市	市	直接	完了	379,790	H23	~	H30	H23	15,100		6,748	8,352	24年3月、事業計画等策定業務発注。25年3月終了。
																H24	237,003		22,928	214,075	24年5月、測量調査業務発注。24年12月終了。
																H25	77,694		152,352	▲ 74,658	25年5月、住宅団地盛土運搬工事発注。25年9月終了。
																H26			66,074	▲ 66,074	25年10月、盛土沈下観測業務発注。26年3月終了。
																H27			7,741	▲ 7,741	26年2月、住宅団地整備工事発注。26年7月終了。
																H28			5,573	▲ 5,573	26年5月、住宅団地確定測量業務発注。27年1月終了。
																H29			0	0	26年12月、住宅団地整備工事終了。
																H30		▲ 45,495	45,495	27年1月、宅地引渡し開始。27年8月終了。	
																R1			0	0	移転補助継続中。
																R2			0	0	移転補助継続中。
																R3			0	0	移転補助継続中。
																累計	329,797	0	215,921	113,876	移転補助の終了。宅地造成費分戻入
46	D	-	23	-	3	錦町須賀防災集団移転促進事業	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	1,001,328	H23	~	H30	H23	37,500		7,953	29,547	24年3月、事業計画等策定業務発注。25年3月終了。
																H24	605,867		289,429	316,438	24年10月、測量調査業務発注。25年3月終了。
																H25	226,544		368,433	▲ 141,889	25年9月、飲用水給水施設整備工事発注。26年3月終了。
																H26			84,670	▲ 84,670	移転補助継続中。28年3月終了。
																H27			324	▲ 324	移転補助継続中
																H28			4,663	▲ 4,663	移転補助継続中
																H29			0	0	移転補助継続中
																H30		▲ 190,249	190,249	移転補助の終了。宅地造成費分戻入	
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
																累計	869,911	0	565,223	304,688	
47	D	-	1	-	5	道路事業(市街地相互の接続道路等)	久之浜町 未続 片倉末続 停車場線	県	県	直接	廃止	36,885	H23	~	H26	H23	29,508		0	29,508	廃止。
																H24			0	0	
																H25			0	0	
																H26			0	0	
																H27			0	0	
																H28			0	0	
																H29			0	0	
																H30			0	0	
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
																累計	29,508	0	0	29,508	
48	D	-	1	-	6	道路事業(市街地相互の接続道路等)	久之浜町 久之浜 久之浜港 線	県	県	直接	完了	1,601,750	H24	~	H29	H23			0	0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
																H24	25,508		0	25,508	
																H25	175,916		27,930	147,986	26年1月、用地測量完了。26年3月、橋梁詳細設計。
																H26	190,576		267,899	▲ 77,323	27年3月、橋梁下部工事発注済。
																H27	982,400		422,434	559,966	28年3月、橋梁下部工事実施。
																H28	0		521,606	▲ 521,606	29年3月、橋梁上部工事実施。
																H29			7,171	▲ 7,171	30年3月完了
																H30		▲ 86,800	▲ 86,800		
																R1		▲ 6,200	▲ 6,200		
																R2			0	0	
																R3			0	0	
																累計	1,374,400	▲ 93,000	1,247,040	34,360	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
49	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小浜町 泉岩間植 田線	県	県	直接	完了	695,000	H24	~	H29	H23			0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。			
																	H24	21,131	5,302	15,829				
																	H25	240,000	26,927	213,073	26年3月、用地測量中。26年3月、橋梁詳細設計。			
																	H26	147,434	238,633	▲ 91,199	27年3月、橋梁工事発注済。			
																	H27	147,434	274,349	▲ 126,915	28年3月、橋梁工事実施。			
																	H28	0	1,860	▲ 1,860	29年3月、用地補償、道路改良工事実施。			
																	H29	0	0	0	29年10月完了			
																	H30	0	0	0				
																	R1	0	0	0				
																	R2	0	0	0				
																	R3	0	0	0				
																	累計	555,999	0	547,071	8,928			
																	50	◆	D	-	22	-	2	-
H24			▲ 116,048																					
H25			▲ 18,592	25年11月 防災緑地マネジメント検討業務実施																				
H26			▲ 11,502	26年9月完了																				
H27			0																					
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
R1			0																					
R2			0																					
R3			0																					
累計	160,000	0	146,142	13,858																				
65	D	-	12	-	1		沼ノ内地域津 波避難ビル耐 震化事業	平地区	市	市	直接	完了	46,098	H24	~	H25								
																	H24	30,732	2,485	28,247				
																	H25		26,667	▲ 26,667	25年5月、実施設計業務終了。 25年11月、耐震化工事発注。26年3月終了。			
																	H26			0				
																	H27			0				
																	H28			0				
																	H29			0				
																	H30			0				
																	R1			0				
																	R2			0				
																	R3			0				
																	累計	30,732	0	29,152	1,580			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
66	D	-	12	-	2	四倉公民館耐震化事業	四倉地区	市	市	直接	完了	29,598	H24	~	H27	H23				0	24年9月、地震補強計画設計業務発注。25年3月終了。	
																H24	2,874		2,870	4		
																H25	2,841		1,050	1,791	25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。	
																H26	14,016		12,816	1,200	27年3月、耐震補強工事発注。27年8月終了。	
																H27			365	▲ 365	27年10月、耐震補強工事完了。	
																H28				0		
																H29				0		
																H30				0		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																累計	19,731	0	17,101	2,630		
																67	D	-	21	-	1	四倉地区公共下水道事業
H24	84,075		75,832	8,243	24年10月、管渠築造工事(第1工区)発注。26年3月終了。																	
H25	122,250		117,105	5,145	25年9月、管渠築造工事(第4工区)発注。27年2月終了。																	
H26	94,114		107,502	▲ 13,388	25年12月、管渠築造工事(第5工区)発注。27年3月終了。																	
					26年9月、管渠築造工事(第4工区)変更契約。27年2月終了。																	
					26年10月、管渠築造工事(第5工区)変更契約。27年3月終了。																	
					26年5月、管渠築造関連工事発注。26年7月終了。																	
					26年9月、管渠築造工事(第6工区)発注。28年3月終了。																	
H27			0	0	26年10月、管渠築造工事(第7工区)発注。28年3月終了。																	
H28				0	26年1月、管渠築造工事(第8工区)発注。27年2月終了。																	
H29				0	27年3月、管渠築造工事(第9工区)発注。27年3月終了。																	
H30				0	28年3月、管渠築造工事(第6工区)変更契約。28年3月終了。																	
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	300,439	0	300,439	0																		
68	◆	D	-	17	-	7	小名浜公民館耐震化事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	219,107	H24	~	H27	H23				0	24年8月、地震補強計画設計業務発注。25年3月終了。
																	H24	8,268		5,583	2,685	
																	H25	5,119		4,620	499	25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。
																	H26	161,898		104,800	57,098	26年6月、ケーブル移設、イントラ配線変更業務発注。26年7月終了。
																						26年8月、電話設備等移設業務発注。26年8月終了。
																						26年8月、臨時駐車場整備工事発注。26年9月終了。
																						26年8月、耐震補強工事発注。27年10月完了。
																	H27			701	▲ 701	27年4月、イントラ配線変更、光ケーブル、電話設備移設業務発注。27年8月終了。
																	H28				0	27年9月、耐震補強工事完了。
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
R3				0																		
累計	175,285	0	115,704	59,581																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6								H24	～							H27		
69	◆	D	-	17	-	11	-	1	植田公民館耐 震化事業	勿来地区	市	市	直接	完了	88,997	H24	～	H27	H23			0	24年8月、地震補強計画設計委託。25年3月終了。 25年9月、実施設計業務発注。26年2月終了。 26年6月、イントラ配線変更業務発注。26年7月終了。 26年8月、電話設備等移設業務発注。26年8月終了。 26年8月、耐震補強工事発注。27年10月完了。 27年8月、イントラ配線変更、電話設備移設業務発注。27年8月終了。 27年9月、耐震補強工事完了。	
																			H24	6,735		5,544		1,191
																			H25	4,860		3,528		1,332
																			H26	59,601		38,571		21,030
																			H27			309		▲ 309
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
累計	71,196	0	47,952	23,244																				
70	◆	D	-	17	-	11	-	2	金山・岩間・小 浜地区第2次 避難所耐震化 事業	勿来地区	市	市	直接	完了	23,000	H24	～	H25	H23			0	24年9月、補強工事設計業務発注。25年3月終了。 25年11月、補強工事発注。26年2月竣工。 26年9月、管渠築造工事(第1工区)発注。26年3月終了。 26年10月、管渠築造工事(第2工区)発注。25年8月終了。 25年9月、管渠築造工事(第4工区)発注。27年2月終了。 25年12月、管渠築造工事(第3工区)発注。27年3月終了。 26年9月、管渠築造工事(第4工区)変更契約。27年2月終了。 27年3月、管渠築造工事(第5工区)変更契約。27年3月終了。 26年9月、管渠築造工事(第6工区)発注。28年3月終了。 26年10月、管渠築造工事(第7工区)発注。28年3月終了。 26年8月、管渠築造工事(第8工区)発注。27年2月終了。 26年8月、管渠築造工事(第9工区)発注。27年3月終了。 28年3月、管渠築造工事(第6工区)変更契約、28年3月終了。 28年2月、管渠築造工事(第7工区)変更契約、28年2月終了。	
																			H24	4,800		1,890		2,910
																			H25	13,600		5,964		7,636
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
累計	18,400	0	7,854	10,546																				
71	◆	D	-	21	-	1	-	1	四倉地区公共 下水道末端管 渠整備事業	四倉地区	市	市	直接	完了	242,355	H24	～	H27	H23			0	24年10月、管渠築造工事(第1工区)発注。26年3月終了。 24年10月、管渠築造工事(第2工区)発注。25年8月終了。 25年9月、管渠築造工事(第4工区)発注。27年2月終了。 25年12月、管渠築造工事(第3工区)発注。27年3月終了。 26年9月、管渠築造工事(第4工区)変更契約。27年2月終了。 27年3月、管渠築造工事(第5工区)変更契約。27年3月終了。 26年9月、管渠築造工事(第6工区)発注。28年3月終了。 26年10月、管渠築造工事(第7工区)発注。28年3月終了。 26年8月、管渠築造工事(第8工区)発注。27年2月終了。 26年8月、管渠築造工事(第9工区)発注。27年3月終了。 28年3月、管渠築造工事(第6工区)変更契約、28年3月終了。 28年2月、管渠築造工事(第7工区)変更契約、28年2月終了。	
																			H24	26,720		24,804		1,916
																			H25	50,400		40,808		9,592
																			H26	116,764		128,271		▲ 11,507
																			H27			0		0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
累計	193,884	0	193,883	1																				
72		D	-	1	-	8	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	岩間町 泉岩間植 田線	県	県	直接	完了	610,000	H24	～	H28	H23			0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年3月、道路詳細設計完了。26年3月、家屋基礎撤去。 27年1月、道路改良工事発注済。 28年3月、道路改良工事実施。 29年3月、道路改良工事実施。 29年10月完了	
																			H24	12,000		5,665		6,335
																			H25	160,000		26,192		133,808
																			H26	160,000		161,039		▲ 1,039
																			H27	156,000		207,700		▲ 51,700
																			H28	0		76,493		▲ 76,493
																			H29			0		0
																			H30					0
																			R1					0
																			R2					0
																			R3					0
累計	488,000	0	477,089	10,911																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
73	D	1	9			道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県	県	直接	完了	1,970,000	H24	~	H30	H23				0	25年3月、用地買収。電線共同溝設計実施。
																H24	776,000		23,001	752,999	
																H25	320,000		192,580	127,420	26年3月 用地交渉実施、電線共同溝設計完了。
																H26	312,000		851,706	▲ 539,706	27年3月 用地交渉実施、電線共同溝・改良舗装工着手
																H27	168,000		101,833	66,167	28年3月 用地補償、舗装改良工実施
																H28			312,242	▲ 312,242	29年3月 用地補償、電線共同溝・改良工実施
																H29			94,638	▲ 94,638	30年3月 用地補償、電線共同溝・改良工実施
																H30			0	0	30年11月完了
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
																累計	1,576,000	0	1,576,000	0	
																74	D	4	6		
H24	528,525		165,809	362,716	24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。																
H25	299,708		862,029	▲ 562,321	25年4月、新築工事監理業務発注。26年8月終了。 25年8月、新築工事発注。26年8月終了。 (H25分契約額:603,000千円、H26分契約額:259,029千円)																
H26	330,619		13,129	317,490	26年6月、新築工事変更契約。26年8月終了。 26年7月、新築工事撤去工事発注。26年7月終了。																
H27			0	0																	
H28			0	0																	
H29			0	0																	
H30			0	0																	
R1			0	0																	
R2			0	0																	
R3			0	0																	
累計	1,158,852	0	1,040,967	117,885																	
75	D	4	7			災害公営住宅 整備事業(小 名浜)	小名浜地 区	市	市	直接	完了	5,504,982	H24	~	H27						
																H24	1,033,678		29,869	1,003,809	24年12月、水路復元工事発注。25年1月終了。
																H25	2,328,592		4,059,106	▲ 1,730,514	25年4月、新築工事設計業務発注。26年1月終了。 25年5月、新築工事地質調査業務発注。25年8月終了。 25年9月、第一次造成工事発注。26年3月終了。 26年2月、新築工事監理業務発注。27年10月終了。 26年2月、新築杭打工事発注。26年7月終了。 26年3月、新築工事発注。27年9月終了。 (H25分契約額:1,841,805千円 H26分契約額:761,947千円 H27分 契約額:1,103,029千円)
																H26	1,584,100		299,294	1,284,806	26年3月、配水管新設工事発注。26年5月終了。 26年5月、敷地造成修正設計委託発注。26年9月終了。 26年7月、新築杭打工事変更契約。26年7月終了。 26年5月、配水管新設工事変更契約。26年5月終了。 26年4月、第二次造成工事発注。27年1月終了。 26年6月、第三次造成工事発注。27年3月終了。 26年10月、第四次造成工事発注。27年8月終了。 27年6月、新築工事変更契約。27年9月終了。
																H27	638,388	▲ 253,898	148,984	235,506	27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年9月終了。 27年6月、第五次造成工事発注。27年9月終了。 27年7月、第四次造成工事変更契約。27年8月終了。 27年8月、新築電気設備工事変更契約(第1工区)。27年9月終了。 27年9月、新築給排水衛生設備工事変更契約(第1工区)。27年9月終了。
																H28			0	0	
																H29		▲ 767,901		▲ 767,901	
																H30			0	0	
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
																累計	5,584,758	▲ 1,021,799	4,537,253	25,706	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																	
76	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業(佐 糠)	佐糠地区	市	市	直接	完了	1,857,860	H24	~	H27	H23				0	24年9月、不動産鑑定業務発注。24年11月終了。																
																H24	427,303		1,045	426,258																	
																H25	414,806		247,692	167,114	25年9月、不動産鑑定業務発注。25年10月終了。 25年10月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年2月終了。 25年11月、新築工事地質調査業務発注。26年2月終了。 25年11月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年2月、造成工事発注。26年5月終了。 26年6月、新築工事監理委託発注。27年9月終了。 26年5月、造成工事変更契約。26年5月終了。 26年6月、新築工事発注。27年8月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年7月、新築ガス設備工事発注。27年8月終了。 26年6月、給排水衛生設備工事発注。27年8月終了。 26年6月、新築電気設備工事発注。27年8月終了。 27年6月、新築工事変更契約。27年8月終了。																
																H26	416,146		1,198,712	▲ 782,566																	
																H27	367,370		18,719	348,651	27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年8月終了。 27年7月、テレビ電波障害対策工事発注。27年8月終了。																
																H28				0																	
																H29				0																	
																H30				0																	
																R1				0																	
																R2				0																	
																R3				0																	
																累計	1,625,625	0	1,466,168	159,457																	
																77	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	2,096,805	H24	~	H25	H23				0	24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。
																																H24	1,255,020		384,213	870,807	24年12月、新築工事設計業務発注。25年3月終了。
H25	227,113		1,142,527	▲ 915,414	25年4月、新築工事発注。26年3月終了。 25年4月、新築工事監理業務発注。26年3月終了。																																
H26	352,569		0	352,569																																	
H27				0																																	
H28				0																																	
H29				0																																	
H30				0																																	
R1				0																																	
R2				0																																	
R3				0																																	
累計	1,834,702	0	1,526,740	307,962																																	
78	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業(勿 来関田)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	1,909,197	H24	~	H26																	H23				0	24年11月、新築工事地質調査業務発注。25年1月終了。
																																H24	1,321,695		245,622	1,076,073	24年12月、新築工事設計業務発注。25年5月終了。 25年5月、新築杭打工事発注。25年12月終了。
																H25	259,558		1,245,083	▲ 985,525	25年6月、新築工事発注。26年12月終了。 (H25分契約額:823,896千円、H26分契約額:361,603千円)																
																H26	401,236		26,048	375,186	26年12月、新築工事変更契約。26年12月終了。 26年9月、新築電気設備工事変更契約。26年12月終了。 26年10月、給排水衛生設備工事変更契約。26年12月終了。 26年10月、給湯器設置工事変更契約。26年12月終了。																
																H27	0			0																	
																H28				0																	
																H29		▲ 311,942		▲ 311,942																	
																H30				0																	
																R1				0																	
																R2				0																	
																R3				0																	
																累計	1,982,489	▲ 311,942	1,516,753	153,794																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
													H24	～							H25
79	D	4	11		災害公営住宅 整備事業(常 磐)	常磐地区	市	市	直接	完了	637,127	H24	～	H25	H23					0	24年9月、建築工事設計業務発注。24年12月終了。 24年10月、建築杭打工事発注。25年2月終了。 24年11月、建築工事監理業務発注。26年3月終了。 24年11月、建築工事発注。26年3月終了。 24年12月、電気設備工事発注。26年3月終了。 24年12月、給排水衛生設備工事発注。26年3月終了。 24年12月、ガス設備工事発注。26年3月終了。 (H24及びH25分の工事を一括発注。) (H24分契約額:232,168千円 H25分契約額:201,114千円)
															H24	291,706		460,292	▲ 168,586		
															H25						26年2月完成。
															H26	265,779		16,655	249,124		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															累計	557,485	0	476,947	80,538		
															80	D	20	2		都市防災総合 推進事業(防 災まちづくり計 画策定支援)	市全域
H24	59,062		58,275	787																	
H25	11,655		11,585	70	25年9月、事業計画策定業務終了。 25年4月、防災まちづくり計画策定業務発注。26年3月完了。																
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	70,717	0	69,860	857																	
81	D	23	4		走出防災集団 移転促進事業 (事業計画策 定分)	小名浜地 区走出	市	市	直接	完了	6,500	H24	～	H24							
															H24	4,875		3,544	1,331	25年2月、測量設計調査業務発注。25年3月終了。	
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															累計	4,875	0	3,544	1,331		
															82	D	23	5		走出防災集団 移転促進事業 (本体分)	小名浜地 区走出
H24	27,037		0	27,037																	
H25	184,940		37,378	147,562	24年12月、用地取得開始。26年10月終了。 26年9月、住宅団地整備工事発注。26年12月終了。 26年12月、住宅団地確定測量業務発注。27年2月終了。 用地取得継続中。28年3月終了。																
H26			49,435	▲ 49,435	27年4月、用地取得終了																
H27			9,388	▲ 9,388	移転補助継続中																
H28			0	0	移転補助継続中																
H29			0	0	移転補助継続中																
H30			▲ 11,093	11,093	移転補助の終了。宅地造成費分戻入																
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	211,977	0	85,108	126,869																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
83	◆	D	-	4	-	6	-	1	災害公営住宅 整備事業(既 存建物解体)	平地区作 町	市	市	直接	完了	76,396	H24	~	H24	H23			0	24年9月、解体工事発注。25年3月終了。
																			H24	61,116		57,365	3,751
																			H25				0
																			H26				0
																			H27				0
																			H28				0
																			H29				0
																			H30				0
																			R1				0
																			R2				0
																			R3				0
																			累計	61,116	0	57,365	3,751
																			85	D	-	1	-
H24	12,000		0	12,000																			
H25	32,000		31,960	40	25年11月、URへ道路整備業務発注。26年3月、橋梁実施																		
H26	390,400		272,304	118,096	27年3月、URへ橋梁工事発注。																		
H27	647,065		589,496	57,569	28年3月、道路改良工事実施。																		
H28	▲187,705			▲187,705																			
H29				0	30年3月完了																		
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	893,760	0	893,760	0																			
86	D	-	1	-	11	-	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平薄磯 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	392,000	H24	~	H28	H23					
																		H24	4,000		0	4,000	
																		H25	8,000		6,720	1,280	25年11月、URへ道路整備業務発注
																		H26	207,200		89,856	117,344	27年3月、UR業務継続
																		H27	94,400		192,975	▲98,575	28年3月、道路改良工事実施。
																		H28	0		16,871	▲16,871	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		累計	313,600	0	306,422	7,178	
																		87	★	F	-	2	-
H24	3,049,867		56,408	2,993,459																			
H25	763,815		914,585	▲150,770																			
H26	486,793		1,575,141	▲1,088,348																			
H27	8,129,061		377,961	7,751,100																			
H28	0		562,901	▲562,901																			
H29	0		671,381	▲671,381																			
H30		▲867,551	691,639	▲1,559,190																			
R1		▲1,098,613	489,591	▲1,587,204																			
R2			654,051	▲654,051																			
R3			139,740	▲139,740																			
累計	12,429,536	▲1,966,164	6,132,398	4,330,974																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
88	D	-	22	-	2	都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※施設費	久之浜地区	県	県	直接	完了	1,760,000	H24	~	R2	H23				0	25年3月、詳細設計実施。	
																H24	112,500		10,875	101,625		
																H25	360,000		75,638	284,362	25年11月 構造物取り壊し	
																H26	195,000		161,744	33,256	27年3月 造成盛土工事、植栽工事施工	
																H27	652,500		176,633	475,867	28年2月 園路工施工	
																H28			179,673	▲ 179,673	28年9月 植栽工施工	
																H29			146,155	▲ 146,155	30年3月 園路工、植栽工施工	
																H30			111,585	▲ 111,585	31年3月 園路工、植栽工施工	
																R1			43,394	▲ 43,394	1年7月 園路工、植栽工施工完了、台帳整備R2繰越	
																R2			2,055	▲ 2,055		
																R3						
																累計	1,320,000		0	907,752	412,248	
																89	D	-	22	-	3	都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※用地費
H24	900,000		396,406	503,594																		
H25	880,000		886,000	▲ 6,000	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。																	
H26	853,333		365,443	487,890	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払																	
H27			438,673	▲ 438,673	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払																	
H28			210,989	▲ 210,989	29年3月 公共施設管理者負担金H28年度一部支払																	
H29			40,980	▲ 40,980	30年3月 公共施設管理者負担金H29年度一部支払																	
H30			1,473	▲ 1,473	30年12月 公共施設管理者負担金H29年度完了。																	
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	2,633,333		0	2,339,964	293,369																	
90	D	-	22	-	4	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※施設費	四倉地区	県	県	直接	完了	1,370,000	H24	~	R1							
																H24	112,500		11,393	101,107		
																H25	311,250		36,569	274,681	26年3月 盛土工発注。	
																H26			38,380	▲ 38,380	27年3月 盛土造成工事施工	
																H27	603,750		63,876	539,874	28年3月 園路工施工	
																H28			167,871	▲ 167,871	28年10月 園路工施工	
																H29			150,694	▲ 150,694	30年3月 園路工施工	
																H30			192,301	▲ 192,301	31年3月 園路工、植栽工施工	
																R1			4,992	▲ 4,992	1年7月完了	
																R2				0		
																R3				0		
																累計	1,027,500		0	666,076	361,424	
																91	D	-	22	-	5	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※用地費
H24	633,333		0	633,333																		
H25	390,000		0	390,000	用地交渉継続																	
H26	390,000	▲ 359,000	81,040	▲ 50,040	27年3月 補償工事(防潮堤)施工																	
H27			35,237	▲ 35,237	28年3月 補償工事(防潮堤)施工																	
H28			289,596	▲ 289,596	29年1月 補償工事(防潮堤)施工																	
H29			2,376	▲ 2,376	30年1月 工作物移転補償																	
H30			0	0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	1,413,333	▲ 359,000		408,249	646,084																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
92	D	-	22	-	6	-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※施設費	沼ノ内地区	県	県	直接	完了	240,000	H24 ~ H30	H23				0	25年3月、詳細設計実施。
															H24	30,000		9,873	20,127	
															H25	15,000		12,620	2,380	25年5月 物件調査実施
															H26	37,500		15,188	22,312	27年3月 家屋基礎撤去工事施工
															H27	172,500		31,067	141,433	27年10月 盛土園路工施工
															H28			23,895	▲ 23,895	29年1月 植栽工施工
															H29		▲ 75,000	62,526	▲ 137,526	30年3月 園路工、植栽工施工
															H30			1,861	▲ 1,861	30年8月 施設台帳整備実施
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	255,000	▲ 75,000	157,030	22,970	
															93	D	-	22	-	7
H24	173,333		0	173,333	用地交渉継続															
H25	186,666		118,762	67,904																
H26	100,000		110,545	▲ 10,545	27年3月 用地交渉完了															
H27			14,024	▲ 14,024	26年度に契約済みであるが、補償物件の移転が遅延															
H28			12,371	▲ 12,371	29年3月補償物件移転															
H29			0	0																
H30			0	0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
累計	459,999	0	255,702	204,297																
94	D	-	22	-	8	-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	完了	640,000	H24 ~ H30						
															H24	52,500		15,378	37,122	
															H25	75,000		39,521	35,479	25年4月 地質調査 25年11月発注者支援
															H26	82,500		88,614	▲ 6,114	27年3月 造成盛土工事施工
															H27	420,000		20,645	399,355	28年2月 園路植栽工施工
															H28			50,194	▲ 50,194	29年1月 植栽工施工
															H29		▲ 150,000	107,254	▲ 257,254	30年3月 園路工、植栽工施工
															H30			117,340	▲ 117,340	30年8月 園路工施工、施設台帳整備実施
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															累計	630,000	▲ 150,000	438,946	41,054	
															95	D	-	22	-	9
H24	286,666			286,666																
H25	266,666		370,767	▲ 104,101	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。															
H26	260,000		301,641	▲ 41,641	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払															
H27			22,147	▲ 22,147	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度支払完了。															
H28				0																
H29			0	0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
累計	813,332	0	694,555	118,777																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
96	D	-	22	-	10	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	完了	1,610,000	H24	~	H30	H23				0	25年3月、詳細設計実施																	
																	H24	127,500		15,900	111,600																		
																	H25	172,500		55,820	116,680	25年11月 発注者支援																	
																	H26	142,500		128,535	13,965	27年3月 造成盛土工事施工																	
																	H27	540,000		16,951	523,049	28年2月 園路植栽工施工																	
																	H28			153,613	▲ 153,613	29年1月 植栽工施工																	
																	H29		225,000	251,492	▲ 26,492	30年3月 園路工、植栽工施工																	
																	H30			495,421	▲ 495,421	31年3月 園路工、植栽工施工、施設台帳整備実施																	
																	R1																						
																	R2																						
																	R3																						
																	累計	982,500	225,000	1,117,732	89,768																		
																	97	D	-	22	-	11	-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※用地費	豊間地区	県	県	直接	完了	3,810,000	H24	~	H29	H23				0	25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施
																																		H24	820,000			820,000	
H25	846,666		999,356	▲ 152,690	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。																																		
H26	873,333		388,010	485,323	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払																																		
H27			594,573	▲ 594,573	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度支払完了。																																		
H28																																							
H29			0																																				
H30																																							
R1																																							
R2																																							
R3																																							
累計	2,539,999	0	1,981,939	558,060																																			
98	D	-	22	-	12	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	完了	750,000	H24	~	R1																		H23				0	25年3月、詳細設計実施
																																		H24	45,000		6,593	38,407	
																	H25	67,500		43,194	24,306	25年12月 盛土工発注																	
																	H26	75,000		39,070	35,930	27年3月 盛土造成工事実施																	
																	H27	375,000		57,296	317,704	27年7月 盛土工施工																	
																	H28			70,882	▲ 70,882	29年3月 園路工施工																	
																	H29			59,639	▲ 59,639	30年3月 園路工施工																	
																	H30			97,005	▲ 97,005	31年3月 園路工、植栽工施工																	
																	R1			2,128	▲ 2,128	1年7月完了																	
																	R2																						
																	R3																						
																	累計	562,500	0	375,807	186,693																		
																	99	D	-	22	-	13	-	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※用地費	永崎地区	県	県	直接	完了	788,000	H24	~	H29	H23				0	未執行
																																		H24	26,666			26,666	
H25	73,333		22,587	50,746	用地交渉実施																																		
H26	66,666	359,000	97,991	327,675	用地交渉実施																																		
H27			96,463	▲ 96,463	27年11月 用地買収実施																																		
H28			117,487	▲ 117,487	29年1月 物件補償実施																																		
H29			22,675	▲ 22,675	29年11月 物件移転補償																																		
H30																																							
R1																																							
R2																																							
R3																																							
累計	166,665	359,000	357,203	168,462																																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6							7	8											
106	◆	D	-	4	-	1	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(久之浜)	久之浜地区	市	市	直接	完了	84,000	H26	~	H26				0	26年度に繰越して実施。 26年12月、新築工事変更契約。27年1月終了。			
																					H23				0
																					H24				0
																					H25		67,200		0
																					H26				17,039
																					H27				0
																					H28				0
																					H29				0
																					H30				0
																					R1				0
																					R2				0
																					R3				0
																					累計		67,200	0	17,039
																									50,161
107	◆	D	-	4	-	2	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(四倉)	四倉地区	市	市	直接	完了	90,000	H25	~	H26				0	26年3月契約、26年9月終了。 26年12月、駐車場照明設備設置工事発注。27年3月終了。			
																					H23				0
																					H24				0
																					H25		72,000		24,238
																					H26				▲ 5,988
																					H27				0
																					H28				0
																					H29				0
																					H30				0
																					R1				0
																					R2				0
																					R3				0
																					累計		72,000	0	18,250
																									53,750
108	◆	D	-	4	-	3	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平沼ノ内)	平地区沼ノ内	市	市	直接	完了	24,000	H25	~	H25				0	26年3月、本体工事とともに完了。			
																					H23				0
																					H24				0
																					H25		19,200		7,480
																					H26				0
																					H27				0
																					H28				0
																					H29				0
																					H30				0
																					R1				0
																					R2				0
																					R3				0
																					累計		19,200	0	7,480
																									11,720
109	◆	D	-	4	-	4	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平薄磯)	平地区薄磯	市	市	直接	完了	60,000	H25	~	H26				0	26年3月契約、26年9月終了。 26年9月終了。			
																					H23				0
																					H24				0
																					H25		48,000		18,911
																					H26				▲ 4,155
																					H27				0
																					H28				0
																					H29				0
																					H30				0
																					R1				0
																					R2				0
																					R3				0
																					累計		48,000	0	14,756
																									33,244

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6							7	8	9	10									
110	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	114,000	H25	~	H26	H23				0	26年3月契約、26年10月終了。 26年9月、新築工事変更契約。26年10月終了。 26年12月、照明設備設置工事発注。27年3月終了。	
																			H24				0		
																			H25	91,200		40,716	50,484		
																			H26			▲ 13,609	13,609		
																			H27				0		
																			H28				0		
																			H29				0		
																			H30				0		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			累計	91,200		0	27,107		64,093
																			111	◆	D	-	4		-
H24				0																					
H25	7,680		5,893	1,787																					
H26				0																					
H27				0																					
H28				0																					
H29				0																					
H30				0																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
累計	7,680		0	5,893	1,787																				
112		D	-	4	-	12		災害公営住宅 整備事業(勿 来四沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了	1,905,428	H24	~	H27	H23							
																		H24	219,542		1,125	218,417			
																		H25	857,951		884,150	▲ 26,199			
																		H26	459,877		583,742	▲ 123,865			
																		H27	129,876	▲ 12,064	15,628	102,184			
																		H28				0			
																		H29				0			
																		H30				0			
																		R1				0			
																		R2				0			
																		R3				0			
																		累計	1,667,246	▲ 12,064	1,484,645	170,537			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	事業費	事業期間																	
113	D	13	1		住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	末続地区 金ヶ沢地区 走出地区	市	市	直接	完了	49,462	H25 ~ H26	H23					0	25年5月補助申請(1件)、H26.3月完了。 25年10月補助申請(2件)、H26.8月完了。 25年10月補助申請(2件)の増額変更申請、27年2月完了。
													H24					0	
													H25	37,170		7,000	30,170		
													H26	15,930		195	15,735		
													H27				0		
													H28		▲ 16,003		▲ 16,003		
													H29				0		
													H30				0		
													R1				0		
													R2				0		
													R3				0		
													累計	53,100	▲ 16,003	7,195	29,902		
													114	D	15	2	1	小名浜背後地 津波避難シ ミュレーション 調査事業	
H24	9,600		9,492	108															
H25				0															
H26				0															
H27				0															
H28				0															
H29				0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
累計	9,600	0	9,492	108															
115	D	17	12	1	久之浜被災市 街地復興土地 区画整理事業	久之浜地 区	市	市	直接	完了	3,046,866	H24 ~ H30							H23
													H24	193,938		34,835	159,103		
													H25	500,032		431,850	68,182		
													H26	685,641		199,201	486,440		
													H27	905,536		842,626	62,910		
													H28			130,035	▲ 130,035		
													H29			131,907	▲ 131,907		
													H30			2,727	▲ 2,727		
													R1				0		
													R2				0		
													R3				0		
													累計	2,285,147	0	1,773,181	511,966		
													116	D	17	12	1	埋蔵文化財本 発掘調査事業 (久之浜)	久之浜地 区
H24				0															
H25	49,328		48,834	494															
H26		▲ 6,745		6,745															
H27				0															
H28				0															
H29				0															
H30				0															
R1				0															
R2				0															
R3				0															
累計	49,328	0	42,089	7,239															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	H24	H29																					
117	◆	D	-	17	-	12	-	2	久之浜都市下 水路(久之浜 ポンプ場)整 備事業	久之浜地区	市	市	直接	完了	1,322,110	H24	~	H29	H23			0	25年3月、実施設計業務発注。25年12月終了。
																			H24	87,360		41,496	45,864
																			H25	92,800		0	92,800
																			H26			56,566	▲ 56,566
																			H27	877,528		255,493	622,035
																			H28	0		304,493	▲ 304,493
																			H29			19,498	▲ 19,498
																			H30			0	0
																			R1			0	0
																			R2			0	0
																			R3			0	0
																			累計	1,057,688	0	677,546	380,142
																			118	D	-	17	-
H24	86,366		31,950	54,416																			
H25	881,970		2,315,854	▲ 1,433,884																			
H26	2,790,453		1,140,168	1,650,285																			
H27	1,649,304		1,545,969	103,335																			
H28		945,735	1,116,360	▲ 170,625																			
H29			177,711	▲ 177,711																			
H30			0	0																			
R1			0	0																			
R2			0	0																			
R3			0	0																			
累計	5,408,093	945,735	6,328,012	25,816																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
119	D	-	17	-	14	豊間被災市街地復興土地区画整理事業	平地区豊間	市	市	直接	完了	12,737,111	H24	~	H30	H23				0	25年3月、基本設計等業務発注。25年9月終了。
																H24	106,730		42,000	64,730	
																H25	1,453,591		3,218,236	▲ 1,764,645	25年7月、土地区画整理事業業務委託発注。 その他、26年度に繰越して実施。
																H26	4,412,669		1,423,414	2,989,255	26年7月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 26年9月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 27年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 その他、27年度に繰越して実施。
																H27	1,712,712		1,384,212	328,500	27年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 28年6月、土地区画整理事業業務委託増額変更契約。 29年3月、土地区画整理事業業務委託増額・工期変更契約。 その他、29年度に繰越して実施。
																H28		1,867,128	3,049,070	▲ 1,181,942	30年3月、土地区画整理事業業務委託工期変更契約。 30年度に繰越して実施。
																H29			326,362	▲ 326,362	
																H30			▲ 1,590,215	1,590,215	31年3月、土地区画整理事業業務委託の終了。
																R1				0	
																R2				0	
																R3					
累計	7,685,702	1,867,128	7,853,079	1,699,751																	
120	D	-	17	-	15	小浜被災市街地復興土地区画整理事業	勿来地区小浜	市	市	直接	完了	852,077	H25	~	H30	H23				0	
																H24				0	
																H25	201,031		0	201,031	26年度に繰越して実施。
																H26	382,014		204,345	177,669	26年11月、支障物件移転補償開始。28年3月終了。 27年3月、橋梁新設工事発注。27年12月終了。 その他、27年度に繰越して実施。
																H27	56,012		292,308	▲ 236,296	支障物件移転補償継続。 27年8月、公共施設整備工事発注。 27年9月、橋梁新設工事発注。 27年11月、道路築造工事発注。 その他、28年度に繰越して実施。
																H28			50,230	▲ 50,230	支障物件移転補償継続。 28年6月、公共施設整備工事終了。 28年8月、公共施設整備工事(2工区)発注。29年10月終了予定。 28年11月、公共施設整備工事(3工区)発注。29年10月終了予定。 29年1月、橋梁新設工事(港1号橋)終了。 29年3月、道路築造工事終了。 その他、29年度に繰越して実施。
																H29			44,311	▲ 44,311	29年6月、橋梁新設工事(港2号橋)終了。 30年1月、公園整備工事発注。30年6月終了予定。 その他、30年度に繰越して実施。
																H30			5,205	▲ 5,205	30年5月、損失補償の終了。
																R1				0	31年3月、減価補償の終了。
																R2				0	
																R3					
累計	639,057	0	596,399	42,658																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
121	D	-	17	-	16		岩間被災市街 地復興と土地区 画整理事業	勿来地区 岩間	市	市	直接	完了	543,192	H25	~	H30	H23				0	25年12月、用地取得開始。26年9月終了。 26年6月、公共施設整備工事発注。27年3月終了。 その他、27年度に繰越して実施。 支障物件移転補償継続。 27年11月、宅地造成工事発注。 28年3月、公共施設整備工事発注。 その他、28年度に繰越して実施。 支障物件移転補償継続。 28年6月、公共施設整備工事(岩下3工区)発注。29年5月終了予定。 28年7月、宅地造成工事終了。 28年12月、公共施設整備工事(岩下1工区)終了。 その他、29年度に繰越して実施。 支障物件移転補償継続。 29年5月、公共施設整備工事(岩下3工区)終了。 29年12月、公園整備工事発注。30年6月終了予定。 その他、30年度に繰越して実施。 30年6月、公園整備工事終了。
																	H24				0	
																	H25	141,765		49,211	92,554	
																	H26	207,713		87,655	120,058	
																	H27	57,915		163,238	▲ 105,323	
																	H28			18,822	▲ 18,822	
																	H29			37,787	▲ 37,787	
																	H30			31,256	▲ 31,256	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	407,393	0	387,969	19,424	
																	122	◆	D	-	17	
H24				0																		
H25	23,840		18,810	5,030																		
H26			0	0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	23,840	0	18,810	5,030																		
123	◆	D	-	20	-	1	久之浜公民館 等解体・移転 事業	久之浜地 区	市	市	直接	完了	90,688	H24	~	H27						H23
																	H24	10,152		8,710	1,442	
																	H25	46,785		30,594	16,191	
																	H26	3,420		3,062	358	
																	H27	12,191		10,009	2,182	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	72,548	0	52,375	20,173	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
124	D	-	21	-	2	小名浜地区公 共下水道事業	小名浜地 区	市	市	直接	完了	790,831	H24	~	H28	H23				0	25年3月、管渠実施設計業務発注。26年2月終了。
																H24	13,800		13,230	570	
																H25	95,400		93,865	1,535	25年11月、下水道施設撤去工事発注。26年2月終了。 25年12月、分流管渠実施設計業務発注。26年9月終了。 26年2月、合流管渠築造工事発注。27年2月終了。 26年2月、合流管渠築造関連工事発注。26年3月終了。 26年9月、合流管渠築造管理委託発注。26年10月終了。 27年2月、合流管渠築造工事変更契約。27年2月終了。
																H26	238,200		211,176	27,024	26年8月、雨水準幹線築造工事発注。28年3月終了。 26年9月、雨水準幹線築造工事発注。28年3月終了。 26年9月、管渠築造工事発注。28年3月終了。
																H27	163,200	82,523	243,405	2,318	26年9月、雨水準幹線築造工事(2工区)発注。28年3月終了。 27年6月、雨水準幹線築造工事変更契約。27年8月終了。 27年9月、雨水準幹線築造工事変更契約。28年3月終了。 28年3月、管渠築造工事変更契約。27年8月終了。 27年8月、雨水準幹線築造工事(2工区)変更契約。27年8月終了。 27年6月、管渠築造工事(2工区)発注。28年3月終了。 27年7月、準幹線築造工事(2工区)発注。28年2月終了。 27年8月、準幹線築造工事(3工区)発注。28年3月終了。 28年2月、準幹線築造工事(4工区)発注。28年9月終了予定
																H28			24,305	▲ 24,305	28年5月、管渠築造工事(3工区)発注。28年10月終了。 28年7月、雨水準幹線築造工事(4工区)水道管移設補償契約。29年1月終了。 28年7月、雨水準幹線築造工事(4工区)ガス管移設補償契約。28年8月終了。 28年8月、雨水準幹線築造工事(4工区)電話線防護補償契約。29年3月終了。 28年9月、29年1月、雨水準幹線築造工事(4工区)変更契約。29年2月終了。
																H29			0	0	
																H30			0	0	
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
累計	510,600	82,523	585,981	7,142																	
125	D	-	22	-	16	豊間地区津波 防災公園整備 事業(用地取 得)	平地区豊 間	市	市	直接	完了	123,700	H25	~	H26	H23			0	25年に繰越して実施。	
																H24	62,066		0	62,066	
																H25	20,400		40,116	▲ 19,716	用地・移転補償開始。 個人45名・筆数97筆、組合1団体(補償のみ)のうち 個人42名・93筆、組合1団体(補償のみ)契約完了
																H26			742	▲ 742	個人3名・4筆契約完了
																H27			0	0	
																H28			0	0	
																H29			0	0	
																H30			0	0	
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
累計	82,466	0	40,858	41,608																	
126	◆	D	-	-	1	住宅団地関連 道路整備事業	末続地区	市	市	直接	完了	10,000	H26	~	H26	H23			0		
																H24			0	0	
																H25	8,000		0	8,000	26年施行実施及び終了。
																H26			5,492	▲ 5,492	26年7月、住宅団地整備工事発注。26年11月終了。
																H27			0	0	
																H28			0	0	
																H29			0	0	
																H30			0	0	
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
累計	8,000	0	5,492	2,508																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
130	D	-	22	-	14	-	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	完了	1,040,000	H24	~	R1	H23				0	25年3月、詳細設計実施
																	H24	30,000		7,275	22,725	
																	H25	105,000		32,515	72,485	未執行
																	H26	75,000		66,293	8,707	27年1月 盛土造成工事発注
																	H27	570,000		33,415	536,585	28年2月 園路工施工
																	H28			293,937	▲ 293,937	29年1月 植栽工施工
																	H29			126,195	▲ 126,195	30年3月 園路工施工
																	H30			183,651	▲ 183,651	31年3月 園路工、植栽工施工
																	R1			15,796	▲ 15,796	1年9月完了
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	780,000	0	759,077	20,923	
																	131	D	-	22	-	15
H24	173,333			173,333																		
H25	173,333		74,470	98,863	用地交渉実施																	
H26			93,806	▲ 93,806	用地交渉実施																	
H27	140,000		81,392	58,608	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払																	
H28			77,539	▲ 77,539	28年12月 公共施設管理者負担金H28年度一部支払																	
H29			153,198	▲ 153,198	29年12月 公共施設管理者負担金H29年度一部支払																	
H30			2,396	▲ 2,396	30年12月 公共施設管理者負担金H29年度支払完了																	
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	486,666	0	482,801	3,865																		
132	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業 (常磐)	常磐地区	県	県	直接	完了	1,032,659	H24	~	H26						
																	H24	70,000		18,750	51,250	
																	H25	875,000		875,000	0	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																	H26				0	27年3月、完成
																	H27				0	
																	H28		▲ 41,423		▲ 41,423	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	945,000	▲ 41,423	893,750	9,827	
																	133	D	-	4	-	14
H24	758,919		435,785	323,134																		
H25	3,500,000		3,484,723	15,277	25年10月設計完了。25年11月、本体工事発注。																	
H26				0	27年3月、完成																	
H27				0																		
H28		▲ 323,133		▲ 323,133																		
H29				0																		
H30		▲ 14,821		▲ 14,821																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	4,258,919	▲ 337,954	3,920,508	457																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
136	D	-	1	-	12	市道下浅見2号線道路改良事業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	完了	89,173	H25	~	H27	H23				0	25年5月、不動産鑑定業務発注。26年3月終了。 25年7月、測量調査設計業務発注。26年9月終了。 26年6月、測量調査設計業務変更契約。26年8月終了。 27年4月、橋梁調査委託発注。27年7月終了。 27年9月、道路改良工事発注。28年3月終了。
																H24			0		
																H25	74,958		28,571	46,387	
																H26			658	▲ 658	
																H27			23,536	▲ 23,536	
																H28		▲ 5,848		▲ 5,848	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	74,958	▲ 5,848	52,765	16,345	
137	D	-	4	-	15	災害公営住宅整備事業(常磐湯本)	常磐地区	市	市	直接	完了	3,007,287	H25	~	H27	H23				0	25年5月、不動産鑑定業務発注。25年7月終了。 25年6月、物件補償調査業務発注。25年8月終了。 25年7月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年8月終了。 25年11月、新築工事地質調査業務委託。26年3月終了。 25年9月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年3月、第一次造成工事発注。26年10月終了。 26年6月、測量調査設計委託変更契約。26年8月終了。 26年6月、新築工事監理委託発注。28年1月終了。 26年9月、建設資材等価格特別調査委託発注。26年10月終了。 26年10月、第一次造成工事変更契約。27年6月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年6月、新築工事発注。27年12月終了。 26年6月、電気設備工事(第一、第二工区)発注。27年12月終了。 26年6月、新築ガス設備工事発注。27年12月終了。 26年6月、新築給排水衛生設備工事(第一、第二工区)発注。27年12月終了。 26年8月、第二次造成工事発注。27年3月終了。 26年12月、第三次造成工事発注。27年9月終了。 27年4月、第四次造成工事発注。28年2月終了。 27年5月、第三次造成工事変更契約。27年9月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年12月終了。 27年9月、新築工事変更契約。27年12月終了。 27年11月、新築電気設備工事変更契約(第1工区)。27年12月終了。 28年3月、第五次造成工事発注。28年3月終了。 28年3月、第四次造成工事変更契約。28年3月終了。
																H24				0	
																H25	1,525,566		364,503	1,161,063	
																H26	781,688		2,022,130	▲ 1,240,442	
																H27	324,121	▲ 175,063	47,737	101,321	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	2,631,375	▲ 175,063	2,434,370	21,942	
138	◆ D	-	4	-	1	災害公営住宅家賃算定システム構築等事業	市内全域	市	市	直接	完了	1,145	H25	~	H25	H23				0	25年4月~9月、入居選考基準検討委員会開催。(4回) 25年7月、システム開発業務発注。25年9月、完了。
																H24				0	
																H25	916		856	60	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	916	0	856	60	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
139	◆	D	-	4	-	2	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(四倉地 区)	四倉地区	市	市	直接	完了	10,563	H25	~	H25	H23				0	25年11月、協定締結																				
																			H24				0																					
																			H25	8,450		4,032	4,418																					
																			H26				0																					
																			H27				0																					
																			H28				0																					
																			H29				0																					
																			H30				0																					
																			R1				0																					
																			R2				0																					
																			R3				0																					
																			累計	8,450	0	4,032	4,418																					
																			140	◆	D	-	4		-	3	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平沼ノ 内地区)	平沼ノ内	市	市	直接	完了	2,415	H25	~	H25	H23				0	25年11月、協定締結
																																							H24				0	
H25	1,932		672	1,260																																								
H26			0	0																																								
H27				0																																								
H28				0																																								
H29				0																																								
H30				0																																								
R1				0																																								
R2				0																																								
R3				0																																								
累計	1,932	0	672	1,260																																								
141	◆	D	-	4	-	4	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平薄磯 地区)	平薄磯	市	市	直接	完了	6,639	H25	~	H25						H23																		0	25年10月、協定締結	
																								H24																		0		
																			H25	5,628		2,646	2,982																					
																			H26		▲ 316		▲ 316																					
																			H27				0																					
																			H28				0																					
																			H29				0																					
																			H30				0																					
																			R1				0																					
																			R2				0																					
																			R3				0																					
																			累計	5,628	▲ 316	2,646	2,666																					
																			142	◆	D	-	4	-	5	-	2	災害公営住宅 給配水管整備 事業(平豊間 地区)	平豊間	市	市	直接	完了	13,587	H25	~	H25	H23				0		25年10月、協定締結
																																						H24				0		
H25	10,869		5,250	5,619																																								
H26				0																																								
H27				0																																								
H28				0																																								
H29				0																																								
H30				0																																								
R1				0																																								
R2				0																																								
R3				0																																								
累計	10,869	0	5,250	5,619																																								

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
143	◆	D	-	14	-	1	-	西郷町忠多地区造成宅地関連調査事業	常磐	市	市	直接	完了	12,150	H25	~	H26	H23				0	25年4月、測量調査業務(動態観測)発注。26年3月終了。 26年3月、測量調査業務(造成宅地関連建物等)発注。26年3月終了。 26年4月、動態観測業務発注。27年3月終了。
																		H24				0	
																		H25	5,600		4,998	602	
																		H26	4,120		3,461	659	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																		9,720	0	8,459	1,261		
144	◆	D	-	14	-	2	-	泉もえぎ台地区造成宅地関連調査事業	小名浜地区	市	市	直接	完了	15,832	H25	~	H26	H23				0	25年4月、測量調査業務(動態観測)発注。26年3月終了。 26年3月、測量調査業務(造成宅地関連建物等)発注。26年3月終了。 26年4月、動態観測業務発注。27年3月終了。
																		H24				0	
																		H25	8,000		5,023	2,977	
																		H26	4,665		3,727	938	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																		12,665	0	8,750	3,915		
145	◆	D	-	20	-	2	-	公共施設受水槽施設改良事業	市内全域	市	市	直接	完了	24,750	H25	~	H25	H23				0	25年11月、工事発注。25年12月竣工。
																		H24				0	
																		H25	19,800		14,223	5,577	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																		19,800	0	14,223	5,577		
146	◆	D	-	20	-	2	-	災害時要援護者支援マップ作成事業	市内全域	市	市	直接	完了	3,034	H25	~	H27	H23				0	25年6月、マップ作成業務発注。26年3月完了。 26年4月、マップ作成業務発注。27年3月完了。 27年4月、マップ作成業務発注。28年3月完了。
																		H24				0	
																		H25	1,793		1,793	0	
																		H26	316	316	316	316	
																		H27			316	▲ 316	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																		2,109	316	2,425	0		
147		D	-	1	-	13	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	平沼ノ内豊間四倉線	県	県	直接	完了	1,249,000	H25	~	H30	H23				0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年3月、橋梁詳細設計。26年3月、用地交渉実施。 26年11月、橋梁下部工事発注済。 28年3月、橋梁下部工事実施。上部工事発注手続き。 29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。
																		H24				0	
																		H25	464,000		199,692	264,308	
																		H26	431,200		655,176	▲ 223,976	
																		H27	104,000		132,525	▲ 28,525	
																		H28	0		0	0	
																		H29			0	0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																		999,200	0	987,393	11,807		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
	★	F	-	4	-	1	-							1	H24							~	R2																			
150	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	いわき市	県	県	直接	完了	258,280	H24	~	R2	H23			0																				
																			H24			0																				
																			H25	329,271		2,154	327,117	25年8月 海岸避難誘導階段設計委託																		
																			H26			21,796	▲ 21,796	26年12月 まちづくり計画策定業務																		
																			H27			137,438	▲ 137,438	27年9月 海岸避難誘導階段整備 外																		
																			H28			5,789	▲ 5,789	28年4月 住宅復興マッチングサポート																		
																			H29			5,789	▲ 5,789	29年4月 住宅復興マッチングサポート																		
																			H30			4,968	▲ 4,968	30年4月 住宅復興マッチングサポート																		
																			R1		▲ 122,647	0	▲ 122,647																			
																			R2				0																			
																			R3				0																			
																			累計	329,271	▲ 122,647	177,934	28,690																			
																			153	D	-	4	-	16	-	3	災害公営住宅整備事業(平白白土)	平白白土	市	市	直接	完了	1,720,091	H25	~	H27	H23			0		
																																					H24			0		
H25	863,541		188,206	675,335	25年8月、不動産鑑定業務発注。25年9月終了。 25年8月、敷地造成測量調査設計業務発注。26年3月終了。 25年9月、新築工事地質調査業務発注。26年2月終了。 25年9月、新築工事設計業務発注。26年3月終了。 26年1月、造成工事発注。26年8月終了。 26年5月、新築工事監理委託発注。27年11月終了。 26年7月、造成工事変更契約。26年8月終了。 26年5月、新築杭打工事発注。26年10月終了。 26年6月、新築工事発注。27年10月終了。 26年6月、電気設備工事発注。27年10月終了。 26年6月、給排水衛生設備工事発注。27年10月終了。 26年6月、ガス設備工事発注。27年10月終了。 27年6月、新築給湯器設置工事発注。27年10月終了。 27年7月、第二次造成工事発注。27年9月終了。 27年9月、新築電気設備工事変更契約。27年10月終了。																																					
H26	448,696		1,155,706	▲ 707,010																																						
H27	192,842		22,143	170,699																																						
H28			0	0																																						
H29			0	0																																						
H30			0	0																																						
R1			0	0																																						
R2			0	0																																						
R3			0	0																																						
累計	1,505,079	0	1,366,055	139,024																																						
154	◆	D	-	4	-	5	-	3	災害公営住宅管理・入居システム整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	6,536	H25	~	H25																			H23			0		
																																					H24			0		
																			H25	5,228		5,227	1	25年9月、整備業務委託。25年12月完了。																		
																			H26			0	0																			
																			H27			0	0																			
																			H28			0	0																			
																			H29			0	0																			
																			H30			0	0																			
																			R1			0	0																			
																			R2			0	0																			
																			R3			0	0																			
																			累計	5,228	0	5,227	1																			
																			155	◆	D	-	4	-	12	-	1	災害公営住宅給配水管整備事業(勿来四沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了	3,150	H26	~	H26	H23			0	
																																						H24			0	
H25	2,520		0	2,520	H26に繰越して実施。																																					
H26			259	▲ 259	26年10月、水道整備負担金																																					
H27			0	0																																						
H28			0	0																																						
H29			0	0																																						
H30			0	0																																						
R1			0	0																																						
R2			0	0																																						
R3			0	0																																						
累計	2,520	0	259	2,261																																						

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	17	-	13								-	H25							~	H26
156	◆	D	-	17	-	13	-	埋蔵文化財本 発掘調査事業 (薄磯)	平薄磯	市	市	直接	完了	41,715	H25	~	H26	H23				0	
																		H24				0	
																		H25	33,372		30,754	2,618	25年9月、発掘調査業務発注。27年3月終了。
																		H26			▲ 9,100	9,100	27年3月、発掘調査業務終了。
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計	33,372	0	21,654	11,718																			
157	D	-	20	-	3	-	被災地におけ る復興まちづ くり総合支援 事業(田之網 地区)	田之網	市	市	直接	完了	131,020	H25	~	H29	H23				0		
																	H24				0		
																	H25	31,753		6,723	25,030	25年12月、田之網1号線測量調査設計発注。26年7月終了。 25年12月、避難路(久之浜町)測量設計発注。26年7月終了。	
																	H26	66,511		17,341	49,170	26年7月、田之網1号線測量調査設計変更契約。27年3月終了 27年3月、避難路整備工事発注。27年9月終了。	
																	H27			12,085	▲ 12,085	27年4月、避難路(三嶋神社)整備工事繰越。28年5月終了予定。 28年2月、田之網1号線用地取得開始。	
																	H28			53,894	▲ 53,894	28年9月、田之網1号線避難路整備工事発注。29年6月終了予定。 29年6月、田之網1号線避難路整備工事終了。	
																	H29				0		
																	H30				0		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
累計	98,264	0	90,043	8,221																			
158	D	-	20	-	4	-	被災地におけ る復興まちづ くり総合支援 事業(四倉地 区)	四倉	市	市	直接	完了	97,410	H25	~	H28	H23				0		
																	H24				0		
																	H25	23,235		0	23,235	26年度に繰越して実施。	
																	H26	41,961		7,533	34,428	26年6月、避難路(駅前・海岸線)測量設計委託発注。27年3月終了。 26年6月、避難路(前原・横川線)測量設計委託発注。26年11月終了。 26年6月、避難路(上仁井田・戸田線)測量設計委託発注。26年11月終了。	
																	H27		7,861	43,823	▲ 35,962	27年8月、前原・横川線避難路整備工事発注。28年1月終了。 27年8月、上仁井田・戸田線避難路整備工事発注。28年3月終了。 27年12月、前原・横川線避難路整備工事(その3)発注。28年3月終了。	
																	H28			0	0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
累計	65,196	7,861	51,356	21,701																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
159	D	-	20	-	5	被災地における復興まちづくり総合支援事業(永崎地区)	永崎地区	市	市	直接	完了	72,515	H25	~	H28	H23				0	25年12月、避難路(永崎)測量設計発注。26年4月終了。 25年12月、宮田・川畑線避難路整備測量設計。26年5月終了。 25年12月、永崎小避難路測量設計。26年3月終了。 25年12月、川畑6号線避難路測量設計。26年3月終了。 26年3月、不動産鑑定評価。26年3月終了。 26年9月、避難路(永崎)詳細設計委託(その2)発注。26年11月終了。 27年3月、避難路(江名中学校北・西)整備工事発注。27年9月終了。 27年1月、用地取得開始 27年4月、避難路(江名中学校北・西)整備工事繰越。27年11月終了。 27年7月、永崎小学校避難路整備工事発注。28年2月終了。 27年9月、宮田・川畑線避難路整備工事発注。28年2月終了。
																H24				0	
																H25	16,884		7,417	9,467	
																H26	34,203		17,611	16,592	
																H27		3,299	11,854	▲ 8,559	
																H28			14,350	▲ 14,350	
																H29			0	0	
																H30			0	0	
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
累計	51,087	3,299	51,232	3,154																	
160	D	-	20	-	6	被災地における復興まちづくり総合支援事業(下神白地区)	小名浜 下神白	市	市	直接	完了	14,451	H25	~	H27	H23				0	26年1月、測量設計業務発注。26年5月終了。 27年3月、避難路(小名浜高校)整備工事発注。27年10月終了。 27年4月、避難路(小名浜高校)整備工事繰越。27年10月終了。
																H24				0	
																H25	1,545		931	614	
																H26	9,292		6,091	3,201	
																H27			1,268	▲ 1,268	
																H28			0	0	
																H29			0	0	
																H30			0	0	
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
累計	10,837	0	8,290	2,547																	
161	D	-	20	-	7	被災地における復興まちづくり総合支援事業(関田地区)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	45,405	H25	~	H29	H23				0	25年11月、窪田・関田避難路測量設計業務発注。26年7月終了。 26年3月、飯ノ辺前・南町線外1線避難路測量設計業務発注。26年3月終了。 26年12月、勿来町九面九浦町地内避難路整備工事発注。27年3月終了。 H28年度に実施。 28年度、飯ノ辺前・南町線用地取得開始。 29年1月、窪田・関田線避難路整備工事発注。29年3月終了予定。 30年3月、窪田・関田線避難路整備工事終了。
																H24				0	
																H25	10,699		5,143	5,556	
																H26	14,588		924	13,664	
																H27		1,173	0	1,173	
																H28		7,593	6,764	829	
																H29			19,079	▲ 19,079	
																H30			0	0	
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
累計	25,287	8,766	31,910	2,143																	
162	◆	D	-	-	2	耐震性貯水槽整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	449,600	H25	~	H27	H23				0	H25年10月、測量設計業務発注。H26年3月終了。 26年9月設置工事(小名浜第三)発注。27年9月終了。 26年11月設置工事(走熊公園)発注。27年7月終了。 28年9月設置工事(玉蔵公園、桜ヶ丘公園)発注。27年3月終了。 27年7月、走熊公園終了。
																H24				0	
																H25	19,200		17,180	2,020	
																H26	340,480		328,098	12,382	
																H27			0	0	
																H28			0	0	
																H29			0	0	
																H30			0	0	
																R1			0	0	
																R2			0	0	
																R3			0	0	
累計	359,680	0	345,278	14,402																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	20	-	2							-	4	H25	~							H26	
163	◆	D	-	20	-	2	-	4	応急給水施設 整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	18,500	H25	~	H26	H23				0	25年8月、工事発注。26年3月、工事完了。 26年9月、工事発注。27年1月、工事完了。
																			H24				0	
																			H25	7,600		7,560	40	
																			H26	7,200		1,555	5,645	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	14,800	0	9,115	5,685	
																			164	◆	D	-	20	
H24				0																				
H25	1,177		1,008	169																				
H26	33,696		32,422	1,274																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	34,873	0	33,430	1,443																				
165	◆	D	-	20	-	2	-	6	防災備蓄倉庫 整備事業	いわき市	市	市	直接	完了	126,280	H25	~	H26						H23
																			H24				0	
																			H25	101,024		79,066	21,958	
																			H26			14,411	▲ 14,411	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	101,024	0	93,477	7,547	
																			170	◆	D	-	4	-
H24				0																				
H25	7,920		0	7,920																				
H26	7,920		6,429	1,491																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	15,840	0	6,429	9,411																				
171	◆	D	-	4	-	9	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	36,600	H25	~	H25						
																			H24				0	
																			H25	29,280		20,171	9,109	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	29,280	0	20,171	9,109	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
172	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(勿来関田)	勿来地区 関田	市	市	直接	完了	43,200	H26	~	H26	H23				0	H26に繰越して実施。 26年12月変更契約。26年12月終了。
																			H24				0	
																			H25	17,280		0	17,280	
																			H26	17,280		12,790	4,490	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	34,560	0	12,790	21,770	
																			173	D	-	5	-	
H24				0																				
H25	861		1,039	▲ 178																				
H26	405,838		313,016	92,822																				
H27	515,879		761,346	▲ 245,467																				
H28	760,342	1,626,191	1,067,955	1,318,578																				
H29		1,078,436	1,038,530	39,906																				
H30		458,703	978,192	▲ 519,489																				
R1		327,068	692,446	▲ 365,378																				
R2			285,496	▲ 285,496																				
R3																								
累計	1,682,920	3,490,398	5,138,020	35,298																				
174	D	-	6	-	1	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	市内全域	市	市	直接	完了	883,066	H25	~	R2	H23						
																		H24				0		
																		H25	188		113	75		
																		H26	79,227		33,287	45,940		
																		H27	98,296		90,810	7,486		
																		H28	73,302	134,587	129,540	78,349		
																		H29		124,283	115,802	8,481		
																		H30		70,540	107,322	▲ 36,782		
																		R1		81,873	93,641	▲ 11,768		
																		R2			84,325	▲ 84,325		
																		R3						
																		累計	251,013	411,283	654,840	7,456		
																		175	D	-	11	-	1	-
H24				0																				
H25	150,000		150,000	0																				
H26	739,980		739,980	0																				
H27	540,505		540,505	0																				
H28			0	0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	1,430,485	0	1,430,485	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
176	D	-	20	-	8	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(久之浜)	久之浜地区 久之浜	市	市	直接	完了	6,009	H25	~	H27	H23				0	H26に繰越して実施。 26年6月、避難路(沢目・西町京線)測量設計委託発注。27年3月終了。 H27に繰越して実施。 27年11月、沢目・西町京線避難路整備工事発注。28年3月終了。
																	H24				0	
																	H25	2,703			2,703	
																	H26	1,416		1,296	120	
																	H27		387	2,791	▲ 2,404	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	4,119	387	4,087	419	
																	177	D	-	20	-	
H24				0																		
H25	5,781		1,984	3,797																		
H26	4,215		7,452	▲ 3,237																		
H27			517	▲ 517																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	9,996	0	9,953	43																		
178	D	-	20	-	10	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(小浜)	勿来地区 小浜	市	市	直接	完了	161,844	H25	~	H29						H23
																	H24				0	
																	H25	6,627		0	6,627	
																	H26	106,344		15,574	90,770	
																	H27			96,700	▲ 96,700	
																	H28		8,410	7,387	1,023	
																	H29			1,710	▲ 1,710	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	112,971	8,410	121,371	10	
																	179	D	-	20	-	11
H24				0																		
H25	719		614	105																		
H26	4,644		0	4,644																		
H27		2,029	4,990	▲ 2,961																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	5,363	2,029	5,604	1,788																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
180	D	-	20	-	12	-	被災地における復興まちづくり総合支援事業(錦)	勿来地区 錦町	市	市	直接	完了	13,571	H25	~	H27	H23				0	26年2月、詳細設計業務発注。26年6月終了。 H27に繰越して実施。 27年11月、関田・大島線外1線避難路整備工事発注。28年3月終了。
																	H24				0	
																	H25	4,917		2,349	2,568	
																	H26	4,117		0	4,117	
																	H27		1,144	6,342	▲ 5,198	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	9,034	1,144	8,691	1,487																		
181	D	-	4	-	17	-	災害公営住宅整備事業(内郷)	内郷	市	市	直接	完了	2,274,154	H26	~	H27	H23				0	26年5月、改修工事調査設計委託発注。27年2月終了。 27年1月、改修工事監理委託発注。28年3月終了。 27年3月、改修工事発注。28年3月終了。 27年3月、昇降機設備改修工事発注。28年3月終了。 27年1月、電気設備改修工事(第一、第二工区)発注。28年3月終了。 27年3月、給排水衛生設備改修工事(第一、第二工区)発注。28年3月終了。 27年2月、給湯器改修工事発注。28年3月終了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	1,173,378		1,540,134	▲ 366,756	
																	H27	816,505		333,982	482,523	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	1,989,883	0	1,874,116	115,767																		
182	◆	D	-	4	-	8	災害公営住宅駐車場整備事業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	完了	28,500	H26	~	H27	H23				0	26年6月、新築工事発注。27年8月終了。 27年6月、新築工事変更契約。27年8月終了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	11,400		10,819	581	
																	H27	11,400		71	11,329	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	22,800	0	10,890	11,910																		
183	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅駐車場整備事業(勿来四沢)	勿来地区 四沢	市	市	直接	完了	12,000	H26	~	H27	H23				0	26年6月、新築工事(第二工区)発注。27年11月終了。 新築工事、27年12月終了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	4,800		1,842	2,958	
																	H27	4,800		0	4,800	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	9,600	0	1,842	7,758																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																							
184	◆	D	-	4	-	15	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(常盤湯本)	常盤地区	市	市	直接	完了	38,400	H26	~	H27	H23				0	26年6月、新築工事発注。28年1月終了。 27年9月、新築工事変更契約。27年12月終了。																				
																			H24				0																					
																			H25				0																					
																			H26	15,360		16,694	▲ 1,334																					
																			H27	15,360		184	15,176																					
																			H28				0																					
																			H29				0																					
																			H30				0																					
																			R1				0																					
																			R2				0																					
																			R3				0																					
																			累計	30,720	0	16,878	13,842																					
																			185	◆	D	-	4		-	16	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(平北白土)	平地区北 白土	市	市	直接	完了	28,800	H26	~	H27	H23				0	26年6月、新築工事発注。27年10月終了。 新築工事、27年10月終了
																																							H24				0	
H25				0																																								
H26	11,520		10,611	909																																								
H27	11,520		0	11,520																																								
H28				0																																								
H29				0																																								
H30				0																																								
R1				0																																								
R2				0																																								
R3				0																																								
累計	23,040	0	10,611	12,429																																								
186	◆	D	-	17	-	7	-	2	消防水利整備 事業(小名浜)	小名浜港 背後地	市	市	直接	完了	25,966	H26	~	H27						H23																		0	26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。 28年2月事業完了。	
																								H24																		0		
																			H25				0																					
																			H26	9,412		2,948	6,464																					
																			H27	11,360		14,369	▲ 3,009																					
																			H28				0																					
																			H29				0																					
																			H30				0																					
																			R1				0																					
																			R2				0																					
																			R3				0																					
																			累計	20,772	0	17,317	3,455																					
																			187	◆	D	-	17	-	12	-	3	消防水利整備 事業(久之浜)	久之浜地 区	市	市	直接	完了	134,462	H26	~	H29	H23				0		26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。 26年11月、解体撤去測量調査設計委託発注。27年1月終了。 27年6月、測量調査設計委託発注。27年9月終了。 27年11月、新設工事発注。28年3月終了。 29年3月、消火栓設置、撤去完了。 29年4月、建設資材等価格特別調査委託発注。29年6月終了。 29年10月、新設工事発注。30年3月終了。 30年2月、消火栓設置完了。 30年3月事業完了。
																																						H24				0		
H25				0																																								
H26	45,926		3,994	41,932																																								
H27	61,643		23,647	37,996																																								
H28			3,965	▲ 3,965																																								
H29			10,051	▲ 10,051																																								
H30				0																																								
R1				0																																								
R2				0																																								
R3				0																																								
累計	107,569	0	41,657	65,912																																								

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
188	◆	D	-	-	17	-	13	-	2	消防水利整備 事業(薄磯)	平薄磯地 区	市	市	直接	完了	95,340	H26	~	H29	H23			0		
																				H24			0		
																				H25			0		
																				H26	23,606		9,426	14,180	26年10月整備事業(撤去)委託発注。27年3月終了。
																				H27	52,665	▲ 5,997		58,662	26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。
																				H28		13,744		▲ 13,744	28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了。
																				H29			19,282	▲ 19,282	28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了。 29年12月、消火栓設置完了。30年3月事業完了。
																				H30			0		
																				R1			0		
																				R2			0		
																				R3			0		
																				累計	76,271	0	36,455	39,816	
																				189	◆	D	-	-	17
H24			0																						
H25			0																						
H26	51,395		14,424	36,971	26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。																				
H27	73,547	▲ 6,274		79,821	26年10月整備事業(撤去)委託発注。28年3月終了。																				
H28		13,331		▲ 13,331	28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了予定。																				
H29			30,826	▲ 30,826	28年4月整備事業(設置)委託発注。30年3月終了。 30年3月、消火栓設置完了。30年3月事業完了。																				
H30			0																						
R1			0																						
R2			0																						
R3			0																						
累計	124,942	0	52,307	72,635																					
190	◆	D	-	-	17	-	15	-	1	消防水利整備 事業(小浜)	小浜地区	市	市	直接	完了	40,444	H27	~	H29						
																				H24			0		
																				H25			0		
																				H26	5,657		0	5,657	H27に繰越して実施。
																				H27	26,697		930	25,767	27年10月、測量調査設計委託発注。28年2月終了。
																				H28			17,647	▲ 17,647	28年7月、新設工事発注。29年3月終了。
																				H29			544	▲ 544	30年3月、消火栓設置完了。30年3月事業完了。
																				H30			0		
																				R1			0		
																				R2			0		
																				R3			0		
																				累計	32,354	0	19,121	13,233	
																				191	◆	D	-	-	17
H24			0																						
H25			0																						
H26	16,188		5,384	10,804	26年10月測量調査設計委託発注。27年2月終了。																				
H27	46,824		8,424	38,400	27年2月、解体撤去工事発注。27年3月終了。																				
H28			20,346	▲ 20,346	27年5月、新設工事発注。27年11月終了。																				
H29			0																						
H30			0																						
R1			0																						
R2			0																						
R3			0																						
累計	63,012	0	34,154	28,858																					
192	◆	D	-	-	20	-	2	-	7	防災行政無線 整備事業	沿岸部全 域	市	市	直接	完了	214,330	H26	~	H26						
																				H24			0		
																				H25			0		
																				H26	171,464		165,218	6,246	26年6月関連設備整備工事等発注。27年2月完了。
																				H27			0		
																				H28			0		
																				H29			0		
																				H30			0		
																				R1			0		
																				R2			0		
																				R3			0		
																				累計	171,464	0	165,218	6,246	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
193	◆	D	-	20	2	8	移動系防災行政無線整備事業	沿岸部全域	市	市	直接	完了	459,729	H26	~	H27	H23				0	26年9月工事管理委託発注。27年12月完了。 27年2月鉄塔整備工事発注。27年9月完了。 27年9月鉄塔整備工事変更増。27年12月完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	384,484		325,947	58,537	
																	H27			2,271	▲ 2,271	
																	H28				0	
																	H29		▲ 16,701		▲ 16,701	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																384,484	▲ 16,701	328,218	39,565			
194	◆	D	-	20	2	9	津波情報収集・配信システム整備事業	沿岸部全域	市	市	直接	完了	27,175	H26	~	H26	H23				0	26年5月システム構築業務委託発注。26年12月完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	21,740		21,600	140	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																21,740	0	21,600	140			
195		D	-	20	-	13	被災地における復興まちづくり総合支援事業(江名)	小名浜地区江名	市	市	直接	廃止	15,532	H26	~	H28	H23				0	H27に繰越して実施。 H28年度に実施。 電柱移設先民地の権利者の理解が得られず事業実施を断念。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	11,649		0	11,649	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																11,649	0	0	11,649			
196		D	-	20	-	14	被災地における復興まちづくり総合支援事業(佐糠)	佐糠地区	市	市	直接	完了	40,167	H26	~	H27	H23				0	27年1月、佐糠12号線外2線避難路整備測量設計委託発注。27年3月終了。 27年10月、佐糠町12号線外2線避難路整備工事発注。28年3月終了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	24,729		2,916	21,813	
																	H27		5,396	23,221	▲ 17,825	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																24,729	5,396	26,137	3,988			
197	◆	D	-	23	-	1	消防水利整備事業(末続)	末続地区	市	市	直接	完了	20,122	H26	~	H28	H23				0	26年10月、測量調査設計委託発注。27年2月終了。 27年2月、建設資材等価格特別調査委託発注。27年3月終了。 27年5月、新設工事発注。27年12月終了。 27年2月、建設資材等価格特別調査委託発注。28年3月終了。 29年3月、事業完了。
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	6,086		1,616	4,470	
																	H27	10,011		7,204	2,807	
																	H28			774	▲ 774	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計																16,097	0	9,594	6,503			

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
198	◆	D	-	4	-	7	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小名浜)	小名浜地 区	市	市	直接	完了	68,250	H27	~	H27	H23				0		
																			H24				0		
																			H25				0		
																			H26	27,300		0	27,300	27年度に繰越して実施。	
																			H27	27,300		41,230	▲ 13,930	27年6月、新築工事変更契約。27年9月終了。	
																			H28				0		
																			H29				0		
																			H30				0		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			累計	54,600		0	41,230	13,370	
																			200	◆	D	-	4	-	17
H24				0																					
H25				0																					
H26	24,276		37,226	▲ 12,950	27年1月、電気設備工事発注(第一区)。28年3月終了。 27年3月、改修工事発注。28年3月終了。																				
H27	24,276		▲ 867	25,143	27年11月、電気設備改修工事変更契約。28年3月終了。 27年12月、改修工事変更契約。28年3月終了。																				
H28				0																					
H29				0																					
H30				0																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
累計	48,552		0	36,359	12,193																				
201	◆	D	-	4	-	17	-	2	災害公営住宅 移転促進事業 (内郷)	内郷地区	市	市	直接	完了	9,856	H26	~	H27							
																			H24				0		
																			H25				0		
																			H26	7,884		4,933	2,951	27年1月、引越業務委託発注。27年3月終了。 27年度に繰越して実施。	
																			H27			1,465	▲ 1,465	27年8月、引越業務委託発注(その2)。27年9月終了。	
																			H28				0		
																			H29				0		
																			H30				0		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			累計	7,884		0	6,398	1,486	
																			202	◆	D	-	15	-	2
H24				0																					
H25				0																					
H26				0																					
H27	213,365		207,081	6,284	27年6月、津波避難立体歩行者通路建築・整備工事発注。29年3月終了予定。 事業完了																				
H28			0	0																					
H29				0																					
H30				0																					
R1				0																					
R2				0																					
R3				0																					
累計	213,365		0	207,081	6,284																				
203	◆	D	-	22	-	1	-	1	豊間地区津波 防災公園案内 板整備事業	豊間地区	市	市	直接	完了	15,513	H27	~	H30							
																			H24				0		
																			H25				0		
																			H26				0		
																			H27	12,410		0	12,410	27年度交付額分:28年度変更契約予定 ▲ 12,410 28年6月契約(D-22-1公園整備事業業務変更契約と合算)	
																			H28			12,410	0	0 30年3月公園整備事業業務変更契約(期間延長)	
																			H29			0	0	0 31年3月公園整備事業業務変更契約(減額)。平成31年3月終了。	
																			H30			▲ 2,834	2,834		
																			R1				0		
																			R2				0		
																			R3				0		
																			累計	12,410		0	9,576	2,834	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
204	◆	D	-	14	-	2	造成宅地滑動 崩落対策施設 用地取得事業	常磐地区 (泉)もえ ぎ台	市	市	直接	完了	4,425	H27	~	H27	3,540	0	2,803	737	27年12月、土地売買に係る契約締結。28年1月に登記完了。
														H23		0					
														H24		0					
														H25		0					
														H26		0					
														H28		0					
														H29		0					
														H30		0					
														R1		0					
														R2		0					
														R3		0					
累計																3,540	0	2,803	737		
205	D	-	1	-	9	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県	県	直接	完了	484,293	H24	~	H27	265,021	0	302,553	▲ 194,053	30年3月 用地補償、電線共同溝・改良工実施
														H23		0					
														H24		0					
														H25		0					
														H26		0					
														H28		0					
														H29		108,500					
														H30		70,956					
														R1		0					
														R2		0					
														R3		0					
累計																265,021	108,500	373,509	12	▲ 70,956	30年11月完了
206	D	-	1	-	10	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平豊間 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	242,200	H24	~	H27	187,705	0	168,268	▲ 168,268	29年3月、道路改良工実施。 30年3月完了
														H23		0					
														H24		0					
														H25		0					
														H26		0					
														H28		0					
														H29		775					
														H30		168,268					
														R1		0					
														R2		0					
														R3		0					
累計																187,705	0	169,043	18,662		
208	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	市内全域	市	市	直接	完了	1,190,623	H30	~	R2	0	992,184	962,410	29,774	上記計16団地にて入居中
														H23		0					
														H24		0					
														H25		0					
														H26		0					
														H27		0					
														H28		0					
														H29		1,407					
														H30		301,105					
														R1		689,672					
														R2		299,887					
R3	295,450																				
累計																0	992,184	962,410	29,774	▲ 665,742	上記計16団地にて入居中
209	◆	D	-	20	-	2	津波避難時の 自動車避難対 策推進事業	沿岸部全 域	市	市	直接	完了	56,781	H30	~	R2	0	0	16,792	▲ 16,792	R3年3月完了
														H23		0					
														H24		0					
														H25		0					
														H26		0					
														H27		0					
														H28		0					
														H29		0					
														H30		16,701					
														R1		28,723					
														R2		16,416					
R3	12,307																				
累計																0	45,424	33,208	12,216		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
210	◆	D	-	4	-	14	-	1			直接	完了	16,939	H24	~	H26				0	
														H23					0		
														H24					0		
														H25				13,551	▲ 13,551		
														H26					0		
														H27					0		
														H28					0		
														H29					0		
														H30			13,551		13,551	No130から、効果促進No233に移行	
														R1					0		
														R2					0		
														R3					0		
														累計			0	13,551	13,551	0	
211	◆	D	-	4	-	1	-	3		直接	完了		H24	~	H27				0		
													H23					0			
													H24				391	▲ 391			
													H25			62,835	40,580	22,255			
													H26				21,569	▲ 21,569			
													H27				295	▲ 295			
													H28					0			
													H29					0			
													H30					0			
													R1					0			
													R2					0			
													R3					0			
													累計			0	62,835	62,835	0		
212	◆	D	-	4	-	2	-	3		直接	完了		H24	~	H26				0		
													H23					0			
													H24				18,783	▲ 18,783			
													H25			73,649	38,724	34,925			
													H26				16,142	▲ 16,142			
													H27					0			
													H28					0			
													H29					0			
													H30					0			
													R1					0			
													R2					0			
													R3					0			
													累計			0	73,649	73,649	0		
213	◆	D	-	4	-	3	-	3		直接	完了		H24	~	H25				0		
													H23					0			
													H24				5,126	▲ 5,126			
													H25			18,460	13,334	5,126			
													H26					0			
													H27					0			
													H28					0			
													H29					0			
													H30					0			
													R1					0			
													R2					0			
													R3					0			
													累計			0	18,460	18,460	0		
214	◆	D	-	4	-	4	-	3		直接	完了		H24	~	H26				0		
													H23					0			
													H24				13,906	▲ 13,906			
													H25			52,083	30,405	21,678			
													H26				7,772	▲ 7,772			
													H27					0			
													H28					0			
													H29					0			
													H30					0			
													R1					0			
													R2					0			
													R3					0			
													累計			0	52,083	52,083	0		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																													
215	◆	D	-	4	-	5	-	4		直接	完了		H23	~	H26	H23				0	災害公営住宅 整備事業(効果 促進事業) (平豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了		H23	~	H26	H23				0	災害公営住宅 整備事業(効果 促進事業) (平豊間)	平地区豊 間	市	市	直接	完了		H23	~	H26	H24		20,264	▲ 20,264
																H25	184,019	70,699	113,320																														
																H26		93,056	▲ 93,056																														
																H27			0																														
																H28			0																														
																H29			0																														
																H30			0																														
																R1			0																														
																R2			0																														
																R3			0																														
																累計	0	184,019	184,019	0																													
																H23			0																														
																H24			2,674	▲ 2,674																													
H25			100,800	▲ 100,800																																													
H26			76,447	▲ 76,447																																													
H27	253,898	73,977	179,921																																														
H28			0																																														
H29			0																																														
H30			0																																														
R1			0																																														
R2			0																																														
R3			0																																														
累計	0	253,898	253,898	0																																													
H23			0																																														
H24			12	▲ 12																																													
H25			6,178	▲ 6,178																																													
H26			5,796	▲ 5,796																																													
H27	12,064	78	11,986																																														
H28			0																																														
H29			0																																														
H30			0																																														
R1			0																																														
R2			0																																														
R3			0																																														
累計	0	12,064	12,064	0																																													
H23			0																																														
H24			0																																														
H25			17,203	▲ 17,203																																													
H26			82,563	▲ 82,563																																													
H27	175,063	75,297	99,766																																														
H28			0																																														
H29			0																																														
H30			0																																														
R1			0																																														
R2			0																																														
R3			0																																														
累計	0	175,063	175,063	0																																													

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
										H23	722,641	0	158,063	564,578		
										H24	19,934,452	0	5,233,843	14,700,609		
										H25	28,698,539	0	32,664,457	▲ 3,965,918		
										H26	24,618,407	0	20,196,293	4,422,114		
										H27	20,336,103	0	10,605,419	9,730,684		
										H28	833,644	0	7,860,059	▲ 7,026,415		
										H29	0	0	2,875,516	▲ 2,875,516		
										H30	0	0	▲ 120,024	120,024		
										R1	0	0	1,598,733	▲ 1,598,733		
										R2	0	0	1,706,406	▲ 1,706,406		
										R3	0	0	140,544	▲ 140,544		
										118,008,548	市町村交付分 計	95,143,786	0	82,919,309		12,224,477
										H23	160,000	0	0	160,000		
										H24	5,232,397	0	1,078,244	4,154,153		
										H25	10,027,101	0	7,673,840	2,353,261		
										H26	4,989,642	0	4,546,211	443,431		
										H27	6,038,070	0	3,741,142	2,296,928		
										H28	0	▲ 364,556	2,583,683	▲ 2,948,239		
										H29	0	108,500	1,701,603	▲ 1,593,103		
										H30	0	▲ 88,070	1,278,957	▲ 1,367,027		
										R1	0	▲ 128,847	66,310	▲ 195,157		
										R2	0	0	2,055	▲ 2,055		
										R3	0	0	0	0		
										34,567,307	都道府県交付分 計	26,447,210	▲ 472,973	22,672,045		
										H23	882,641	0	158,063	724,578		
										H24	25,166,849	0	6,312,087	18,854,762		
										H25	38,725,640	0	40,338,297	▲ 1,612,657		
										H26	29,608,049	0	24,742,504	4,865,545		
										H27	26,374,173	0	14,346,561	12,027,612		
										H28	833,644	▲ 364,556	10,443,742	▲ 9,974,654		
										H29	0	108,500	4,577,119	▲ 4,468,619		
										H30	0	▲ 88,070	1,158,933	▲ 1,247,003		
										R1	0	▲ 128,847	1,665,043	▲ 1,793,890		
										R2	0	0	1,708,461	▲ 1,708,461		
										R3	0	0	140,544	▲ 140,544		
										152,575,855	合計	121,590,996	▲ 472,973	105,591,354	15,526,669	

(様式2E)

いわき市

復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																							
127	E	-	1	-	1	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	市全域	市	市	直接	完了	404.825	H24 ~ R2	H23				0	24年12月、事業開始。24年補助実績12件(新築・建替)。																							
														H24	42,252		3,580	38,672																								
														H25	132,391		58,062	74,329	25年度 補助実績195件(新築・建替)。																							
														H26	0		45,005	▲ 45,005	26年度 補助実績156件(新築・建替)。																							
														H27	26,980		28,574	▲ 1,594	27年度 補助実績95件(新設・建替)。																							
														H28	0		23,763	▲ 23,763	28年度 補助実績81件(新設・建替)。																							
														H29	45,634		33,730	11,904	29年度 補助実績116件(新設・建替)。																							
														H30	16,648		29,453	▲ 12,805	30年度 補助実績98件(新設・建替)。																							
														R1	22,270		22,677	▲ 407	31年度 補助実績77件(新設・建替)。																							
														R2	17,441		7,659	9,782	R2年度 補助実績26件(新設・建替)。																							
														R3	0		0	0																								
														累計	303,616	0	252,503	51,113																								
																												市町村交付分					各年度別合計									
																												H23	0	0	0	0										
																												H24	42,252	0	3,580	38,672										
																												H25	132,391	0	58,062	74,329										
																												H26	0	0	45,005	▲ 45,005										
														H27	26,980	0	28,574	▲ 1,594																								
														H28	0	0	23,763	▲ 23,763																								
														H29	45,634	0	33,730	11,904																								
														H30	16,648	0	29,453	▲ 12,805																								
														R1	22,270	0	22,677	▲ 407																								
														R2	17,441	0	7,659	9,782																								
														R3	0	0	0	0																								
														404.825	市町村交付分 計	303.616	0	252.503	51.113																							
														都道府県交付分					各年度別合計																							
														H23	0	0	0	0																								
														H24	0	0	0	0																								
														H25	0	0	0	0																								
														H26	0	0	0	0																								
														H27	0	0	0	0																								
														H28	0	0	0	0																								
														H29	0	0	0	0																								
														H30	0	0	0	0																								
														R1	0	0	0	0																								
														R2	0	0	0	0																								
														R3	0	0	0	0																								
														0	都道府県交付分 計	0	0	0	0																							
														市町村都道府県計					各年度別合計																							
														H23	0	0	0	0																								
														H24	42,252	0	3,580	38,672																								
														H25	132,391	0	58,062	74,329																								
														H26	0	0	45,005	▲ 45,005																								
														H27	26,980	0	28,574	▲ 1,594																								
														H28	0	0	23,763	▲ 23,763																								
														H29	45,634	0	33,730	11,904																								
														H30	16,648	0	29,453	▲ 12,805																								
														R1	22,270	0	22,677	▲ 407																								
														R2	17,441	0	7,659	9,782																								
														R3	0	0	0	0																								
														404.825	合計	303.616	0	252.503	51.113																							