

2 総務部所管施設

分野	被害率	総施設数	被害箇所	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																											
							H23			H24	H25	H26～																						
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																
庁舎	100%	1	1	本庁舎	<b>【被害の概要等】</b> ○本棟：8階行政資料室窓ガラス破損、天井崩落 ○市民棟：市民課及び市民ロビー床陥没 ○議会棟：傍聴者席エキスパンションジョイント破損	稼働状況	●1階市民課等を除き稼働 ●市民課等機能をアリオス移転(～10/14) ・市民課(4/18～) ・国保年金課(後期高齢者医療除く)(4/25～) ・国保年金課(後期高齢者医療)(5/9～) ・市民協働課(5/2～) ・市民生活課(5/2～) ・いわき市国際交流協会(5/2～) ●平地域包括支援センター機能を 社会福祉センター3階へ移転(4/14～) ●国保年金課等稼働(10/11～) ・国保年金課 ・市民協働課 ・市民生活課 ・いわき市国際交流協会 ●市民課稼働(10/17～) ●平地域包括支援センター稼働(10/17～) ●8階行政資料室 閉鎖																											
	○庁舎本棟 ○議会棟 ○運転手控室等 ○公用車車庫	復旧状況	●1階市民棟の改修(～9/29) ※耐震工事含む ●議会棟エキスパンションジョイント改修(～6/7) (傍聴者席側) ●本庁-組合棟漏水修繕 ●長寿介護課裏の排水管路破損修繕 ●その他の細かな補修は年度内に対応													●8階行政資料室 庁舎裏(議会棟裏)への移転を含め 検討。 (庁舎の最上階に重い資料等を置くこと の危険性から)																		
					【摘要】	財政措置	●4月補正(1階市民棟改修) ●既定予算(その他の改修等)																											
						総事業費	160 百万円													総事業費	-	総事業費	0	総事業費	0									
庁舎	100%	1	1	東分庁舎	<b>【被害の概要等】</b> ○庁舎周辺地盤沈下 ○建物被害なし	稼働状況	●稼働中																											
	○東分庁舎	復旧状況	●スロープ等応急復旧工事													●地盤沈下による段差解消等																		
					【摘要】	財政措置	●既定予算(応急復旧工事)													●予算措置予定														
						総事業費	百万円未満													総事業費	-	総事業費	0	総事業費	0									

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																			
							H23												H24	H25	H26~					
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2				3				
支所	100%	1	1	小名浜支所	<b>【被害の概要等】</b> ○東分庁舎内壁崩落のため使用禁止	支所	●稼働中																			
					稼働状況	分庁舎	●稼働中												●小名浜武道館に機能移転(5/23~) ・小名浜地区保健福祉センター ・小名浜地域包括支援センター ・小名浜区画整理事務所 ※社会福祉協議会は小名浜支所1階に機能移転(5/23~)			●仮設庁舎に機能移転(H24年7月頃) ※移転候補地:未定				
					復旧状況	分庁舎	●分庁舎修繕	●被災度調査	●仮設庁舎方針検討	●仮設庁舎設計	●仮設庁舎工事	●分庁舎解体	●分庁舎の本復旧(改築)の検討・対応													
					財政措置	●既定予算(仮設庁舎建設費を除く)												●12月補正予定 ・仮設庁舎建設費								
						総事業費	7百万円(仮設庁舎建設費を除く)												総事業費	-	総事業費	-	総事業費	-		
支所	100%	1	1	勿来支所	<b>【被害の概要等】</b> ○駐車場・外周地盤沈下、液状化、亀裂、破損 ○消防署外階段地盤沈下により傾斜	稼働状況	●稼働中																			
					復旧状況	●庁舎漏水等修繕	●駐車場整備工事												●外倉庫建替							
					●本庁舎南側玄関工事設計	●本庁舎南側復旧工事			●消防署外階段復旧工事設計			●消防署外階段復旧工事														
					財政措置	●既定予算(その他修繕等)												●6月補正 ・駐車場、本庁舎南側玄関、消防外階段等			●予算措置予定					
						総事業費	32百万円												総事業費	-	総事業費	0	総事業費	0		

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																	
							H23												H24	H25	H26~			
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2				3		
支所等	100%	1	1	常磐支所	<b>【被害の概要等】</b> ○1階床隆起、沈下 ○地下温泉ポンプ漏水	稼働状況	●稼働中																	
	○常磐支所					復旧状況													●1階床修繕(応急復旧)	●地下温泉ポンプ室漏水修繕	●庁舎、駐車場段差修繕	●1階床(本復旧)	●壁柱クラック補修(本復旧)	
	【摘要】					財政措置	●既定予算(復旧工事)・床修繕等												●予算措置予定					
総事業費							2 百万円												総事業費	-	総事業費	0	総事業費	0
支所等	100%	1	1	内郷支所	<b>【被害の概要等】</b> ○駐車場・外周地盤沈下、亀裂、破損 ○ガス漏れ	稼働状況	●稼働中																	
	○内郷支所					復旧状況													●敷地内ガス漏れ修繕	●漏水修繕	●蛍光灯修繕	●地盤沈下による段差解消、庁舎内亀裂改修等(仮復旧)	●ブロック塀改修(本復旧)	
	【摘要】					財政措置	●既定予算(復旧工事)・漏水修繕、地盤沈下による段差解消等												●予算措置予定					
総事業費							2 百万円												総事業費	-	総事業費	0	総事業費	0
支所等	100%	1	1	四倉支所	<b>【被害の概要等】</b> ○駐車場・外周地盤沈下、亀裂、破損 ○トイレ配管破損	稼働状況	●稼働中																	
	○四倉支所					復旧状況													●庁舎内トイレ配管補修	●浄化槽修繕	●駐車場亀裂補修	●ブロック塀修繕		
	【摘要】					財政措置	●既定予算(復旧工事)・浄化槽、ブロック塀修繕等																	
総事業費							3 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																				
							H23									H24			H25		H26~						
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24			H25		H26~		
支所	100%	1	1	遠野支所	<b>【被害の概要等】</b> ○2階柱亀裂により、2階一部使用禁止、1階トイレ、宿直室、階段壁、ブロック塀等破損	稼働状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>●稼働中(2階一部(トイレ、給湯室、休憩室)を除く)</li> <li>●2階全部の使用開始(H23年度内予定)</li> </ul>																				
	○遠野支所					復旧状況																					
	【摘要】					財政措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>●既定予算対応(復旧工事)・玄関補修等</li> <li>●6月補正・ブロック塀</li> </ul>																				
総事業費							20 百万円									総事業費 0			総事業費 0		総事業費 0						
支所	100%	1	1	小川支所	<b>【被害の概要等】</b> ○石造倉庫(文書保管庫)一部崩落等	稼働状況	●稼働中																				
	○小川支所					復旧状況																					
	【摘要】					財政措置	●既定予算(復旧工事)・駐車場修繕等																				
総事業費							3 百万円									総事業費 0			総事業費 0		総事業費 0						
支所	100%	1	1	三和支所	<b>【被害の概要等】</b> ○空調ダクト落下	稼働状況	●稼働中																				
	○三和支所					復旧状況	●空調ダクト補修																				
	【摘要】					財政措置	●既定予算(復旧工事)・空調ダクト修繕																				
総事業費							百万円未満									総事業費 0			総事業費 0		総事業費 0						



分野	被害率 含まれる施設	総施設数	被害 箇所 15	小 区 分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																				
							H23												H24	H25	H26~						
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2				3					
ネットワーク	インターネット	-	-	インターネット	<p><b>【被害の概要等】</b>                      ○津波による電柱の倒壊に伴うケーブルの断線（豊間）                      ○地震による電柱の倒壊に伴うケーブルの断線（田人）                      ○地震による電柱の倒壊に伴うケーブルの断線（渡辺）                      ○地震による電柱の倒壊に伴うケーブルの断線（川前）                      ○地震による本庁サーバ室免震装置破損                      ○施設機能移転等に伴うネットワーク機能移設（市民課等）</p>	稼動状況	豊間地区	●3/11 豊間地区停止	●4月～5月 順次、民間回線による応急復旧	●今年中、イントラによる応急復旧予定											●本復旧						
							田人地区	●4/11 田人地区の一部停止 4/21応急復旧																●本復旧			
							渡辺地区	●4/11 渡辺地区の一部停止 4/21応急復旧																	●本復旧		
							川前地区	●4/11 川前地区の一部停止 4/28本復旧																			
							その他	●3/11 民間回線使用施設（幼稚園、保育所、浄化センター等） 3/17 民間回線使用施設復旧																			
							本庁	●4/9 庁舎内ケーブル応急復旧	●～9月末 サーバ移設 庁舎内ケーブル本復旧予定																		
							豊間地区	●4月～5月 順次、通常インフラに載せずに、民間の直通回線で、豊間地区の応急復旧（全地区ループ機能は停止のまま）	●今年中、インフラに載せて、豊間地区（豊間～江名間）の本復旧予定（豊間～消防本部間復旧しないため、ループ機能は停止のまま）																●薄磯地区（豊間～薄磯間）のケーブル復旧		
							田人地区	●4/11～4/21 ケーブル仮復旧																	●県道いわき石川線のケーブル復旧		
							渡辺地区	●4/11～4/21 ケーブル仮復旧																	●県道いわき石川線のケーブル復旧		
							川前地区	●4/11～4/28 ケーブル本復旧																			
					<b>【摘要】</b>	財政措置	●既定予算（応急復旧工事）											●予算措置予定									
総事業費							105 百万円												総事業費	6 百万円	総事業費	0	総事業費	0			