

9 都市建設部所管施設

分野	被害率 含まれる施設	総施設数	被害箇所	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定															
							H23						H24	H25	H26～							
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
駅前広場	57%	7	4		【被害の概要等】 ○いわき駅前広場：南北自由通路伸縮継手部、地上舗装損壊 ○泉駅前広場：自由通路の伸縮継手部損壊、壁面等亀裂 ○植田駅前広場：地上舗装損壊 ○湯本駅前広場：地上舗装損壊 いずれの駅前広場も供用中。	稼動状況	●いわき駅前広場 4/11～供用開始 ※ 広場：歩道舗装損壊等被害あるものの、応急復旧等により通行可能。南北自由通路：3/11～4/11まで閉鎖。鉄道開通に合わせ供用開始。 ●泉駅前広場 4/11～供用開始 ※ 広場：歩道舗装損壊等被害あるものの、応急復旧等により通行可能。自由通路：3/11～4/11まで閉鎖。鉄道開通に合わせ供用開始。 ●植田駅前広場 ※歩道舗装損壊等、被害あるものの応急復旧等により通行可能。 ●湯本駅前広場 ※歩道舗装損壊等、被害あるものの軽微。通行可能。															
					復旧状況	●応急復旧工事 いわき駅前：4/11～4/28 南北自由通路伸縮継手、デッキ床 泉駅前：4/11～5/13 自由通路伸縮継手、地上舗装 植田駅前：4/13～4/19 地上舗装 湯本駅前：4/18～4/25 地上舗装 ●復旧関連 5/11～7/29いわき駅前 要修繕箇所の洗い出し、修繕計画の策定 ●災害査定 ●本復旧工事 10月～年度内完了 いわき駅前：ペDESTリアンデッキ・南北自由通路伸縮継手・舗装損壊部等修繕 泉駅前：地上舗装・自由通路伸縮継手部修繕 植田駅前：地上舗装修繕																
					財政措置	●既定予算(応急復旧工事) ●4月補正(復旧関連) ●9月補正(本復旧工事)																
							総事業費	48 百万円						総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0			
応急修理制度					【被害の概要等】 ○住家被害 69,068棟 (10月14日現在) 内訳 全 壊：7,356棟 大規模半壊：6,332棟 半 壊：20,065棟 一 部 損壊：35,315棟	稼動状況																
					復旧状況	※4月11日より受付。原則1カ月の申請等期限をH24年3月末まで延長中。 10月14日現在 受付件数：10,858件 修理完了件数：2,540件 進捗率：23.4%																
					財政措置	●4月補正 (700戸分) ●7月補正 (5,300戸分等) ※ 申請件数に応じて、追加の補正が必要																
							総事業費	3,121 百万円						総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0			

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																																															
							H23												H24	H25	H26～																																	
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24	H25	H26～																																
公園	10%	460	47		【被害の概要等】 ○460の公園のうち、47の公園で被害があった。 うち被害大（4公園） <input type="checkbox"/> 閉園中（2公園） ・丹後沢公園 ・松ヶ岡公園 <input type="checkbox"/> 一部立入禁止（2公園） ・新舞子浜公園 ・矢田川公園（4/11余震による） ※被害47公園 種別内訳 ○都市公園 46公園 (1) 被害大：4公園 ①松ヶ岡公園（閉園中） ⇒広場崩落、防護柵転倒 ②丹後沢公園（閉園中） ⇒園路階段損壊、池護岸崩落 ③新舞子浜公園（一部立入禁止） ⇒池護岸、駐車場、浄化槽損壊 ④矢田川公園（一部立入禁止） ⇒園路、管理施設（門扉） (2) 比較的被害小：42公園 ○その他公園 1公園 北ノ作第一児童公園	稼動状況	●3/11～開園している公園 456公園 うち被害なし 413公園 うち被害あり 43公園（内訳：都市公園42公園、その他公園1公園） ※公園内施設 マリントワー（三崎公園内） 7/15～ グリーンフィールド、グリーンスタジアム（21世紀の森公園） 7/18～ ●松ヶ岡公園 H24年2月～開園 ●丹後沢公園 ●矢田川公園 H24年3月～開園 ●新舞子浜公園 H24年度内全園開園																																															
					復旧状況																																																	
					財政措置	●既定予算（応急復旧工事） ●4月補正（復旧・測量設計） ●7月補正（復旧工事） （松ヶ岡公園、丹後沢公園、矢田川公園、その他8公園） ●予算措置予定（復旧工事） （矢田川公園、新舞子浜公園）																																																
【摘要】							●既定予算（応急復旧工事）												●7月補正（復旧工事） （松ヶ岡公園、丹後沢公園、矢田川公園、その他8公園）												●4月補正（復旧・測量設計）												●予算措置予定（復旧工事） （矢田川公園、新舞子浜公園）											
総事業費							291 百万円												総事業費 0												総事業費 0												総事業費 0											