

10 教育委員会所管施設

分野	被害率 含まれる施設	総施設数	被害箇所 69	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定														
							H23			H24			H25			H26～					
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
小学校	90%	77	69	校舎(校庭)	<p>【被害の概要等】 ○約9割の小学校校舎(校庭)が被害を受けた。 ○主な被害は、地盤沈下、浄化槽破損など</p> <p>【被害なし：8施設】 ○草野小絹谷分校 ○勿来三小 ○田人一小荷路夫分校 ○田人二小 ○白水小 ○高坂小 ○沢渡小 ○久之浜二小</p> <p>【被害大】 ○永崎小 ・津波により校舎1階水没 ・学校備品の損失 ○植田小(地滑り) ・校庭地滑り ○桶売小(地滑り) ・校庭東側、北東側法面地滑り ・法面排水溝損壊</p>	稼動状況	<p>●3/14～4/5休校</p> <p>●4/6～4/11開校(豊間小、永崎小、久之浜一小、久之浜二小以外)</p> <p>●4/12～4/15休校(大規模余震)</p> <p>●4/18～開校(豊間小、永崎小、久之浜一小、久之浜二小以外)</p> <p>●3/14～10/10 久之浜一小を中央台北小へ、 久之浜二小を郷ヶ丘小へ機能移転 (原発の影響による)</p> <p>●10/11～ 久之浜一小・二小再開</p> <p>●3/14/～H24/3/31 永崎小を江名小へ機能移転(津波による被害大)</p> <p>●H24/4/1～ 永崎小再開</p> <p>●3/14～ 豊間小を高久小へ機能移転(津波により周辺環境の被害大)開校時期未定</p>														
					復旧状況	<p>●応急復旧工事</p> <p>●本復旧工事(66校分)</p> <p>●永崎小復旧工事～H24/3</p> <p>●地滑り対策工事～H24/8(植田小、桶売小)</p> <p>●災害査定</p>															
					財源措置	<p>●既定予算 ・応急復旧工事</p> <p>●6月補正 ・本復旧工事</p> <p>●7月補正 ・地滑り対策工事等</p> <p>●9月補正 ・永崎小復旧工事</p> <p>●予算措置予定 ・本復旧工事</p> <p>●12月補正予定 ・本復旧工事</p> <p>●予算措置予定 (地滑り対策工事 継続分)</p>															
総事業費							708 百万円						総事業費 192 百万円			総事業費 0			総事業費 0		

分野	被害率 含まれる施設	総施設数 施設	被害箇所 箇所	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																			
							H23									H24			H25		H26~					
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24		H25		H26~		
小学校	54%	68	37	体育館	【被害の概要等】 ○約5割の小学校体育館が被害を受けた。 ○主な被害は、内部仕上げの損傷、体育設備の損傷、ブレース破損 等 《被害大》 ○植田小体育館 ・地震により全壊	稼動状況	●学校再開に伴う体育館の利用開始 (植田小、好間一小、好間二小、湯本二小(解体)、錦東小、入遠野小、豊間小、永崎小を除く) ●4/6~ 植田小体育館利用停止(地震により被害大) ●植田小体育館の利用開始 ●4/6~ 好間一小体育館利用停止 ●好間一小体育館の利用開始 ●4/6~ 湯本二小体育館利用停止 ●湯本二小体育館の利用開始 ●4/6~ 豊間小体育館利用停止(小学校の再開に合わせて供用開始予定) ●4/6~ 好間二小、錦東小、入遠野小、永崎小の体育館利用停止 ●好間二小、錦東小、入遠野小、永崎小の利用開始																			
							復旧状況	●応急復旧工事 ●本復旧工事(30校分) ●4/26~7/29 湯本二小体育館解体工事 ●湯本二小体育館改築工事 ●本復旧工事(好間二小、錦東小、入遠野小、永崎小) ●復旧工事 好間一小体育館 ●植田小設計委託(解体工事設計含む) ●災害査定 ●解体 ●復旧工事 植田小体育館																		
								財源措置	●既定予算 ・応急復旧工事 ●6月補正 ・本復旧工事 ●7月補正 ・好間一小復旧工事 ●予算措置予定 ・本復旧工事、実施設計 ●予算措置予定 (湯本二小) ●予算措置予定(植田小)																	
【摘要】							総事業費 72 百万円 総事業費 461 百万円 総事業費 175 百万円 総事業費 0																			

分野	被害率 含まれる施設	総施設数	被害箇所 施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																		
							H23									H24	H25	H26~							
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
小学校	28%	67	19	プール	【被害の概要等】 ○約3割の小学校プールが被害を受けた。 ○主な被害は、プールサイドの沈下、床破損、ブロック塀破損 等	稼動状況														●小学校プールの利用開始予定(豊間小を除く)					
					復旧状況																				
					財源措置																				
【摘要】							総事業費 13 百万円													総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																																																																													
							H23												H24	H25	H26～																																																															
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																																																																	
中学校	95%	44	42	校舎(校庭)	【被害の概要等】 ○約9割の中学校校舎が被害を受けた。 ○主な被害は、地盤沈下、浄化槽破損など 《被害なし》 ○草野中 ○大野中 《被害大》 ○豊間中 ・津波により校舎一階水没 ○四倉中 ・津波により校舎一階水没 ○小名浜一中 ・敷地北側東側法面沈下、亀裂 ○植田中 ・地盤沈下 ○田人中 ・地盤沈下	稼動状況	●3/14～4/5休校 ●4/6～4/11開校(豊間中、久之浜中、四倉中以外) ●4/12～4/15休校(大規模余震) ●4/18～開校(豊間中、久之浜中、四倉中、田人中以外) ●H23/3/14～ 四倉中を四倉小(1・2年生)、四倉高(3年生)に機能移転 ●H23/8/25～ 四倉中一部再開(3年生のみ) ●H23/3/14～10/10 久之浜中を中央台北中へ機能移転(原発の影響による) ●H23/10/11～ 久之浜中再開 ●H23/4/20～ 田人中休校(断層) 田人一小に機能移転 ●H23/6/10～ 田人中再開 ●H23/3/14～豊間中休校(津波被害)																			復旧状況	●応急復旧工事 ●本復旧工事(37校分) ●復旧工事(植田中、田人中) ●小名浜一中地すべり復旧工事(～H24/6) ●四倉中復旧工事 ●豊間中の整備検討 ●災害査定																			財源措置	●既定予算 ・応急復旧工事 ●6月補正 ・植田中、田人中復旧工事 ●7月補正 ・小名浜一中復旧工事 ●9月補正 ・四倉中復旧工事 ●12月補正予定 ・本復旧工事 ●予算措置予定 (地滑り対策工事継続分)																			総事業費	319 百万円												総事業費	36 百万円	総事業費	-	総事業費	-
							【摘要】 津波被害で周辺環境が整わない豊間中については、沿岸部の土地利用計画との整合性を図りながら検討する。																																																																													
							○草野中 ○大野中 以外の中学校																																																																													

分野	被害率 含まれる施設	総施設数	被害箇所 施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																						
							H23									H24			H25		H26~								
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24			H25		H26~				
中学校	60%	43	26	体育館	【被害の概要等】 ○約6割の中学校体育館が被害を受けた。 ○主な被害は、内部仕上げの損傷、体育設備の損傷、ブレース破損等 《被害大》 ○豊間中 ・津波により水没 ○泉中 ・地震により大規模損壊 ○植田中 ・地震により全壊 ○田人中 ・地震により全壊 ○平二中 ○中央台北中 ○中央台南中 ○豊間中 ○赤井中 ○四倉中 ○久之浜中 ○小川中 ○川前中 ○小白井中 ○内郷三中 ○好間中 ○永井中 ○小名浜二中 ○玉川中 ○江名中 ○泉中 ○湯本一中 ○湯本三中 ○磐崎中 ○植田中 ○植田東中 ○錦中 ○入遠野中 ○田人中 ○石住中	稼動状況	●4/18~ 学校再開に伴う体育館の利用開始 (泉中、植田中、田人中、豊間中、四倉中、久之浜中を除く) ●体育館利用停止(四倉中) ●2学期~ 四倉中体育館の利用開始 ●体育館利用停止(泉中、植田中) ●泉中、植田中 体育館の利用開始 ●体育館利用停止(豊間中、田人中)(再開時期未定)																						
							復旧状況	●応急復旧工事 ●本復旧工事 随時対応19校分 ●復旧工事(小名浜二中、植田東中、錦中) ●実施設計委託(泉中、植田中) ●泉中、植田中 復旧工事 ●田人中体育館の今後のあり方検討 ●豊間中学校(校舎)の整備に合わせて検討 ●災害査定																					
								財源措置	●既定予算 ・応急復旧工事 ●6月補正 ・本復旧工事 ●7月補正 ・本復旧工事 ●9月補正 ・本復旧工事 ●予算措置予定 ・本復旧工事、実施設計 ●予算措置予定 (泉中、植田中工事)																				
総事業費							101 百万円												総事業費	-	総事業費	-	総事業費	-					

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																			
							H23												H24	H25	H26~					
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24	H25	H26~				
中学校	33%	43	14	プール	【被害の概要等】 ○約3割の中学校プールが被害を受けた。 ○主な被害は、プールサイドの沈下、床破損、ブロック塀破損等 《被害大》 ○田人中 ・地震により全壊 ○豊間中 ・プール附属棟等の全壊	稼動状況	●全ての中学校のプール利用停止												●各中学校のプール利用開始予定 (豊間中、田人中除く)							
						復旧状況	●豊間中のプール稼動停止(豊間中学校の再開に合わせて供用開始予定)																			
						復旧状況	●本復旧工事予定(12校分)																			
						復旧状況	●田人中プールの今後のあり方検討																			
					【摘要】	財源措置	●既定予算 ・応急復旧工事												●6月補正 ・本復旧工事		●予算措置予定 ・本復旧工事					
							総事業費	2 百万円												総事業費	-	総事業費	-	総事業費	-	
幼稚園	83%	18	15	幼稚園	【被害の概要等】 ○約8割の幼稚園が被害を受けた。 ○主な被害は、地盤沈下、浄化槽破損、配管破損など 《被害なし》 ○湯本二幼 ○宮幼 ○四倉四幼 《被害大》 ○江名幼(プール傾き) ○高坂幼(園舎傾斜)	稼動状況	●3/14~4/5休園																			
						稼動状況	●4/6~4/11開園																			
						稼動状況	●4/12~4/15休園(大規模余震)																			
						稼動状況	●4/18~開園																			
					【摘要】	復旧状況	●6/27~ 四倉一幼を四倉公民館へ機能移転(放射線の影響) → 再開時期未定																			
					【摘要】	復旧状況	●応急復旧工事												●本復旧工事(藤原幼、四倉一幼、江名幼)		●高坂幼改築設計委		●解体		●改築工事 高坂幼	
					【摘要】	財政措置	●既定予算 ・応急復旧工事												●6月補正 ・本復旧工事		●12月補正予定 ・高坂幼稚園改築設計		●予算措置予定			
							総事業費	30 百万円												総事業費	-	総事業費	-	総事業費	0	

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																				
							H23					H24			H25		H26～										
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24		H25		H26～			
公民館（半壊）	75%	36	27		<p>【被害の概要等】 《主な被害内容》 ○ブレースの破断、内外壁の崩落及び亀裂、津波により550mm浸水</p> <p>《国の調査結果》 ○文部科学省の被災度区分判定調査において、改築することが妥当である旨の調査結果を受けている。</p> <p>《現況》 ○国の調査結果を受け、施設を閉鎖している。</p> <p>【概要】 江名市民サービスセンターとの併設を視野に仮設施設を整備するとともに、本復旧に向け、近隣公共施設との整合性を図りながら検討を進める。</p>	稼動状況	●公民館の閉鎖												●仮設公民館・市民サービスセンターの供用開始（改築が完了するまでの期間）								
	【半壊（1施設）】 ○江名公民館				復旧状況	●文部科学省の被災度区分調査					●災害査定			●仮設公民館・市民サービスセンター設置の検討及び整備（付帯工事等経費）			●既存施設解体		●改築の実施								
					財政措置	●本復旧（改築）に関する調査及び検討										●既定予算（付帯工事等経費）					●予算措置予定（施設整備経費） ※以後整備経費は、随時計上						
総事業費							3 百万円															総事業費	-	総事業費	-	総事業費	-

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																					
							H23												H24	H25	H26~							
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3									
公民館（一部損壊）	<p>【一部損壊(26施設)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○中央公民館（文化センター） ○夏井公民館 ○赤井公民館 ○飯野公民館 ○中央台公民館 ○平窪公民館 ○神谷公民館 ○小名浜公民館 ○泉公民館 ○渡辺公民館 ○植田公民館 ○錦公民館 ○山田公民館 ○勿来公民館 ○川部公民館 ○常磐公民館 ○磐崎公民館 ○入遠野公民館 ○内郷公民館 ○好間公民館 ○四倉公民館 ○大野公民館 ○川前公民館 ○久之浜公民館 ○田人公民館 ○三和公民館 <p>【被害なし（9施設）】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○豊間公民館 ○高久公民館 ○草野公民館 ○鹿島公民館 ○藤原公民館 ○上遠野公民館 ○大浦公民館 ○小川公民館 ○大久公民館 				<p>【被害の概要等】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○中央公民館（地盤沈下による外溝部及び配管の損壊） ○赤井公民館（浄化槽の破損） ○渡辺公民館（浄化槽の破損） ○植田公民館（地盤沈下による外溝部及び配管の損壊） ○山田公民館（講堂瓦等の破損） 				稼動状況	<p>●全公民館休館</p> <p>●5月～10月までに34施設開館（豊間、江名を除く）</p> <p>●5月：20施設開館</p> <p>●6月：4施設開館</p> <p>●7月：5施設開館</p> <p>●8月：1施設開館</p> <p>●9月：2施設開館</p> <p>●10月：2施設開館</p> <p>●休館施設 豊間公民館（津波により周辺環境の被害大）開館時期未定</p>																		
					復旧状況	<p>●応急復旧工事</p> <p>●災害査定</p> <p>●本復旧（被害の小さいもの）※随時対応し、H23年度内に完了予定（21館分）</p> <p>●植田公民館復旧工事</p> <p>●赤井・渡辺公民館復旧工事</p> <p>●中央・山田公民館復旧工事予定</p>																						
						財政措置	<p>●既定予算 ・応急復旧工事等</p> <p>●7月補正 ・赤井、渡辺復旧工事</p> <p>●予算措置予定 ・中央、山田復旧工事</p>																					
総事業費							74 百万円												総事業費		0	総事業費		0	総事業費		0	

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																		
							H23						H24			H25		H26～							
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24		H25		H26～	
図書館	100%	6	6		【被害の概要等】 ○いわき総合図書館（照明設備の落下及び損壊） ○その他図書館（書架の転倒及び損壊）	稼動状況	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;">●3/12～全図書館休館</div> <div style="margin-bottom: 10px;">●5/23開館：勿来、内郷、四倉図書館</div> <div style="margin-bottom: 10px;">●5/30開館：いわき総合図書館</div> <div style="margin-bottom: 10px;">●6/20開館：小名浜、常磐図書館</div> <div style="margin-bottom: 10px;">●6/20～全図書館復旧</div> </div>																		
						復旧状況	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;">●図書等の整理及び点検(全施設)</div> <div style="margin-bottom: 10px;">●4/7～5/26 いわき総合、勿来図書館復旧工事</div> <div style="margin-bottom: 10px;">●4/25～5/20 四倉図書館復旧修繕</div> <div style="margin-bottom: 10px;">●5/10～6/10 小名浜、常磐図書館復旧工事</div> <div style="margin-bottom: 10px;">●災害査定</div> </div>																		
						財政措置	●既定予算・復旧工事																		
						総事業費	22 百万円												総事業費 0		総事業費 0		総事業費 0		
生涯学習プラザ	100%	1	1		【被害の概要等】 ○エキスパンションジョイントの破損、茶室の損壊	稼動状況	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;">●施設休館</div> <div style="margin-bottom: 10px;">●一部開館(5/23～) 大会議室(1)、大会議室(2)、研修室、 小会議室、生涯学習情報公開コーナー等</div> <div style="margin-bottom: 10px;">●本復旧</div> </div>																		
						復旧状況	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;">●復旧方法の検討</div> <div style="margin-bottom: 10px;">●災害査定</div> <div style="margin-bottom: 10px;">●復旧工事</div> </div>																		
						財政措置	●既定予算・復旧工事																		
						総事業費	25 百万円												総事業費 0		総事業費 0		総事業費 0		

分野	被害率 含まれる施設	総施設数 被害箇所	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																				
						H23												H24	H25	H26～						
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2				3					
文化施設	83%	6	5	【被害の概要等】 ○約8割の文化施設が被害を受けた。 ○主な被害は、排水管破損、壁面ひび割れなど ○美術館 ・排水管の破損 ・美術作品の破損 等 ○アンモナイトセンター ・壁一部破損 ・駐車場亀裂 等 ○考古資料館 ・階段破損 ・壁亀裂 ○草野心平記念館 ・機器破損 ・水管損傷 ○暮らしの伝承郷 ・壁一部亀裂	稼動状況	●3/12～ 全文化施設稼動停止 ●4/7～ 考古資料館再開 ●4/30～ 美術館再開 ●5/3～ 草野心平記念館、暮らしの伝承郷再開 ●7/15～ アンモナイトセンター再開 ●7/15～ 全文化施設稼動																				
						復旧状況	●応急復旧～7/29 ・美術館 (美術作品の修復を除く。) ・草野心平記念館													●災害査定						
																			●復旧工事 ・考古資料館 ・草野心平記念館 ・草野心平生家 ・暮らしの伝承郷		●美術作品修復					
【摘要】	財政措置	●既定予算 ・応急復旧工事等												●12月補正予定 ・復旧工事		●2月補正予定 ・美術品修復費用										
		総事業費	31 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0						

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																							
							H23							H24	H25	H26～														
						3							4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
体育施設	89%	9	8	体育館	【被害の概要等】 ○約8割の体育施設が被害を受けた。 ○主な被害は、地盤沈下、浄化槽破損、水道管・下水道管の破損、グラウンドに亀裂、地すべり被害等	稼動状況	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div>●3/12～6/9 総合体育館自衛隊基地として利用</div> <div>●7/18～ 総合体育館利用開始</div> <div>●3/12～7/18 平体育館避難所として利用</div> <div>●当初から計画のあった大規模改修工事を実施するため、今年度の一般開放はできない見込み</div> <div>●3/12～4/27 小名浜武道館を遺体安置所として利用。6月からは庁舎代替施設として利用</div> <div>●3/12～6/5 勿来体育館避難所として利用</div> <div>●7/18～ 勿来体育館利用開始</div> <div>●関船体育館 稼動停止</div> <div>●5/14～8/6 関船体育館避難所として利用</div> <div>●3/12～8/10 南部アリーナ避難所として利用</div> <div>●3/12～7/9 内郷コミュニティセンター避難所として利用</div> <div>●8/22～ 内郷コミュニティセンター利用開始</div> <div>●3/12～ 上三坂、下三坂体育館 稼動停止</div> <div>●6/1～ 上三坂、下三坂体育館 利用開始</div> </div>																	●平体育館24年度当初より利用開始予定	●小名浜支所東分庁舎の仮設庁舎設置に合わせて利用開始予定 (H24.7月予定)	●関船体育館24年度中に利用開始予定	●南部アリーナ24年度中に利用開始予定			
					復旧状況		<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div>●応急復旧 (総合体育館、平体育館、勿来体育館、下三坂体育館)</div> <div>●災害査定</div> <div>●8月中 内郷コミュニティセンター本復旧工事</div> <div>●総合体育館本復旧工事</div> <div>●平体育館本復旧工事</div> <div>●本復旧工事(勿来)</div> <div>●一部復旧工事(関船、南部アリーナ)</div> <div>●体育館改修設計委託 (関船、南部アリーナ)</div> <div>●改修工事 (南部アリーナ、関船)</div> </div>																							
【摘要】						財政措置	●既定予算・応急復旧工事							●9月補正・総合、平、勿来体育館復旧工事							●2月補正予定・南部アリーナ、関船体育館									
							総事業費	126 百万円							総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0										

分野	被害率 含まれる	総施設数 施設	被害箇所 施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																			
							H23												H24	H25	H26~					
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3							
体育施設	75%	12	9	市民運動場	【被害の概要等】 ○約7割の体育施設が被害を受けた。 ○主な被害は、地盤沈下、浄化槽破損、水道管・下水道管の破損、グラウンドに亀裂、地すべり被害等	稼動状況	●小名浜、内郷、遠野、好間、川前 利用停止 ●6/1~ 小名浜、内郷、遠野、好間、川前市民運動場利用再開 ●9/22~遠野 台風15号被害により利用停止 ●遠野市民運動場 利用開始予定 ●常磐市民運動場利用停止 ●7/18~ 常磐市民運動場利用再開 ●9/1~ 平市民運動場利用再開 ●平市民運動場利用停止(災害対応) ●小川、田人市民運動場利用停止(地すべりにより被害大) ●小川、田人市民運動場 利用開始予定 ●勿来、四倉、久之浜市民運動場: がれきの仮置き場として使用(復旧時期未定)																			
							復旧状況	●応急復旧 (平、小名浜、内郷、遠野市民運動場、好間多目的広場) 照明修繕、排水工事 等 ●災害査定 ●四倉市民運動場(浄化槽)復旧工事 ●市民運動場測量調査(小川、田人) ●復旧工事 小川、田人 ●復旧工事 遠野市民運動場(駐車場、法面)																		
								財政措置	●既定予算・応急復旧工事 ●9月補正・小川・田人測量調査 ●2月補正予定・小川、田人、遠野復旧工事																	
【摘要】							総事業費 254 百万円												総事業費 0		総事業費 0		総事業費 0			

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																		
							H23												H24	H25	H26～				
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
体育施設	92%	12	11	その他(野球場等)	【被害の概要等】 ○約9割の体育施設が被害を受けた。 ○主な被害は、地盤沈下、浄化槽破損、水道管・下水道管の破損、グラウンドに亀裂、地すべり被害等	稼動状況	●勿来弓道場稼動停止 ●6/1～勿来弓道場再開 ●陸上競技場、平野球場、小名浜野球場、平テニスコート、いわき弓道場稼動停止 ●7/18～陸上競技場、平野球場、小名浜野球場、平テニスコート、いわき弓道場再開 ●南部テニスコート、南部スタジアム、関船弓道場稼動停止 ●8/22～南部テニスコート、南部スタジアム、関船弓道場再開 ●3/12～4/30 いわき市民プールを遺体安置所として利用 ●施設の被害等によりいわき市民プール、小名浜市民プールは本年度の一般開放はしない ●補助競技場利用停止(地すべりにより被害大)												●市民プール利用開始予定		●補助競技場利用開始予定				
						復旧状況	●災害査定 ●復旧工事 上荒川公園、陸上競技場、いわき弓道場、小名浜市民プール ●小名浜球場復旧工事 ●平テニスコート復旧工事 ●南部テニスコート復旧工事 ●平球場復旧工事予定 ●補助競技場測量調査 ●復旧工事補助競技場																		
						財政措置	●既定予算・応急復旧工事 ●9月補正・復旧工事 ●2月補正予定(復旧工事)・補助競技場																		
【摘要】							総事業費 191 百万円												総事業費 0		総事業費 0		総事業費 0		

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定															
							H23									H24	H25	H26～				
							3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	1	2	3
学校給食共同調理場	100%	8	8		【被害の概要等】 ○全ての給調で厨房機器の故障までを含め、何らかの被害を受けた。 ○主な被害は、勿来の半壊、平北部及び四倉の土間コン床不陸等による調理場機能の喪失。 【摘要】 建替えを要する勿来学校給食共同調理場の改築に着手するとともに、平成24年度末を目途に平北部学校給食共同調理場の改修、四倉学校給食共同調理場の改修増築を進め、早期かつ安定的な学校給食の再開を図る。	稼動状況	●3/12～5月末 全給調稼動停止 ●6/1～三和、田人給調調理再開 ●6/6～平南部、小名浜、常磐給調調理再開 ●平北部、四倉給調稼動停止中 ●勿来給調稼動停止中															
	○平南部 ○平北部 ○小名浜 ○勿来 ○常磐 ○四倉 ○三和 ○田人				復旧状況	●復旧工事 平南部、小名浜、常磐、三和、田人給調の修繕等 ●災害査定 ●2学期8/26～スクールランチの実施 ●学校給食の復旧(スクールランチ終了) ●平北部、勿来、四倉給調復旧手法等の検討 ●平北部給調改修実施設計 ●四倉給調改修増築実施設計 ●平北部給調改修工事 ●四倉給調改修増築工事 ●勿来給調の改築事業の検討 ●改築の実施																
					財政措置	●既定予算・復旧工事 ●9月補正・スクールランチ実施 ●予算措置予定・復旧工事																
					総事業費	396 百万円									総事業費	840 百万円	総事業費	-	総事業費	-		