

I 復興事業計画について

1 復旧・復興計画の構成

(1) 復興ビジョン（平成 23 年 9 月策定）

復興に向けた基本方針や主要な施策などを示したものです。

[10 年間：平成 23 年度から 32 年度まで]

(2) 復旧計画（平成 23 年 10 月策定）

道路、河川、橋梁、公共施設など各分野の「復旧」までの作業工程を示したものです。


[3 年間：平成 23 年度から 25 年度まで]

(3) 復興事業計画（平成 23 年 12 月策定）

（平成 24 年 12 月改訂、平成 26 年 1 月改訂）

復興ビジョンに基づき、具体的な取組みや主要な事業を示すものです。

[5 年間：平成 23 年度から 27 年度まで]



2 復興事業計画(第二次)の進捗状況と今後の見直し

市復興事業計画（第二次）においては、市民の皆様や市議会からの提言等を踏まえ、必要性が高いとされた 194 の取組みを位置付けたところであり、その平成 24 年度末における進捗状況については、次のとおりです。

その後、国・県の新たな制度の構築や、市民の皆様のニーズ等を踏まえ、更なる復興の推進を図る観点から、第三次復興事業計画を策定したところですが、今後におきましても、新たに必要となった取組み等を加えるなど、社会状況の変化を捉え、適切に計画の見直しを図ります。

【平成 24 年度末における進捗状況の概要】

平成 24 年度末の着手状況としては、復興事業計画（第二次）に位置付けのある 194 取組のうち、平成 24 年度までに着手するとしていた 187 取組については、すべての取組に着手しております。また、取組状況としては、一部遅延している取組が 16 取組であり、残り 171 取組（91.4%）については計画どおり進捗しております。

これらを踏まえると、現時点における進捗状況としましては、一部遅延はあるものの、全体としては概ね計画どおり進捗しているものと考えております。


(参考) 平成 24 年度末進捗状況

取組の柱	第二次計画 位置付け取組数		平成 24 年度着手状況		平成 24 年度取組状況		
	総取組数	うち 24 年度 までに着手 する取組数	24 年度ま でに着手 済取組数	着手率	概ね計画 通り進捗	取組率	一部遅延
		(A)	(B)	(B) / (A)	(C)	(C) / (A)	
取組の柱 1 被災者の生活再建	32	32	32	100.0%	31	96.9%	1
取組の柱 2 生活環境の整備・充実	68	65	65	100.0%	61	93.8%	4
取組の柱 3 社会基盤の再生・強化	25	21	21	100.0%	14	66.7%	7
取組の柱 4 経済・産業の再生・創造	55	55	55	100.0%	51	92.7%	4
取組の柱 5 復興の推進	14	14	14	100.0%	14	100.0%	0
合計	194	187	187	100.0%	171	91.4%	16

3 復興事業計画の進捗管理等

復興を着実に推進していくためには、本計画の進行状況や復興の状況等について、庁内はもとより、各界、各層の代表者をはじめ、高等教育機関や関係団体、さらには広く市民の皆様と情報の共有を図っていく必要があります。

従って、新・市総合計画や復興事業計画の推進を図るために設置した「市行政経営市民会議」を活用し、復興の状況を管理するほか、幅広く市民の皆様へ情報を提供します。



○復興事業計画に係る総事業費の見込み

(単位:百万円)

取組の柱	取組数	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	5年合計
取組の柱 1	37	7,034	4,397	32,547	6,985	1,583	52,546
取組の柱 2	77	3,064	14,903	35,725	15,630	26,951	96,273
取組の柱 3	28	275	3,954	22,511	21,838	9,554	58,132
取組の柱 4	61	5,738	9,262	11,823	12,750	6,821	46,394
取組の柱 5	14	15	19	22	23	22	101
合計	217	16,126	32,535	102,628	57,226	44,931	253,446

※ 事業費については、平成 23、24 年度は契約済額、平成 25 年度は現計予算額、平成 26 年度は当初予算見込額、平成 27 年度は概算事業費であり、現時点で積算困難な事業等の費用は含めておりません。また、今後、国・県の制度の動向や事業内容の変更により、変動する可能性があります。

Ⅱ 復興に向けた取組

<体 系 図>

取組の柱1 被災者の生活再建

- ┆ (1) 避難時の対応等
- ┆ (2) 住宅に係る支援
- ┆ (3) 生活資金の提供等
- ┆ (4) 被災者の見守りと心のケア
- ┆ (5) 情報の提供と発信
- ┆ (6) 市外からの避難者への対応
- ┆ (7) 適切な放射線対策の実施

取組の柱2 生活環境の整備・充実

- ┆ (1) 地域防災計画の見直し等
- ┆ (2) 医療体制の整備・充実
- ┆ (3) 教育環境の整備・充実
- ┆ (4) 福祉環境の整備・充実
- ┆ (5) 地域活動の支援等
- ┆ (6) 芸術・文化活動の充実
- ┆ (7) 震災記録の保存と継承
- ┆ (8) 放射線量低減への取組み

取組の柱3 社会基盤の再生・強化

- ┆ (1) 生活基盤の再生
- ┆ (2) 情報基盤の整備・強化
- ┆ (3) 防災施設の整備・強化

取組の柱4 経済・産業の再生・創造

- ┆ (1) 農林水産業への支援
- ┆ (2) 商工業への支援
- ┆ (3) 観光交流の再生・促進
- ┆ (4) 復興のシンボルとしての拠点整備
- ┆ (5) 新たな産業の集積等
- ┆ (6) 適切な放射線対策の実施

取組の柱5 復興の推進

- ┆ (1) 復興に向けた組織体制の強化
- ┆ (2) 国・県や関係団体等との連携
- ┆ (3) 復興を担う人材の育成
- ┆ (4) 財源の確保等