








(参考) 復旧計画

被災した公共施設や社会基盤等の整備については、一部を除き、平成23年10月に策定した復旧計画において整理しています。詳細については復旧計画を参照してください。
以下には、主な施設の復旧の概要を示します。

施設区分		復旧対象	H23年度復旧	H24年度復旧
防災施設	防災行政無線	無線26局		
庁舎	本庁舎	市民棟、 議会棟エキスパンション ジョイント 等		
	支所	小名浜支所 分庁舎	仮設庁舎に機能移転	
		小名浜支所除く 10支所		概ねH23年度内に復旧
	市民サービス センター	江名市民サービス センター	仮設施設	
市民生活 関連施設	市民会館	勿来市民会館 常磐市民会館	応急復旧工事等	ホール復旧
	集会施設 (市立)	米野集会所ほか 15箇所	米野ほか14箇所	
	衛生・ごみ ・環境施設	浄化センター	東部 復旧	北部・中部 南部 復旧
		清掃センター		北部・南部 復旧
		衛生センター		
保育所	滝尻保育所ほか6施設			
市場	小名浜魚市場			
観光施設	石炭・化石館 ほるる		7/20～営業再開	
	勿来関文学歴史館		5/3～営業再開	
	さはこの湯温泉保養所		4/10～入浴施設再開 7/1～休憩室再開	
	新舞子ハイツ		9/9～本館仮営業再開	

H25年度復旧	H26年度以降	備考
		8階行政資料室 ⇒庁舎裏(議会棟裏)への移転を含め検討する。
本復旧検討		H23年5月23日から小名浜武道館に機能移転。 ・小名浜地区保健福祉センター ・小名浜地域包括支援センター ・小名浜区画整理事務所
本復旧検討		江名公民館と江名市民サービスセンターとの併設を視野に、仮施設を整備するとともに、本復旧に向け、近隣公共施設との整合性を図りながら検討を進める。
		ホールの復旧は、災害査定を踏まえた復旧工事により、早期の利用再開を目指す。
田之網		田之網集会所は、沿岸部の土地利用計画との整合性を図りながら検討する。
		震災後も稼働中。
		H23年3月29日から、余震による休止期間(4月12日～4月29日)を挟み、稼働中。
		・北部 仮復旧:5/9、 本復旧:H24年度当初 ・南部 仮復旧:H23年内、 本復旧:H24年度当初 ・中部 仮復旧:4/10、 本復旧:H24年1月
平・江名・住吉／豊間・下神白		・平・江名・住吉:保育需要を見極めながら、施設のあり方を検討する。 ・豊間・下神白:沿岸部の土地利用計画との整合性を図りながら検討する。
		応急復旧を行った市場東棟にて業務を再開している。今後については、周辺地域の状況等を勘察しながら検討を進める。
		ヘルスプール、体育館、グラウンドを含めた全体の復旧は平成26年度となる見込み。

施設区分		復旧対象	H23年度復旧	H24年度復旧
観光施設	平ユースホテル		5/10~6/10 危険物撤去	解体予定
土木施設	道路	1,391路線	H23年度末 復旧率見込:79.6%	H24年度末 復旧率見込み:99.9%
	橋梁	28箇所	H23年度末 復旧率見込:0%	H24年度末 復旧率見込み:85.7%
	河川	50河川	H23年度末 復旧率見込:81.0%	H24年度末 復旧率見込み:100%
	市営住宅	59の市営住宅		※ 解体する市営住宅 豊間B、豊間C、上湯長谷の 一部、根小屋の一部、塙の一 部、赤仁田の一部、梅ヶ丘の一 部
公園等	駅前広場	いわき駅前 泉駅前 植田駅前 湯本駅前		
	公園等	松ヶ岡公園 丹後沢公園 矢田川公園 新舞子浜公園	松ヶ岡公園 2月~開園 丹後沢公園 3月~開園 矢田川公園 3月~開園	新舞子浜公園 H24年度内全園開園
教育施設	小学校	永崎小 豊間小		H24/4~再開 永崎小 豊間小
	中学校	四倉中 豊間中		H24/4~再開 四倉中 豊間中
	公民館	江名公民館	仮施設	
	体育施設	関船体育館 南部アリーナ 陸上競技場補助 競技場 小川市民運動場 田人市民運動場		H24年度中再開 関船体育館 南部アリーナ 利用開始予定
	学校給食 共同調理場	平南部ほか7施設	6/1~ 三和、田人 6/6~ 平南部、小名浜、常磐	
消防施設	庁舎、防火水槽、消防車両、消 防団施設・機材			
水道施設	浄水施設、送・配水施設 等			
医療施設	総合磐城共立病院		本復旧	

H25年度復旧	H26年度以降	備考
		施設の復旧が困難であることから、これまでの利用状況等も踏まえ、用途廃止に向け、事務を進めます。
 <p>H25年度末 復旧率見込み:100%</p>		
 <p>H25年度末 復旧率見込み:100%</p>		
		公営住宅に係る計画等の見直しや災害公営住宅の建設については別途検討を進める。
		<ul style="list-style-type: none"> ・いわき駅前 南北自由通路:3/11~4/11閉鎖 ・泉駅前 南北自由通路:3/11~4/11閉鎖 その他は、いわき駅前広場、泉駅前広場を含め、被害あるものの、通行可能。
		豊間小の復旧については、今後の沿岸部の土地利用計画との整合性を図りながら検討する。
		豊間中の復旧については、今後の沿岸部の土地利用計画との整合性を図りながら検討する。
 <p>本復旧検討</p>		江名公民館と江名市民サービスセンターとの併設を視野に、仮施設を整備するとともに、本復旧に向け、近隣公共施設との整合性を図りながら検討を進める。
 <p>H25年度当初再開 陸上競技場補助競技場 小川市民運動場 田人市民運動場 利用開始予定</p>		
 <p>H25年度当初再開 平北部、四倉</p>		建替えを要する勿来学校給食共同調理場の改築に着手するとともに、平成24年度末を目途に平北部学校給食共同調理場の改修、四倉学校給食共同調理場の改修増築を進め、早期かつ安定的な学校給食の再開を図る。
 <p>沿岸部の消防団施設・機械</p>		津波により被災した沿岸部の消防団施設・機械の復旧については、今後、沿岸部の土地利用計画との整合性を図りながら検討を進める。
		浄水施設や送・配水施設などで被害を受けており、これらについては、津波や地すべり等の被災地を除いて、概ね今年度内には復旧する見込みである。
 <p>耐震化</p>		災害拠点病院としての機能を維持するため、施設の耐震化を進める。