

(様式1)

いわき市 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

いわき市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	31,527	21,623	
27	107,121	102,514	
28	275,199	259,220	
29	0	0	
30	0	0	
31	0	0	
32	0	0	
合計		413,847	383,357

<参考>	いわき市帰還環境整備交付金基金残高	0	いわき市帰還環境整備交付金基金の利息額	0
------	-------------------	---	---------------------	---

- (注)
- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
 - 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

いわき市 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	年度	平成28年度末 時点の契約見 込み額 (国費相当額)	進捗状況 (0～10の番号で回 答。最大2つまで)	備 考	基金型
4	(3) - 23 - 3 -	空間線量モニタリング事業	いわき市内全域	市	いわき市	直接	完了	4,553	27 ~ 27	25						25		単年度型 当該事業は、平成28年度より、「No.6 空間線量等モニタリング事業」へ移行して実施している。	
										26						26			
										27	4,553	3,112	1,441	H27年4月放射能濃度測定システム2台購入 H27年5月放射能濃度測定システム保守校正業務委託締結 H27年7月いわき市放射線量マップ改修業務委託締結 H28年3月事業完了	27				
										28					28				
										29					29				
										30					30				
										31					31				
										32					32				
										累計	4,553	3,112	1,441						
										25					25				
26					26														
27	24,362	24,360	2	H27年4月いわき市放射線量低減推進ネットワーク事業業務委託契約締結 H28年3月業務完了	27		単年度型 当該事業は、平成28年度より、「No.6 空間線量等モニタリング事業」へ移行して実施している。												
28					28														
29					29														
30					30														
31					31														
32					32														
累計	24,362	24,360	2																
25					25														
26					26														
27					27														
28	31,666	30,827	0	H28年4月いわき市放射線量低減推進ネットワーク事業業務委託契約締結 H28年5月放射能濃度測定システム保守・校正業務委託締結 H29年3月業務完了	28		単年度型												
29					29														
30					30														
31					31														
32					32														
累計	31,666	30,827	0																

(様式2)

いわき市 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	年度	平成28年度末 時点の契約見 込み額 (国費相当額)	進捗状況 (0～10の番号で回 答。最大2つまで)	備 考	基金型	
																				25
7	(3) - 23 - 6 -	自家消費用 作物等モニタリ ング事業	いわき市 内全域	市	いわき市	直接	継続	170,530	28 ~ 29	25	92,341	84,915	0	H28年度検査体制 検査所15か所/検査員23名・事務補助員1名 (H28年4月～H29年3月まで) ※事務補助員については、当該期間の11ヶ月間のみ雇用 H28年4月非破壊式検査装置賃貸借契約継続 (H26年11月～H30年3月まで長期継続契約) H28年4月プレハブ賃貸借契約継続 (H27年1月～H30年3月まで長期継続契約) H28年4月携帯電話賃貸借契約締結(H28年4月～H29年3月まで) H28年4月久之浜・大久支所検査所プレハブ賃貸借契約締結 (H28年2月～H33年3月まで長期継続契約) H28年4月久之浜・大久ふれあい館自家消費作物等放射能簡易 検査所電気設備修繕(H28年4月) H28年4月非破壊式放射能測定装置移設業務委託【久之浜・大久 ふれあい館他】(H28年4月) H28年5月非破壊式放射能測定装置移設業務委託【いわき明星大 学】(H28年5月) H28年10月放射能簡易分析装置保守・校正業務委託【日立アロカ 社製22式】(H28年10月～H28年11月) H29年2月ベクレルファインダー点検校正業務委託 (H29年2月～H29年3月)	25	単年度型				
										26					26					
										27					27					
										28					28					
										29					29					
										30					30					
										31					31					
										32					32					
										累計					92,341				84,915	0
										8					(3) - 23 - 7 -				放射線内部被 ばく検査事業	いわき市 内全域
26	26																			
27	27																			
28	28																			
29	29																			
30	30																			
31	31																			
32	32																			
累計	19,451	16,487	0																	
9	(3) - 23 - 8 -	水道水の 水質検査事業	いわき市 内全域	市	いわき市	直接	継続	39,721	28 ~ 32		25	19,849	19,848	0		H28年4月放射性物質等分析業務委託締結 H28年4月北部地区浄水場放射性物質モニタリング水道水運搬 業務委託締結 H28年4月南部地区浄水場放射性物質モニタリング水道水運搬 業務委託締結 H28年9月水質検査機器(ゲルマニウム半導体検出器)保守点検 業務委託締結 H29年2月平浄水場外2箇所場内仮置き浄水発生土調査業務委託 締結 H29年3月当該年度分事業完了	25	単年度型		
										26	26									
										27	27									
										28	28									
										29	29									
										30	30									
										31	31									
										32	32									
										累計	19,849				19,848		0			

(様式2)

いわき市 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	年度	平成28年度末 時点の契約見 込み額 (国費相当額)	進捗状況 (0~10の番号で回 答。最大2つまで)	備 考	基金型										
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														合計(県)															
														25	0	0	0	25	0										
														26	0	0	0	26	0										
														27	0	0	0	27	0										
														28	0	0	0	28	0										
														29	0	0	0	29	0										
														30	0	0	0	30	0										
														31	0	0	0	31	0										
														32	0	0	0	32	0										
														うち県交付分 各年度別合計										0	0	0	0	0	
														県交付分 計										0	0	0	0	0	
														うち市町村交付分	各年度別合計	25	0	0	0		25	0	合計(市町村)						
																26	31,527	21,623	9,399		26	0							
																27	107,121	102,514	4,341		27	0							
																28	214,518	201,162	2,125		28	0							
																29	0	0	0		29	0							
																30	0	0	0		30	0							
																31	0	0	0		31	0							
																32	0	0	0		32	0							
														市町村交付分 計										353,166	325,299	16,065	32	0	
県・市町村交付分 合計										353,166	325,299	16,065	32	0															

(様式2)

いわき市 帰還環境整備事業計画 平成28年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	年度	平成28年度末 時点の契約見 込み額 (国費相当額)	進捗状況 (0~10の番号で回 答。最大2つまで)	備 考	基金型										
																				25	26	27	28	29	30	31	32		
10	(5) - 40 - 1 -	農業水利施設 等保全再生事 業(いわき地 区)	いわき市内全域	市	いわき市	直接	継続	60,681	28	30	25				H28年7月ため池等放射性物質対策事業詳細調査業務委託契約 締結(15池) H29年1月変更契約締結(4池追加) H29年3月業務完了	25		単年度型											
										26				26															
										27				27															
										28	60,681	58,058		28															
										29				29															
										30				30															
										31				31															
										32				32															
										累計	60,681	58,058	0																
										(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。											合計(県)								
																					25	0	0	0	25	0			
																					26	0	0	0	26	0			
																					27	0	0	0	27	0			
28	0	0	0	28	0																								
29	0	0	0	29	0																								
30	0	0	0	30	0																								
31	0	0	0	31	0																								
32	0	0	0	32	0																								
うち県 交付分		各年度 別合計																											
25	0	0	0	25	0																								
26	0	0	0	26	0																								
27	0	0	0	27	0																								
28	0	0	0	28	0																								
29	0	0	0	29	0																								
30	0	0	0	30	0																								
31	0	0	0	31	0																								
32	0	0	0	32	0																								
うち市町 村 交付分		各年度 別合計																											
25	0	0	0	25	0																								
26	0	0	0	26	0																								
27	0	0	0	27	0																								
28	60,681	58,058	0	28	0																								
29	0	0	0	29	0																								
30	0	0	0	30	0																								
31	0	0	0	31	0																								
32	0	0	0	32	0																								
市町村交付分 計			60,681	58,058	0																								
県・市町村交付分 合計			60,681	58,058	0																								
															合計(市町村)														
															25	0													
															26	0													
															27	0													
															28	0													
															29	0													
															30	0													
															31	0													
															32	0													
															総計	0													