

いわき市復興工程表

令和2年4月1日現在

実施計画区分	事業名	事業概要	H23～H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31(R元)年度	R2年度	備考	所管課		
くらし 住まいとコミュニティづくり	被災市街地土地地区画整理事業（区画特会）	1.久之浜	◆面積:28.4ha ◆区画:213区画	調査・設計・工事 H27に39区画完成	139区画 完成	35区画 完成	換地処分等	清算業務等		平成30年6月末までに全ての地区の宅地の引渡しが完了(全838区画)。平成31年3月までに全ての地区の換地処分が完了。	都市建設部 都市復興推進課	
		7.防犯灯整備事業（復興分）	震災復興土地地区画整理事業に併せ、LED型防犯灯の設置を補助		10灯	86灯	68灯	73灯			令和元年度で申請受付終了。	市民協働部 市民生活課
		8.消防水利整備事業（復興分）	震災復興土地地区画整理事業や防災集団移転促進事業に併せ、上水道管への消火栓設置及び震災により断水した際にも活用可能な耐震性貯水槽を整備	消火栓5基 貯水槽6基	消火栓13基 貯水槽4基	消火栓30基 貯水槽8基					平成29年度に完成。	消防本部 警防課
		9.低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	合併処理浄化槽の設置・切替費用の一部補助 ◆補助の例 ⇒ 7人槽相当(130㎡超え)の場合 新築・改築:414,000円、切替:517,000円	補助実績数 881基	補助実績数 81基	補助実績数 116基	補助実績数 98基	補助実績数 77基	補助実績数 26基		令和2年6月末で申請受付終了。	生活環境部 経営企画課
		10.津波被災住宅再建事業	東日本大震災の津波により滅失し、又は損壊した住宅の再建費用の一部補助 ◆補助の例(※H29.3.1より制度拡充) ○住宅建設等再建事業⇒借入金(1戸457万円を限度) ○宅地購入事業⇒借入金(1戸206万円を限度)	補助実績数 535件	補助実績数 118件	補助実績数 139件	補助実績数 164件	補助実績数 127件	見込数 300件		令和2年度で申請受付終了予定。	都市建設部 住まい政策課
	11.情報通信技術活用事業費補助金	住居移転先の地域が地上デジタルテレビ放送難視地域である場合に、共聴施設の新設・改修や高性能アンテナの整備費用を補助	久之浜町金ヶ沢地区 久之浜町末続地区	久之浜末続地区	久之浜金ヶ沢地区 久之浜町水上地区 久之浜金ヶ沢地区	薄磯地区 豊間地区 久之浜町水上地区 久之浜金ヶ沢地区	薄磯地区 豊間地区 久之浜町水上地区 久之浜金ヶ沢地区	薄磯地区 豊間地区 久之浜町水上地区	令和2年度で申請受付終了予定。	市民協働部 市民生活課		
	12.都市下水路復興整備事業	震災復興土地地区画整理事業地内において、久之浜ポンプ場を再整備	設計・土木工事 流入・放流渠整備	土木工事 建築工事 機械電気工事等	建築工事 機械電気工事 場内整備等				平成29年度に完成。	生活環境部 下水道事業課		
	13.四ツ倉駅跨線人道橋整備事業	四ツ倉駅周辺の市街地と、災害公営住宅や復興公営住宅の建設に伴い居住人口が増加している新たな市街地との連携強化を図るための跨線人道橋の整備		調査・検討 概略設計	調査・検討 概略設計	測量・設計	建設工事等	建設工事等	跨線人道橋は、鉄道上の施設整備となるため、令和2年3月に鉄道事業者と施行協定を締結し、整備を委託した。今後は、接続道路の拡幅や広場整備等の市工事で施工調整を行いながら早期の工事完成を目指す。	都市建設部 都市復興推進課		
	14.被災消防団施設整備事業	震災で被災した消防団施設(豊間、薄磯、岩間、永崎、小名浜、錦、久之浜)の整備	施設整備 小名浜背後地、錦、久之浜地区	施設整備 小名浜、永崎地区	施設整備 薄磯、岩間地区	施設整備 豊間地区			平成30年度に完成。	消防本部 総務課		
	15.市立集会所整備事業	震災で被災した市立集会所(豊間、薄磯、金ヶ沢)の整備		設計委託 金ヶ沢地区	施設整備 金ヶ沢、薄磯地区	施設整備 豊間地区			金ヶ沢・薄磯地区は平成29年度に完成。豊間地区は平成30年度に完成。	市民協働部 地域振興課		

※下段の数値は、H23年度～R1年度は事業決算額、R2年度は予定事業費、()内はR1年度からR2年度への繰越事業費を外書き。

実施計画区分	事業名	事業概要	H23～H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31(R元)年度	R2年度	備考	所管課	
くらし	真の復興を成し遂げる	16.公立小中学校災害復旧事業	豊間中学校の校舎及び屋内運動場、田人中学校の屋内運動場及びプール、並びに江名中学校の武道場を復旧	調査・設計・工事 1,654百万円	豊間 校舎建設 田人中 屋内運動場 江名中 武道場整備 1,247百万円	屋内運動場 武道場整備 518百万円			田人中学校(屋内運動場、プール)は平成28年度に完成、江名中学校(武道場)、豊間中学校(校舎、屋内運動場)は平成29年度に完成。	教育委員会 学校支援課	
		17.被災公立保育所移転改築事業	豊間保育園を豊間中学校の校舎内に移転・復旧	調査・設計・工事 備考参照	造成・建設 備考参照	建設工事 備考参照			平成29年度に完成。 ※H23～29決算額は、公立小中学校災害復旧事業(No.16)に含む。	こどもみらい部 こどもみらい課	
		18.豊間放課後児童クラブ施設整備事業	豊間放課後児童クラブを豊間中学校の校舎内に移転・整備	調査・設計・工事 備考参照	造成・建設 備考参照	建設工事 備考参照			平成29年度に完成。 ※H23～29決算額は、公立小中学校災害復旧事業(No.16)に含む。	こどもみらい部 こども支援課	
しごと	“なりわい”と“にぎわい”を取り戻す	19.震災復興土地区画整理事業【区画特会】	福島臨海鉄道貨物ターミナルや小名浜港湾建設事務所(県)を移転するとともに、平磐城線等の都市計画道路及び新たな都市拠点となる都市センターゾーンを整備 ◆面積:12.2ha	調査・設計・移転補償 公共施設整備 3,467百万円	道路工事等 207百万円	河川改修工事 108百万円	換地処分等 48百万円	清算業務等 17百万円	平成27年度に福島臨海鉄道移転、小名浜港湾建設事務所(県)の移転完了。 平成29年度に関連公共工事が完了。 平成30年11月までに換地処分が完了。	都市建設部 都市復興推進課	
		20.津波復興拠点整備事業	防災機能を付加した複合商業施設と一体的に機能するペDESTリアンデッキ等を整備するほか、小名浜港湾合同庁舎(国)を移転 ◆面積:10.9ha	調査・設計・用地取得 移転補償・公共施設整備 4,648百万円	公共施設整備 2,004百万円				平成27年度に小名浜港湾合同庁舎(国)の移転完了、ペDESTリアンデッキ等の公共施設についても平成28年度に完成。	都市建設部 都市復興推進課	
		21.津波被災地域企業等立地支援事業	震災復興土地区画整理事業区域、防災集団移転促進事業区域において、事業所を立地し、事業を行う者に対して奨励金を交付 ◆大企業:補助率3%、5億円を限度 ◆中小企業:補助率5%、5億円を限度		広報・周知 -	申請受付 -	申請受付 奨励金交付 16百万円	申請受付 奨励金交付 144百万円	申請受付 奨励金交付 131百万円	令和2年度で申請受付終了予定。	産業振興部 工業・港湾課
		22.農地整備事業(県営事業負担金)	津波被害を受けた沿岸部のほ場の大区画化等により、効率的かつ安定的な農業経営を確立 ◆区画整理工 ○下仁井田地区:40.4ha、○夏井地区:155.7ha ○錦・関田地区:57.0ha	調査・設計・工事 390百万円	夏井 区画整理等 錦・関田 区画整理等 下仁井田 区画整理等 189百万円	ポンプ据付 区画整理等 換地業務等 92百万円	ポンプ据付 換地業務等 換地業務等 39百万円	換地業務等 換地業務等 換地業務等 154百万円	150百万円(111百万円)	3地区とも令和2年度に完了見込み。	農林水産部 農地課
防災	いのちを守る	23.震災メモリアル事業	震災の記憶や教訓を後世へ伝えるための中核拠点施設を薄磯震災土地区画整理事業地内に整備	調査・検討 10百万円	計画策定 9百万円	設計 20百万円	建設工事 32百万円	建設工事 334百万円	令和元年度に完成。	市民協働部 地域振興課	
		24.復興道路整備事業	災害時における緊急輸送路等の整備や、復興公営住宅周辺の市道の整備。(全18路線) ◆復興道路整備事業(基幹事業):南作・青井線 外3線 ◆復興道路整備事業(福島再生加速化交付金分): 中川原・外川原線 外8線 ◆復興道路整備事業(効果促進事業): 上仁井田・戸田線 外4線	8路線 1,010百万円	15路線 953百万円	13路線 516百万円	11路線 928百万円	8路線 878百万円	5路線 767百万円	各年度の路線数は事業着手中の路線数。 ◆令和元年度までの完了路線 沼ノ内・薄磯線、(都)駅前中町線、御宝殿3号線、南作・青井線、大道北2号線、江栗馬場・沼ノ川線、中川原・外川原線、北町・行屋前線、下浅貝7号線、本谷・洞線、町通・内田線、沼ノ内・豊間線、塚原・東ノ作線 ◆令和2年度着手中の路線 (都)関田江栗線(用地費精算のみ)、久保・下矢田線、野木前1号線、上・下湯長谷線、上仁井田・戸田線	土木部 土木課
		25.避難路整備事業	津波避難計画に基づく、沿岸部から避難所等までの避難路の整備。(全30路線) ◆久之浜地区:田之網1号線 外7路線 ◆四倉地区:前原・横川線 外1路線 ◆平地区:豊間地区 ◆小名浜地区:古湊5号線 外6路線 ◆勿来地区:渚・西ノ作線 外11路線	33路線 356百万円	12路線 144百万円	10路線 145百万円	5路線 109百万円	1路線 86百万円	1路線 0百万円(120百万円)	各年度の路線数は事業着手中の路線数。 ◆令和元年度までの完了路線数 久之浜地区8路線、四倉地区2路線、平地区1路線、小名浜地区7路線、勿来地区11路線 ◆令和2年度着手中の路線 小浜地区避難路1号線	土木部 土木課
		26.防災機能を有する都市公園の整備事業	21世紀の森公園に救援物資の集積・分配機能を担う災害時拠点施設を整備するほか、平豊間地区内に避難場所となる防災公園を整備 ◆21世紀の森:延床面積3,343㎡(平時は屋内運動場) ◆平豊間地区:面積8.2ha	設計・工事 2,098百万円	21世紀の森 建築工事等 豊間地区 造成工事 1,634百万円	駐車場整備 公園施設整 146百万円	公園施設整 427百万円			21世紀の森公園の災害時拠点施設は平成28年度に完成(一部付帯駐車場は平成29年度に完成)、豊間地区内の防災公園は平成30年度に完成。 ※H23～27決算額については、上記2事業のほか、耐震性貯水槽整備に係る事業費を含む。	都市建設部 公園緑地課
		27.農地防災事業(県営事業負担金)	細谷(四倉地区)、沢帯排水機場(平地区)の排水機能を強化 ◆モーターポンプ4基新設 ◆既設2排水機場の増強	細谷・沢帯排水機場 (モーターポンプ新設等) 6百万円	モーターポンプ新設 機械設備改修 26百万円	モーターポンプ新設 機械設備改修 39百万円	場内整備 7百万円	場内整備 6百万円		令和元年度に完成。	農林水産部 農地課
共生と感謝	つながりを深める	28.沿岸被災河川整備事業	境川(四倉地区)、天神前川(小名浜地区)の河口部において水門施設を整備 ◆境川:ゲート幅10.3m、高さ2.8m ◆天神前川:ゲート幅14.0m、高さ2.7m	調査・設計・水門工事 1,223百万円	水門工事 444百万円	水門工事 1,057百万円			平成29年度に完成。	土木部 河川課	
		29.コミュニティ交流広場整備事業	双葉郡などからの避難者と本市市民との交流・憩いの場となる「交流広場」を鮫川河川敷に整備 ◆整備面積:2.5ha ◆整備概要:パークゴルフ場1コース(9ホール) 駐車場 等	設計 -	設計 広場整備 駐車場整備 16百万円	広場整備 駐車場整備 66百万円			平成29年度に完成。	文化スポーツ室 スポーツ振興課	

※下段の数値は、H23年度～R1年度は事業決算額、R2年度は予定事業費、()内はR1年度からR2年度への繰越事業費を外書き。