

(様式2)

いわき市 道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告総括表

省庁名 復興庁

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	継続/完了	全体事業費	全体事業期間	年度	交付額(国費)	事業間流用額(国費)	執行額(契約額の国費相当額)	執行残額(国費相当額)	事業の進捗状況
A-1-1	-	-	-	-	-	28	45,311	0	45,299	12	小名浜地区(その1):側溝堆積物撤去・仮置場保管(H29.2月~H29.3月)
						29	1,456,353	0			繰越中(小名浜地区(その2)ほか23地区:側溝堆積物撤去・仮置場保管(H29.4月~H30.7月予定)、小名浜地区(その1)、小名浜地区(その2)ほか23地区:最終処分(H29.7月~H30.7月予定)) ※事業に遅れが生じ、H30年度に予算を繰越して事業を実施中
						30					
						31					
						32					
						累計	1,501,664	0	45,299	12	
◆A-1-1-1	-	-	-	-	-	28	4,531	0	2,648	1,883	小名浜地区(その1):側溝堆積物撤去・仮置場保管(H29.2月~H29.3月)
						29	145,634	0			繰越中(小名浜地区(その2)ほか23地区:側溝堆積物撤去・仮置場保管(H29.4月~H30.7月予定)、小名浜地区(その1)、小名浜地区(その2)ほか23地区:最終処分(H29.7月~H30.7月予定)) ※事業に遅れが生じ、H30年度に予算を繰越して事業を実施中
						30					
						31					
						32					
						累計	150,165	0	2,648	1,883	
A-1-	-	-	-	-	-	28					
						29					
						30					
						31					
						32					
累計	0	0	0	0							
A-1-	-	-	-	-	-	28					
						29					
						30					
						31					
						32					
累計	0	0	0	0							
A-1-	-	-	-	-	-	28					
						29					
						30					
						31					
						32					
累計	0	0	0	0							
いわき市交付分	-	-	-	-	-	28	49,842	0	47,947	1,895	
						29	1,601,987	0	0	0	
						30	0	0	0	0	
						31	0	0	0	0	
						32	0	0	0	0	
合計	3,303,661	0	47,947	1,895							

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「執行額」欄には、契約等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄には、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。
- 8端数処理により、合計と一致しない場合があります。