

7 商工観光部所管施設

分野	被害率	総施設数	被害箇所	小区分	被害の概要等	区分	今後の復旧予定																		
							含まれる施設			H23												H24	H25	H26～	
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24	H25	H26～			
宿泊施設	100%	3	3	新舞子ハイツ	<b>【被害の概要等】</b> ○本館 ・1階大部分に汚泥の堆積 ・客室は床汚れ、照明器具は落下破損、壁亀裂 ・各館の接合部分に段差発生 外 ○ヘルスプール棟 ・事務所・アスレチックジムに浸水、汚泥体積 ・入口自動ドアガラス破損 ・アスレチックジム床歪み 外 ○体育館 ・床の歪み、目地の広がり、床と壁の間に隙間 ○周辺 ・施設周辺が地盤沈下	稼動状況	●3/12～5/13 全館閉館 ●5/14～テニスコート仮営業 ●5/24～本館仮営業 ●5月～グラウンドがれき置場 ●5月～体育館支援物資置場 ●ヘルスプール休業中 ●9/9 日帰り温泉仮営業 日帰り宴会仮営業																		
						復旧状況	●本館脇駐車場修繕 ●冷温水機モーター修繕 ●温泉棟エレベーター修繕 ●温泉棟ステンレス建具修繕 温泉棟犬走り応急復旧修繕 本館・温泉棟連絡通路等修繕 日帰り温泉駐車場応急復旧修繕 レストラン正面入口階段修繕 従業員等駐車場応急復旧修繕 本館非常階段1階部修繕 本館玄関ポーチ床部修繕 ●本館多目的ホール床改修工事 ●本館・温泉棟電気設備改修工事 ●本館耐震補強計画評価委託 ●ヘルスプール等被害調査委託 ●体育館床改修工事 ●本館耐震補強工事設計委託予定 ●本館耐震補強工事予定 ●ヘルスプール本復旧改修工事設計委託予定 ●ヘルスプール本復旧改修工事予定																		
						財政措置	●予備費 (2次避難所へ向けた応急復旧工事) ●既定予算 冷温水機モーター修繕 ●6月補正 ・本館脇駐車場修繕 ・本館多目的ホール床改修工事 ・本館・温泉棟電気設備改修工事 ●既定予算 本館耐震補強計画評価委託 ●10月補正 温泉棟ステンレス建具修繕外7件 ●既定予算(ヘルスプール等被害調査委託) ●予算措置予定(体育館床改修工事) ●予算措置予定(本館耐震補強工事実施設計) ●予算措置予定(本館耐震補強工事) ●予算措置予定(ヘルスプール本復旧工事等)																		
						総事業費	53 百万円												総事業費	—	総事業費	—	総事業費	0	

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																		
							H23									H24		H25		H26～					
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24		H25		H26～	
宿泊施設				勿来の関荘	<b>【被害の概要等】</b> ○一部客室の壁、天井破損 ○給水設備破損 ○ポンプ等設備破損  <b>【摘要】</b>	稼動状況			●5/8～ 二次避難所として利用再開				●10/1～ 通常営業再開												
					復旧状況		●4/13～7/31 復旧作業																		
							財政措置		●予備費																
総事業費							2 百万円									総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0				
平ニューズ・ホテル				平ニューズ・ホテル	<b>【被害の概要等】</b> ○津波により床上浸水1.5m、大規模半壊の状態 ○土砂、枯草等流入 ○窓及び窓枠流出 ○備品等流支出  <b>【摘要】</b> 施設の復旧が困難であることから、これまでの利用状況等も踏まえ、用途廃止に向け、事務を進めます。	稼動状況	●震災以降、臨時休業中									●用途廃止予定									
					復旧状況		●5/10～6/10 危険物の撤去																		●解体予定
							財政措置		●4月補正																
総事業費							2 百万円									総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0				
観光施設	100%	8	8	石炭・化石館ほるる	<b>【被害の概要等】</b> ○地盤沈下による建物内外段差発生 ○展示物落下 ○漏水 ○貯水槽水漏れ  <b>【摘要】</b>	稼動状況							●7/20～ 営業再開												
					復旧状況		●5/6～8/31 復旧工事																		
							財政措置		●4月補正																
総事業費							20 百万円									総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0				
観光施設				さはこの湯温泉保養所	<b>【被害の概要等】</b> ○瓦の落下 ○ガラス破損 ○駐車場塀の揺らぎ  <b>【摘要】</b>	稼動状況		●4/10～ 入浴施設再開			●7/1～ 休憩室再開														
					復旧状況		●4/1～12/28 復旧工事																		
							財政措置	●既定予算(冷却水温水循環ポンプ取替修繕等)			●4月補正(浴室排風機、3階奥側空調機修繕)			●7月補正(瓦修繕等)											
総事業費							9 百万円									総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0				





分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																	
							H23												H24	H25	H26～			
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2				3		
産業関連施設				小名浜臨海工業団地緑地	<b>【被害の概要等】</b> ○大畑緑地内に亀裂発生 ○大畑緑地展望台上部倒壊のおそれ ○東緑地内グランドトイレ浄化槽浮上  <b>【摘要】</b>	稼働状況	●大畑緑地内立ち入り禁止			●東緑地トイレ使用禁止			●10月～大畑緑地通常利用再開予定			●全面復旧								
				復旧状況	●大畑緑地(亀裂、展望台)復旧工事						●東緑地内グランドトイレ浄化槽撤去・設置工事予定													
					財政措置	●4月補正 大畑緑地(亀裂、展望台)復旧工事施工【応急復旧】						●予算措置予定 東緑地内グランドトイレ浄化槽【応急復旧】												
					総事業費	10 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	
産業関連施設				いわき産業創造館	<b>【被害の概要等】</b> ○照明設備等の落下破損 ○可動式仕切壁のずれ ○内装の損壊 ○備品等の破損 ○入口扉のずれ ※すべて企画展示ホールの被害  <b>【摘要】</b>	稼働状況	●企画展示ホールを除き、4月1日より利用再開												●H24年4月企画展示ホールの利用再開					
				復旧状況	●企画展示ホールの被害状況・原因調査						●企画展示ホール修繕(1月～年度内)													
					財政措置																			
					総事業費	-												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	
公衆便所	54%	26	14		<b>【被害の概要等】</b> (復旧予定のもの) 《主なもの》 ○電気設備一部破損(波立 外1施設) ○浄化槽設備一部破損(鮫川、弁財天) ○ドア破損(波立、弁財天)	復旧予定のもの	稼働状況	●稼働中																
					復旧状況	●弁財天トイレ浄化槽送風機修繕7/11～7/22						●波立、鮫川トイレ修繕 9/8～10/31												
					今後のあり方を検討するもの	稼働状況	●稼働停止																	
					復旧状況	●勿来海水浴場(ドライブイン下)、玉山(キノコ山)、合磯海水浴場、波立海岸園地、勿来漁港、仁井田浦キャンプ場、新舞子キャンプ場トイレ ・今後のあり方について、地元等との協議を踏まえ検討する。												●塩屋埼灯台下、豊間海岸駐車場、薄磯海岸、豊間海水浴場トイレ ・本復旧については、沿岸域の土地利用計画を踏まえ対応検討						
					財政措置	●既定予算(弁財天トイレ浄化槽送風機修繕)						●6月補正(波立・鮫川トイレ修繕)												
					総事業費	2 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																		
							H23													H24		H25		H26～	
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
公営競技施設	100%	3	3		<b>【被害の概要等】</b> ○いわき平競輪場 ・ガラス修繕（側面ガラス3枚） ・舗装等修繕（駐車場等ひび割れ） ・競走路修繕（ひび割れ等） ・外周辺舗装段差、通用門扉ズレ  ○郡山場外車券売場 ・機械・消火配管設備復旧及び天井盤破損 ・外空調機械設備破損  ○平場外車券売場 ・建物が傾き倒壊の危険あり	いわき平競輪場	稼動状況	●～5/20 救援物資センター利用 ●5/6 選手宿舎の宿泊所利用  ●6/2より場外発売の再開(高松宮杯記念) ●6/20より、本場再開(第2回後節ナイター)																	
							復旧状況	●施設修繕 ～5/30																	
						郡山場外車券売場	稼動状況	●5/3～ 場外発売の再開(SSシリーズ風光る)																	
							復旧状況	●施設修繕 ～4/29																	
						平場外車券売場	稼動状況	●3月12日～ 営業停止																	
復旧状況	●用途廃止に向け、関係機関と調整中																								
					【摘要】 平場外車券場については、被害が大きく倒壊の危険性があるため、用途廃止に向け事務を進めます。	財政措置	●既定予算(施設修繕)																		
						総事業費	17 百万円													総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0
産業関連施設	-	-	-	久之浜地区仮設店舗・事務所	<b>【被害の概要等】</b> ○中小機構が久之浜地区に整備する仮設店舗等について、いわき市が施設を借り受け、被災した事業者に貸与する事業。  ○入居事業所数 ・北棟：5事業所 ・南棟：5事業所	稼動状況	●9月3日オープン 仮施設入居(稼動)期間：9月3日～H26年3月31日																		
							復旧状況																		
						財政措置	●5月補正 久之浜地区仮設店舗外溝整備工事																		
						総事業費	14 百万円													総事業費	-	総事業費	0	総事業費	-
					【摘要】		●予算措置予定(火災保険費用)																		
							●予算措置予定(解体費用)																		

分野	被害率 総施設数 被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																		
					H23										H24			H25		H26～			
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24		H25		H26～	
産業関連施設		四倉中核工業団地内仮設施設等	<b>【被害の概要等】</b> ○中小機構が四倉中核工業団地内に整備する仮設工場等について、いわき市が施設を借り受け、被災した事業者に貸与する事業。  ○入居予定事業所数 ・市内：3事業所 ・市外 楢葉町：13事業所 大熊町：1事業所	稼働状況																			
			復旧状況																				
			<b>【摘要】</b>	財政措置																			
				総事業費	0										総事業費	-	総事業費	0	総事業費	-			
産業関連施設		空き工場・空き店舗	<b>【被害の概要等】</b> ○被災した事業者が、市内の空き工場・店舗等に入居して事業活動を再開する場合の支援策として、県の補助制度と協調して、空き工場等の賃借料及び改修費等の一部を補助する事業。  ○補助対象事業所数 (H23. 10. 17現在) ・空き工場：7事業所 ・空き店舗：99事業所	稼働状況																			
			復旧状況																				
			<b>【摘要】</b>	財政措置																			
				総事業費	100 百万円										総事業費	-	総事業費	-	総事業費	0			