

8 土木部所管施設

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定															
							H23												H24	H25	H26~	
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2				3
道路	16%	8719 路線	1391 路線		【被害の概要等】 (主なもの) ○法面崩壊、ロックフェンス倒壊(北白土・菅波線) ○擁壁・積ブロック・法面崩落・舗装段差(自由ヶ丘26号線) ○法面崩落(諏訪町・上神白線、宮沢・蛭内線) ○道路崩落(丸山6号線) ○路面破損(原前・石名坊線) ○道路亀裂・段差・側溝破損(烏館1号線)	稼動状況	●供用状況:復旧状況に応じて供用開始												※H23年度末 復旧率見込み 79.6%	※H24年度末 復旧率見込み 99.9%	※H25年度末 復旧率見込み 100%	
						復旧状況	●応急復旧 ●災害査定対象工事の設計委託 ●災害査定 ●災害査定の結果を受け、工事の実施(単独災分) ●災害査定の結果を受け、工事の実施(公共災分)															
						財政措置	●既定予算(応急復旧) ●4月補正(復旧工事、工実施設計) ●7月補正(復旧工事) ●9月補正(復旧工事) ●予算措置予定(復旧工事) ●12月補正予定(復旧工事)												●予算措置予定 (復旧工事)			
						総事業費	4,091 百万円												総事業費 348 百万円	総事業費 0	総事業費 0	
橋梁	1%	2092	28		【被害の概要等】 (主なもの) ○橋梁取付段差、橋台クラック、伸縮継手破損(北白土・菅波線) ○橋脚・橋台破損(島・住吉線) ○上部工流出(賤・北田線)	稼動状況	●供用状況:復旧状況に応じて供用開始												※H23年度末 復旧率見込み 0%	※H24年度末 復旧率見込み 85.7%	※H25年度末 復旧率見込み 100%	
						復旧状況	●応急復旧(市道補修に併せて実施) ●災害査定対象工事の設計委託 ●災害査定 ●災害査定の結果を受け、工事の実施(単独災分) ●災害査定の結果を受け、工事の実施(公共災分)															
						財政措置	●既定予算(道路復旧と併せて) ●4月補正(応急復旧、工実施設計) ●9月補正(復旧工事) ●予算措置予定(復旧工事) ●12月補正予定(復旧工事)												●H24年度以降予算措置予定 (復旧工事)			
						総事業費	1,054 百万円												総事業費 120 百万円	総事業費 90 百万円	総事業費 0	

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																						
							H23									H24			H25		H26～								
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24			H25		H26～				
河川	19%	258	河川 (79箇所)		【被害の概要等】 (主なもの) ○護岸崩壊(藤間川、高畑川) ○護岸崩落(寺下川、浦沢川) ○護岸、樋管破損(横手川) ○地山崩落による河川閉塞(紅葉川)	稼動状況	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>※H23年度末復旧率見込み 81.0%</div> <div>※H24年度末復旧率見込み 100%</div> </div>																						
						復旧状況																							
						財政措置																							
						総事業費	1,272 百万円									総事業費 0			総事業費 0		総事業費 0								
都市排水施設	-	-	81		【被害の概要等】 (主なもの) ○水路崩壊(柳町排水路、諏訪原1号排水路 外) ○側壁破損(岡小名排水路)	稼動状況	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>※H23年度末復旧率見込み 96.2%</div> <div>※H24年度末復旧率見込み 100%</div> </div>																						
						復旧状況																							
						財政措置																							
						総事業費	244 百万円									総事業費 0			総事業費 0		総事業費 0								

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																				
							H23									H24	H25	H26～									
							3	4	5	6	7	8	9	10	11												
がけ崩れ	-	-	308		【被害の概要等】 ○市内各所におけるがけ崩れの発生 該当箇所（6箇所） ・小名浜岡小名（原木田地区） ・遠野町大平（石畑地区） ・江名（北口地区） ・四倉町上仁井田（岸前地区） ・好間町北好間（堂田1号地区） ・鹿島町上蔵持（江名口地区） ○被害箇所308箇所の内訳 ・県対応：3箇所 ・市対応：6箇所 ・所有者対応：299箇所 【摘要】	稼動状況																					
							復旧状況																				
								財政措置																			
									総事業費	220 百万円									総事業費	-	総事業費	-	総事業費	0			
住宅団地被災	-	-	6		【被害の概要等】 ○造成団地における地盤崩壊 長時間に及ぶ地震動による造成地盛土部の面的な滑り崩壊及び液状化に伴い、道路及び宅地に亀裂、段差及び側方移動が発生した。 （被災団地） ・常磐西郷町（忠多地区） ・四倉町（梅ヶ丘地区） ・泉もえぎ台 ・常磐上湯長谷町（五反田地区） ・常磐上湯長谷町（長倉地区） ・植田町（根小屋地区） 【摘要】	稼動状況																					
							復旧状況																				
								財政措置																			
									総事業費	967 百万円									総事業費	-	総事業費	-	総事業費	0			

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定															
							H23					H24	H25	H26～								
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
市営住宅	53%	112	59		【被害の概要等】 ○津波による施設の全壊（2施設） ・豊間B（7戸） ・豊間C（31戸） ○地震・地すべりによる大規模な損壊（6施設） ・上湯長谷（9戸） ・下湯長谷（4戸） ・根小屋（40戸） ・塙（9戸） ・赤仁田（5戸） ・梅ヶ丘（8戸） ○その他施設（51施設）	稼動状況	<ul style="list-style-type: none"> ●入居停止（2施設） ●一部入居停止（6施設） ●その他施設は入居継続 															
						復旧状況	<ul style="list-style-type: none"> ●解体工事（豊間B、C団地） ●用途廃止予定（7施設） ●解体工事（5施設） ●調査委託（6施設分） 対応方針検討 ●調査に基づく復旧工事（1施設分） ●復旧工事（51施設分） ●災害査定（17施設分） 															
						財政措置	<ul style="list-style-type: none"> ●4月補正 ・豊間B、C解体 ・大規模損壊施設調査委託 ・復旧工事 															
総事業費							332 百万円					総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0					
道の駅よつくら港（情報館）	100%	1	1		【被害の概要等】 ○津波による施設の損壊 ・内部壁全損 ・トイレ全損	稼動状況	<ul style="list-style-type: none"> ●4月から一部利用再開（本復旧は今年度末） 															
						復旧状況	<ul style="list-style-type: none"> ●災害査定 ●復旧工事 ●備品購入 															
						財政措置	<ul style="list-style-type: none"> ●7月補正（復旧工事） ●既定予算（情報館内備品購入） 															
総事業費							57 百万円					総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0					