

11 消防本部所管施設

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定															
							H23									H24	H25	H26~				
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
庁舎	85%	13	11		<b>【被害の概要】</b> ○津波被害により半壊(2箇所) ・四倉分署 ・江名分遣所  ○地震による一部損壊(9箇所) ・平消防署 ・小名浜消防署 ・勿来消防署 ・常磐消防署 ・内郷消防署 ・川前分遣所 ・田人分遣所 ・遠野分遣所 ・三和分遣所  ○被害なし ・中央台分遣所 ・小川分遣所	稼動状況	●四倉分署 3/11~4/17 四倉支所へ機能移転 ⇒ 4/18より復旧  ●江名分遣所 3/11~4/20 小名浜消防署へ機能移転 ⇒ 4/21より復旧  ●その他施設:稼動															
								復旧状況	●4/5~4/28 四倉分署応急復旧工事(電気設備、給水設備等) ●5/9~7/29 四倉分署復旧工事(機器等復旧)  ●4/13~4/20 江名分遣所復旧工事 ●4/13~7/17 常磐消防署復旧工事  ●5/3~6/3 小名浜消防署復旧工事 ●5/2~6/6 内郷消防署復旧工事 ●5/9~6/10 三和分遣所復旧工事  ●その他の施設の軽微な補修は順次対応													
								財政措置	●既定予算  ●4月補正 ・小名浜、常磐、 四倉復旧工事  ●6月補正 ・常磐復旧工事													
【摘要】							総事業費	47 百万円									総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定													H24	H25	H26~						
							H23																					
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3									
消防水利	1%	7,235	70		<b>【被害の概要等】</b> ○防火水槽損傷(36箇所) ・防火水槽漏水(15箇所) ・無蓋防火水槽防護柵損壊(2箇所) ・防火水槽給水管漏水(8箇所) ・有蓋防火水槽地盤隆起(11箇所)  ○消火栓損傷(34箇所)	稼働状況	●防火水槽36箇所・消火栓34箇所の損傷													●損傷水利の復旧48箇所(10/14現在) ・防火水槽 34箇所/36箇所中 ・消火栓 14箇所/34箇所中			●全面復旧予定					
						復旧状況	●防火水槽36箇所 順次修繕																					
							●消火栓34箇所 順次復旧工事																					
						財政措置	●既定予算(消火栓2箇所、防火水槽27箇所)																					
							●4月補正(防火水槽5箇所)																					
							●6月補正(防火水槽4箇所)																					
							●予算措置予定(消火栓32箇所)																					
総事業費							34 百万円													総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0			
消防車両	5%	85	4		<b>【被害の概要等】</b> ○地震による一部損壊 ・高所放水車(小名浜92) ・ポンプ車(常磐11) ・水槽付ポンプ車(常磐21)  ○原発災害に派遣 ・ポンプ車(内郷12)	稼働状況	●ポンプ車(予備車)(内郷12) 原発災害に派遣													●ポンプ車(予備車)(内郷12)代替車稼働								
							●その他稼働中																					
						復旧状況	●3/11~5/20 損壊車両(常磐11・常磐21)の修繕													●8/23~ 損壊車両(小名浜92)の修繕			●原発災害派遣ポンプ車(内郷12)の代替車購入					
						財政措置	●既定予算 ・損壊車両修繕													●7月補正 ・原発災害派遣車両購入								
総事業費							44 百万円													総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0			

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																		
							H23												H24			H25		H26～	
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
消防団施設	15%	325	47		<b>【被害の概要等】</b> 機械置場兼団員詰所 ○津波による全壊施設(11箇所) 平豊間、平薄磯2箇所、永崎、小名浜下神白、岩間町、久之浜町5箇所  ○一部損壊(36箇所)  <b>【摘要】</b> 沿岸部の全壊した11ヶ所については、沿岸部の土地利用計画との整合性を図りながら検討する。	稼働状況	●津波による全壊施設(11箇所) 閉所中 ⇒ 隣接班対応 ・平豊間、平薄磯2箇所、永崎、小名浜下神白、岩間町、久之浜町5箇所  ●その他開所中												●津波による全壊施設(11箇所) ・沿岸域のため、現時点では不明。						
						復旧状況	●4/12 正副団長協議 ・閉所施設は、隣接班での対応とすることを確認  ●沿岸域施設の今後のあり方検討  ●全壊施設以外の施設は、順次修繕対応																		
						財政措置	●既定予算(21箇所分) ●4月補正(9箇所分) ●6月補正(3箇所分) ●7月補正(3箇所分)																		
						総事業費	11 百万円												総事業費	-	総事業費	-	総事業費	-	
消防団機械	9%	325	30		<b>【被害の概要等】</b> ○津波による水没車両(16台) ポンプ自動車2台 積載車14台  ○一部破損車両(14台) ポンプ自動車3台 積載車11台  <b>【摘要】</b> 沿岸部に配備されていた8台については、沿岸部の土地利用計画との整合性を図りながら検討する。	稼働状況	●ポンプ車 2台、積載車 14台 使用不可 (津波による水没車両)  ●その他稼働中  ●ポンプ車 2台 稼働  ●積載車 6台 稼働												●津波による全壊施設配備の機械(8台) ・沿岸域のため、現時点では不明。						
						復旧状況	●4/12 正副団長協議 ・機械が使用不可の地区は、隣接班での対応とすることを確認  ●ポンプ車 2台 購入(水没車両分)  ●積載車 6台 購入 (津波による全壊施設配備以外の水没車両分)  ●一部損壊車両の修繕																		
						財政措置	●既定予算(修繕12台) ●4月補正 ・修繕2台 ・購入8台																		
						総事業費	56 百万円												総事業費	-	総事業費	-	総事業費	-	