

(様式1)

いわき市 帰還環境整備事業計画 令和2年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和3年3月末時点

(千円)

いわき市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	31,527	21,623	
27	107,121	102,514	
28	275,199	259,220	
29	197,821	189,075	
30	159,807	152,060	
R1	289,705	250,150	
R2	1,427,038	402,178	
合計		2,488,218	1,376,820

<参考>	いわき市帰還環境整備交付金基金残高	0	いわき市帰還環境整備交付金基金の利息額	0
------	-------------------	---	---------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

いわき市 帰還環境整備事業計画 令和2年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	年度	令和2年度末時 点の契約見込 み額 (国費相当額)	進捗状況 (0～10の番号で回 答。最大2つまで)	備考	基金型
1	(3) - 23 - 1 -	自家消費作物の非破壊式モニタリング事業	いわき市内全域	市	いわき市	直接	完了	42,994	26 ~ 27	25				H26年11月非破壊式検査装置賃貸借契約締結	25		単年度型 当該事業は、平成28年より、「No.7 自家消費作物等モニタリング事業」へ移行して実施している。		
										26	14,282	5,407	8,875	H27年2月プレハブ賃貸借契約締結 H27年2月携帯電話賃貸借契約締結 H27年2月電気設備修繕完了	26				
										27	28,712	27,972	740	H27年4月非破壊式検査装置賃貸借契約継続 H27年4月プレハブ賃貸借契約継続 H27年4月携帯電話賃貸借契約締結 H28年4月久之浜・大久支所検査所プレハブ賃貸借契約締結	27				
										28					28				
										29					29				
										30					30				
										R1					R1				
										R2					R2				
										累計	42,994	33,379	9,615						
										2	(3) - 23 - 2 -	除去土壌等の仮置場及び周辺環境の放射線量常時監視事業	いわき市内全域	市	いわき市	直接			
26	14,791	14,286	-		26														
27	43,689	43,623	-	H27年4月リアルタイム線量測定システム賃借事業を継続実施 H27年4月リアルタイム線量測定システム管理アプリケーション賃借事業を継続実施 H27年4月リアルタイム線量測定システム保守・校正業務委託契約締結 H28年3月当該年度分事業完了	27														
28	46,289	46,288	-	H28年4月リアルタイム線量測定システム賃借事業を継続実施 H28年4月リアルタイム線量測定システム管理アプリケーション賃借事業を継続実施 H28年5月リアルタイム線量測定システム保守・校正業務委託契約締結 H29年3月当該年度分事業完了	28														
29	46,289	46,288	-	H29年4月リアルタイム線量測定システム賃借事業を継続実施 H29年4月リアルタイム線量測定システム管理アプリケーション賃借事業を継続実施 H29年6月リアルタイム線量測定システム保守・校正業務委託契約締結 H30年3月当該年度分事業完了	29														
30	27,227	25,596	-	H30年4月リアルタイム線量測定システム買い上げ H30年4月リアルタイム線量測定システム管理アプリケーション賃借事業契約締結 H30年4月リアルタイム線量測定システム保守・校正業務委託契約締結 H31年3月当該年度分事業完了	30														
R1	20,165	15,078	-	H31年4月リアルタイム線量測定システム管理アプリケーション賃借事業契約締結 H31年4月リアルタイム線量測定システム保守・校正業務委託契約締結 R2年3月当該年度分事業完了	R1														
R2	13,464	10,406	-	R2年4月リアルタイム線量測定システム管理アプリケーション賃借事業契約締結 R2年4月リアルタイム線量測定システム保守・校正業務委託契約締結 R3年3月当該年度分事業完了	R2														
累計	211,914	201,565	0																

(様式2)

いわき市 帰還環境整備事業計画 令和2年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	年度	令和2年度末時 点の契約見込 み額 (国費相当額)	進捗状況 (0～10の番号で回 答。最大2つまで)	備考	基金型				
																				25	26	27	28
3	(3) - 24 - 1 -	放射線への理 解を深める地 域モデル事業	久之浜町 末続地区	市	いわき市	直接	完了	13,181	26 ~ 28	25					H26年4月放射線への理解を深める地域モデル事業業務委託 契約締結	25		単年度型					
										26	2,454	1,930	524	H27年3月業務完了	26								
										27	5,805	3,447	2,358	H27年4月放射線への理解を深める地域モデル事業業務委託契約 締結	27								
										28	4,922	2,797	2,125	H28年3月業務完了	28								
										29				H28年4月放射線への理解を深める地域モデル事業業務委託契約 締結	29								
										30				H29年3月業務完了	30								
										R1					R1								
										R2					R2								
										累計	13,181	8,174	5,007										
										25													
4	(3) - 23 - 3 -	空間線量モニ タリング事業	いわき市内全域	市	いわき市	直接	完了	4,553	27 ~ 27	25								単年度型 当該事業は、平成28年度よ り、「No.6 空間線量等モニタ リング事業」へ移行して実施 している。					
										26													
										27	4,553	3,112	1,441	H27年4月放射能濃度測定システム2台購入 H27年5月放射能濃度測定システム保守校正業務委託締結 H27年7月いわき市放射線量マップ改修業務委託締結 H28年3月事業完了	27								
										28													
										29													
										30													
										R1													
										R2													
										累計	4,553	3,112	1,441										
										25													
5	(3) - 23 - 4 -	放射線量低減 化ネットワーク 事業	いわき市内全域	市	いわき市	直接	完了	24,362	27 ~ 27	25								単年度型 当該事業は、平成28年度よ り、「No.6 空間線量等モニタ リング事業」へ移行して実施 している。					
										26													
										27	24,362	24,360	2	H27年4月いわき市放射線量低減推進ネットワーク事業業務委託 契約締結	27								
										28				H28年3月業務完了	28								
										29													
										30													
										R1													
										R2													
										累計	24,362	24,360	2										
										25													
6	(3) - 23 - 5 -	空間線量等モ ニタリング事 業	いわき市 内全域	市	いわき市	直接	継続	128,697	28 ~ 32	25								単年度型					
										26													
										27													
										28	31,666	30,827	-	H28年4月いわき市放射線量低減推進ネットワーク事業業務委託 契約締結	28								
										29	24,224	23,370	-	H28年5月放射能濃度測定システム保守・校正業務委託締結 H29年3月業務完了	29								
										30	24,222	23,563	-	H29年4月いわき市放射線量低減推進ネットワーク事業業務委託 契約締結	30								
										R1	24,182	23,507	-	H29年5月放射能濃度測定システム保守・校正業務委託締結 H30年3月業務完了	R1								
										R2	24,403	22,932	-	H30年4月放射線量低減推進ネットワーク事業業務委託契約締結 H30年4月放射能濃度測定システム保守・校正業務委託締結 H30年9月放射能濃度測定システム保守・校正業務完了 H31年3月放射線量低減推進ネットワーク事業業務完了	R2								
										累計	128,697	124,199	0										

いわき市 帰還環境整備事業計画 令和2年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	年度	令和2年度末時 点の契約見込 み額 (国費相当額)	進捗状況 (0～10の番号で回 答。最大2つまで)	備考	基金型	
7	(3) - 23 - 6 -	自家消費用作 物等モニタリ ング事業	いわき市 内全域	市	いわき市	直接	継続	365,446	28 ~ 32	25					25					
										26					26					
										27					27					
										28	92,341	84,915	-	H28年度検査体制 検査所15か所／検査員23名・事務補助員1名 ※事務補助員については、11ヶ月間雇用 H28年4月非破壊式検査装置賃貸借契約継続 H28年4月プレハブ賃貸借契約継続 H28年4月携帯電話賃貸借契約締結 H28年4月久之浜・大久支所検査所プレハブ賃貸借契約締結 H28年4月久之浜・大久ふれあい館自家消費用作物等放射能簡易 検査所電気設備修繕 H28年4月非破壊式放射能測定装置移設業務委託【久之浜・大久 ふれあい館他】 H28年5月非破壊式放射能測定装置移設業務委託【いわき明星大 学】 H28年10月放射能簡易分析装置保守・校正業務委託【日立アロカ 社製22式】 H29年2月ベクレルファインダー一点検校正業務委託	28					
										29	78,189	74,960	-	H29年度検査体制 検査所15か所／検査員21名・事務補助員1名 ※H30.2～検査所14か所 ※事務補助員については、11ヶ月間雇用 H29年4月非破壊式検査装置賃貸借契約継続 H29年4月プレハブ賃貸借契約継続 H29年4月携帯電話賃貸借契約締結 H29年4月久之浜・大久支所検査所プレハブ賃貸借契約継続 H29年10月非破壊式放射能測定装置移設業務委託【好間公民館 他】 H29年11月放射能簡易分析装置保守・校正業務委託【日立アロカ 社製2式】 H30年2月ベクレルファインダー一点検校正業務委託	29					
										30	61,879	60,672	-	H30年度検査体制 検査所14か所／検査員20名・事務補助員1名 ※事務補助員については、11ヶ月間雇用 H30年4月非破壊式検査装置賃貸借契約継続 H30年4月プレハブ賃貸借契約継続 H30年4月携帯電話賃貸借契約締結 H30年4月久之浜・大久支所検査所プレハブ賃貸借契約継続 H30年11月放射能簡易分析装置保守・校正業務委託【日立アロカ 社製2式】 H31年2月ベクレルファインダー一点検校正業務委託	30					
R1	66,141	64,544	-	H31(R1)年度検査体制 検査所14か所／検査員20名・事務補助員1名 ※R2.1～検査所13か所 ※事務補助員については、8ヶ月間雇用 H31年4月非破壊式検査装置賃貸借契約継続 H31年4月プレハブ賃貸借契約継続 H31年4月携帯電話賃貸借契約締結 H31年4月久之浜・大久支所検査所プレハブ賃貸借契約継続 R2年2月ベクレルファインダー一点検校正業務委託	31															
R2	66,896	63,578	-	R2年度検査体制 検査所13か所／検査員18名・事務補助員1名 R2年4月非破壊式検査装置賃貸借契約継続 R2年4月プレハブ賃貸借契約継続 R2年4月携帯電話賃貸借契約締結 R2年4月久之浜・大久支所検査所プレハブ賃貸借契約継続 R3年3月放射性物質検査機器等処分業務委託	32															
累計										365,446	348,669	0								

いわき市 帰還環境整備事業計画 令和2年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	年度	令和2年度末 時点の契約見込 み額 (国費相当額)	進捗状況 (0~10の番号で回 答。最大2つまで)	備考	基金型	
																				25
8	(3) - 23 - 7 -	放射線内部被ばく検査事業	いわき市 内全域	市	いわき市	直接	継続	66,248	28 ~ 32	25						25		単年度型		
										26						26				
										27						27				
										28	19,451	16,487	-	H28年4月放射線内部被ばく検査事業業務委託契約締結 H29年3月業務完了		28				
										29	19,450	16,271	-	H29年4月放射線内部被ばく検査事業業務委託契約締結 H30年3月業務完了		29				
										30	13,590	12,951	-	H30年4月内部被ばく検査機器移設業務委託契約締結(委託先から保健所へ移設) * H29年度で検査業務委託終了、以後、市直営検査のみ実施。 H31年1月WBC機器付属PC更新業務、点検校正業務委託締結 H31年3月当該年度分事業完了		30				
										R1	9,763	9,462	-	R2年2月WBC機器付属PC更新業務、点検校正業務委託締結 R2年3月当該年度分事業完了		R1				
										R2	3,994	3,314	-	R2年11月WBC機器点検校正業務委託締結 R3年3月当該年度分事業完了		R2				
累計	66,248	58,485	0																	
9	(3) - 23 - 8 -	水道水の水質検査事業	いわき市 内全域	市	いわき市	直接	継続	94,128	28 ~ 32	25						25		単年度型		
										26						26				
										27						27				
										28	19,849	19,848	-	H28年4月放射性物質等分析業務委託締結 H28年4月北部地区浄水場放射性物質モニタリング用水道水運搬業務委託締結 H28年4月南部地区浄水場放射性物質モニタリング用水道水運搬業務委託締結 H28年9月水質検査機器(ゲルマニウム半導体検出器)保守点検業務委託締結 H29年2月平浄水場外2箇所場内仮置き浄水発生土調査業務委託締結 H29年3月当該年度分事業完了		28				
										29	19,872	19,870	-	H29年4月水質検査及び放射性物質検査に係る人材派遣業務委託締結 H29年4月北部地区浄水場放射性物質モニタリング用水道水運搬業務委託締結 H29年4月南部地区浄水場放射性物質モニタリング用水道水運搬業務委託締結 H29年10月水質検査機器(ゲルマニウム半導体検出器)保守点検業務委託締結 H30年2月平浄水場場内仮置き浄水発生土調査業務委託締結 H30年3月当該年度分事業完了		29				
										30	20,890	18,478	-	H30年4月水質検査及び放射性物質検査に係る人材派遣業務委託締結 H30年4月北部地区浄水場放射性物質モニタリング用水道水運搬業務委託締結 H30年4月南部地区浄水場放射性物質モニタリング用水道水運搬業務委託締結 H30年10月水質検査機器(ゲルマニウム半導体検出器)保守点検業務委託締結 H30年12月山玉浄水場場内仮置き浄水発生土調査業務委託締結 H31年3月当該年度分事業完了		30				
										R1	19,486	14,095	-	H31年4月北部地区浄水場放射性物質モニタリング用水道水運搬業務委託締結 H31年4月南部地区浄水場放射性物質モニタリング用水道水運搬業務委託締結 R1年11月水質検査機器(ゲルマニウム半導体検出器)保守点検業務委託締結 R2年3月当該年度分事業完了		R1				
										R2	14,031	14,028	-	R2年4月北部地区浄水場放射性物質モニタリング用水道水運搬業務委託締結 R2年4月南部地区浄水場放射性物質モニタリング用水道水運搬業務委託締結 R2年9月水質検査機器(ゲルマニウム半導体検出器)保守点検業務委託締結 R3年3月当該年度分事業完了		R2				
累計	94,128	86,319	0																	

(様式2)

いわき市 帰還環境整備事業計画 令和2年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	年度	令和2年度末時 点の契約見込 み額 (国費相当額)	進捗状況 (0～10の番号で回 答。最大2つまで)	備 考	基金型	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ さい。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入し てください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を 区別して記載する必要はありません。	うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	合計(県)		25	0				
			26	0	0	0			26	0	26	0								
			27	0	0	0			27	0	27	0								
			28	0	0	0			28	0	28	0								
			29	0	0	0			29	0	29	0								
			30	0	0	0			30	0	30	0								
			R1	0	0	0			R1	0	R1	0								
			R2	0	0	0			R2	0	R2	0								
			県交付分 計			0			0	0	合計(市町村)			25	0					
			26	31,527	21,623	9,399			26	0	26	0								
	27	107,121	102,514	4,541	27	0	27	0												
	28	214,518	201,162	2,125	28	0	28	0												
	29	188,024	180,759	0	29	0	29	0												
	30	147,808	141,260	0	30	0	30	0												
	R1	139,737	126,686	0	R1	0	R1	0												
	R2	122,788	114,258	0	R2	0	R2	0												
	市町村交付分 計			951,523	888,262	16,065	総計			0										
	県・市町村交付分 合計			951,523	888,262	16,065														

(様式2)

いわき市 帰還環境整備事業計画 令和2年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	年度	令和2年度末時 点の契約見込 み額 (国費相当額)	進捗状況 (0～10の番号で回 答。最大2つまで)	備考	基金型				
																				25	26	27	28
10	(5) - 40 - 1 -	農業水利施設 等保全再生事 業(いわき地 区)	いわき市内全域	市	いわき市	直接	完了	2,011,436	28 ~ 32	25					H28年7月ため池等放射性物質対策事業詳細調査業務委託契約締結(15池) H29年1月変更契約締結(4池追加) H29年3月業務完了 平成29年12月ため池等放射性物質対策事業詳細調査業務委託契約締結(2池) 平成30年3月業務完了 平成30年8月ため池等放射性物質対策事業実施設計業務委託契約締結(3池) 平成31年3月業務完了 令和元年9月ため池等放射性物質対策事業実施設計業務委託契約締結(7池) 令和元年10月ため池等放射性物質対策事業対策工業務委託契約締結(3池) 令和3年3月業務完了 令和2年9月～11月ため池等放射性物質対策事業対策工業務委託契約締結(7池分) 令和3年3月業務完了	25		単年度型					
										26				26									
										27				27									
										28	60,681	58,058	2,623	28									
										29	9,797	8,316	1,481	29									
										30	11,999	10,800	1,199	30									
										R1	149,968	123,464	26,504	R1									
										R2	1,304,250	287,920	1,016,330	R2									
										累計	1,536,695	488,558	1,048,137										
										(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。											うち県交付分 各年度別合計		
26	0	0	0	26	0																		
27	0	0	0	27	0																		
28	0	0	0	28	0																		
29	0	0	0	29	0																		
30	0	0	0	30	0																		
R1	0	0	0	R1	0																		
R2	0	0	0	R2	0																		
県交付分 計				0	0	0	0	合計(市町村)												25	0		
うち市町村交付分 各年度別合計				25	0	0	0	26	0														
26	0	0	0	26	0																		
27	0	0	0	27	0																		
28	60,681	58,058	2,623	28	0																		
29	9,797	8,316	1,481	29	0																		
30	11,999	10,800	1,199	30	0																		
R1	149,968	123,464	26,504	R1	0																		
R2	1,304,250	287,920	1,016,330	R2	0																		
市町村交付分 計				1,536,695	488,558	1,048,137	総計				0												
県・市町村交付分 合計				1,536,695	488,558	1,048,137					0												