

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号	B-3-1																						
事業名	久之浜第一幼稚園認定こども園化復興支援事業																						
事業費	151,120千円（国費：94,450千円） （内訳：本工事費151,120千円）																						
事業期間	平成28年度																						
事業目的・事業地区	<p>東日本大震災における津波被害により、全壊となった久之浜第一幼稚園（学校法人志賀学園運営）が、移転復旧と併せた整備を計画している「認定こども園」の保育機能部分に対する整備費用の一部を支援することで、地域の就学前の子どもたちの教育・保育環境の整備と充足を図り、復興の基盤となる子育て世代の定住等を促すことで、地域の復興の促進と加速化に資する。</p> <p>本交付金は保育所部分を対象としていることから、事業費を面積按分して算定する。</p>																						
【事業地区】	久之浜地区																						
事業結果	<p>久之浜第一幼稚園の園舎復旧及び認定こども園化 （幼保連携型認定こども園「久之浜こども園」としてH29.4.1認可、定員99人） （所在地：いわき市大久町小久字連郷15番地の1） （構造：木造平屋建て、延床面積：680.94㎡）</p>																						
事業の実績に関する評価	<p>① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 H29年度以降、園児数は100人前後で推移しており、市内はもとより双葉郡の保育の受け皿として貢献し、地域の中心的保育施設として復興の促進と加速化に寄与している。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>震災前</th> <th colspan="4">整備後</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>H22</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>令和元</th> <th>令和2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>園児数</td> <td>118 (-)</td> <td>88 (16)</td> <td>101 (17)</td> <td>103 (14)</td> <td>104 (18)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※各年度10月1日現在 ※()内は、現住所が双葉郡の園児数、内数</p> <p>② コストに関する調査・分析・評価 設計や建築の事業者を選定するにあたっては、市の規定に準じて入札を実施するなど、適切に対応した。</p> <p>③ 事業手法に関する調査・分析・評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 想定した事業期間 実施設計 平成28年1月～平成28年4月 建築工事 平成28年7月～平成29年2月 ・ 実際に事業に有した事業期間 実施設計 平成28年4月～平成28年7月 建築工事 平成28年7月～平成29年3月 ・ 進行管理を徹底したことにより、設計や工事において、概ねスケジュール通り進行し、計画どおり平成28年度中に事業が完了した。 						震災前	整備後				年度	H22	H29	H30	令和元	令和2	園児数	118 (-)	88 (16)	101 (17)	103 (14)	104 (18)
	震災前	整備後																					
年度	H22	H29	H30	令和元	令和2																		
園児数	118 (-)	88 (16)	101 (17)	103 (14)	104 (18)																		
事業担当部局	いわき市こどもみらい部こどもみらい課 電話番号：0246-22-7013																						

【久之浜こども園 及び 久之浜第一幼稚園 位置図】



【久之浜こども園 外観】

