

いわき市復興工程表

: H27年度までの取組 : H28年度以降の取組

平成28年4月1日現在

区分	事業名	事業概要	H23～H27	H28	H29	H30	H31	H32	備考	所管課	
暮らし	被災市街地土地区画整理事業【区画特会】	久之浜	◆面積:28.3ha ◆区画:213区画	調査・設計・工事 H27に39区画完成	148区画	26区画	換地処分等			都市建設部 都市復興推進課	
				7,633百万円		2,888百万円		調整中	調整中		
		薄磯	◆面積:37.0ha ◆区画:185区画	調査・設計・工事 H27に5区画完成	63区画	117区画	換地処分等			都市建設部 都市復興推進課	
				7,085百万円		1,651百万円		調整中	調整中		
		豊間	◆面積:55.9ha ◆区画:349区画	調査・設計・工事 H27に3区画完成	123区画	223区画	換地処分等			都市建設部 都市復興推進課	
			9,409百万円		4,003百万円		調整中	調整中			
		小浜	◆面積:3.8ha ◆区画:32区画	調査・設計・工事 H27に4区画完成	19区画	9区画	換地処分等			都市建設部 都市復興推進課	
			1,283百万円		876百万円		調整中	調整中			
		岩間	◆面積:12.5ha ◆区画:59区画	調査・設計・工事 H27に21区画完成	32区画	6区画				都市建設部 都市復興推進課	
			1,705百万円		757百万円		調整中	調整中	調整中		
		末続・金ヶ沢・走出・錦町須賀地区 防災集団移転促進事業費	東日本大震災の津波により被災した世帯の集団移転を支援 ◆末続:0.7ha,10戸、◆金ヶ沢0.6ha,10戸 ◆走出:0.1ha,3戸、◆錦町須賀:0.7ha,19戸	用地取得・造成工事 宅地引渡・利子補給	利子補給	利子補給				平成26年度までに、全ての地区で移転先住宅団地が完成し、宅地の引渡しを開始されている。平成28年度以降は、住宅建設に係る経済的支援(利子補給)を実施する予定。	都市建設部 都市復興推進課
			1,778百万円		69百万円						
		防犯灯整備事業(復興分)	震災復興土地区画整理事業や防災集団移転促進事業に併せ、LED型防犯灯を設置補助		66灯	172灯				平成29年度までに完了見込み。灯数は震災復興土地区画整理事業、及び防災集団移転事業地内の設置予定灯数。	市民協働部 市民生活課
						9百万円					
		消防水利整備事業(復興分)	震災復興土地区画整理事業や防災集団移転促進事業に併せ、上水道管への消火栓設置及び震災により断水した際にも活用可能な耐震性貯水槽を整備	消火栓5基 貯水槽6基	消火栓48基 貯水槽12基					平成28年度に完了見込み。	消防本部 警防課
			100百万円	304百万円							
	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	合併処理浄化槽の設置・切替費用の一部補助 ◆補助の例 ⇒ 7人槽相当(130m ³ 超え)の場合 新築・改築:414,000円、切替:517,000円	設置費補助数 881基	同見込 317基	同見込 749基	同見込 748基				生活環境部 経営企画課	
			342百万円		681百万円						
	津波被災住宅再建事業	東日本大震災の津波により滅失し、又は損壊した住宅の再建費用の一部補助 ◆補助の例 ○住宅建設等再建事業⇒借入金利子(1戸153万円を限度) ○宅地購入事業⇒借入金利子(1戸147万円を限度)	補助実績数 535件	同見込 556件	同見込 756件	同見込 756件				都市建設部 住まい・政策課	
			379百万円		2,767百万円			調整中	調整中		
	情報通信技術利活用事業費補助金	住居移転先の地域が地上デジタルテレビ放送難視地域である場合に、共聴施設の新設・改修や高性能アンテナの整備費用を補助	久之浜町金ヶ沢地区 久之浜町末続地区	平薄磯地区 平豊間地区 久之浜水上地区					平成29年度までに完了見込みであるが、住宅の再建状況を踏まえて対応予定。	市民協働部 市民生活課	
			4百万円	64百万円(1百万円)							
	都市下水道復興整備事業	震災復興土地区画整理事業地内において、久之浜ポンプ場を再整備	久之浜ポンプ場建設工事						平成29年度に完成見込み。	生活環境部 下水道事業課	
			283百万円	631百万円(159百万円)							
真の復興を成し 遂げる	公立小中学校災害復旧事業	豊間中学校の校舎及び屋内運動場、田人中学校の屋内運動場及びプール、並びに江名中学校の武道場を復旧	調査・設計・工事	豊間中(設計・造成・建設) 田人中(建設) 江名中(建設)					田人中学校(屋内運動場、プール)、江名中学校(武道館)は平成28年度に完成、豊間中学校(校舎、屋内運動場)は平成29年度に完成見込み。	教育委員会 学校支援課	
			1,654百万円	1,559百万円(612百万円)							
	被災公立保育所移転改築事業	豊間保育園を豊間中学校の校舎内に移転・復旧	調査・設計・工事	造成・建設					平成28年度に完成見込み。 ※H23～27決算額、H28事業費は、上記の公立小中学校災害復旧事業に含む。	こどもみらい部 こどもみらい課	
			備考参照	備考参照							
	豊間放課後児童クラブ施設整備事業	豊間放課後児童クラブを豊間中学校の校舎内に移転・整備	調査・設計・工事	造成・建設					平成28年度に完成見込み。 ※H23～27決算額、H28事業費は、上記の公立小中学校災害復旧事業に含む。	こどもみらい部 こども支援課	
			備考参照	備考参照							

※下段の数値は、H23～H27は事業決算額、H28以降は予定事業費で()の数値は平成27年度から平成28年度への繰越事業費。

区分	事業名	事業概要	H23～H27	H28	H29	H30	H31	H32	備考	所管課	
しごと	小名浜港背後地	震災復興土地区画整理事業【区画特会】	福島臨海鉄道貨物ターミナルや小名浜港湾建設事務所(県)を移転するとともに、平磐城線等の都市計画道路及び新たな都市拠点となる都市センターゾーンを整備 ◆面積:12.2ha	調査・設計・移転補償 公共施設整備	公共施設整備	公共施設整備	換地処分等		平成27年度に福島臨海鉄道移転、小名浜港湾建設事務所(県)の移転完了、平成29年度に関連公共工事も完成見込み。	都市建設部 都市復興推進課	
		津波復興拠点整備事業	防災機能を付加した複合商業施設と一体的に機能するペDESTリアンデッキ等を整備するほか、小名浜港湾合同庁舎(国)を移転 ◆面積:10.9ha	調査・設計・用地取得 移転補償・公共施設整備	公共施設整備				平成27年度に小名浜港湾合同庁舎(国)の移転完了、ペDESTリアンデッキ等の公共施設についても平成28年度に完成見込み。	都市建設部 都市復興推進課	
	津波被災地域企業等立地支援事業	震災復興土地区画整理事業区域、防災集団移転促進事業区域において、事業所を立地し、事業を行う者に対して奨励金を交付 ◆大企業:補助率3%、5億円を限度 ◆中小企業:補助率5%、5億円を限度		申請受付・奨励金交付						産業振興部 工業・港湾課	
	農地整備事業(県営事業負担金)	津波被害を受けた沿岸部のほ場の大区画化等により、効率的かつ安定的な農業経営を確立 ◆区画整理工 ○下仁井田地区:40.4ha、○夏井地区:154.7ha ○錦・関田地区:57.0ha	調査・設計・工事	夏井地区 錦・関田地区 下仁井田地区					下仁井田地区は平成29年度に完成、錦・関田地区は平成30年度に完成、夏井地区は平成31年度に完成見込み。	農林水産部 農地課	
防災	災害にそなえる	震災メモリアル事業	震災の記憶や教訓を後世へ伝えるための中核拠点施設を整備	調査・検討	計画策定	設計	建設工事		平成30年度までに薄磯震災復興土地区画整理事業地内に、中核拠点施設を整備予定。	市民協働部 地域振興課	
	いのちを守る	復興道路整備事業	◆(都)関田江栗線(勿来、延長446m)、◆南作・青井線(平、延長721m)、◆沼ノ内・薄磯線(平、延長834m)、◆(都)駅前中町線(久之浜、延長157m)、◆大道北2号線(小名浜、延長600m)、◆御宝殿3号線外1線(勿来、延長260m)、◆中川原・外川原外1線(好間、延長300m)、◆本谷・洞線(小名浜、延長830m)、◆上仁井田・戸田線外1線(四倉、延長810m)、◆(仮称)関田団地線(勿来、延長90m)、◆沼ノ内・豊間線(平、延長155m)	8路線	7路線	4路線	3路線			各年度の路線数は事業着手中の路線数。 ◆平成27年度までに完了路線(都)関田江栗線	土木部 土木課
		避難路整備事業	◆久之浜地区:田之網1号線 外7路線 ◆四倉地区:前原・横川線 外2路線 ◆平地区:豊間地区 ◆小名浜地区:古湊5号線 外7路線 ◆勿来地区:渚・西ノ作線 外11路線	33路線	12路線	6路線	1路線			各年度の路線数は事業着手中の路線数。 ◆平成27年度までに完了路線数 久之浜地区2路線、四倉地区2路線、平地区1路線、小名浜地区5路線、勿来地区7路線	土木部 土木課
		防災機能を有する都市公園の整備事業	21世紀の森公園に救援物資の集積・分配機能を担う災害時拠点施設を整備するほか、平豊間地区内に避難場所となる防災公園を整備 ◆21世紀の森:延床面積3,343㎡(平時は屋内運動場) ◆平豊間地区:面積8.2ha	設計・工事	豊間地区 21世紀の森					21世紀の森公園の災害時拠点施設は平成28年度に完成、豊間地区内の防災公園は平成29年度に完成見込み。 ※H23～27決算額については、上記2事業のほか、耐震性貯水槽整備に係る事業費を含む。	都市建設部 公園緑地課
		農地防災事業(県営事業負担金)	細谷・沢帯排水機場の排水機能を強化 ◆モーターポンプ4基新設 ◆既設2排水機場の増強	細谷・沢帯排水機場 (モーターポンプ新設等)	細谷・沢帯排水機場 (モーターポンプ新設等)					平成30年度に完成見込み。	農林水産部 農地課
		沿岸被災河川整備事業	境川、天神前川の河口部において水門施設を整備 ◆境川:ゲート幅10.3m、高さ2.8m ◆天神前川:ゲート幅14.0m 高さ2.7m	調査・設計・水門工事	水門工事					平成28年度に完成見込み。	土木部 河川課
共生と感謝	つながりを深める	双葉郡などからの避難者と本市市民との交流・憩いの場となる「交流広場」を鮫川河川敷に整備 ◆整備面積:2.5ha ◆整備概要:パークゴルフ場1コース(9ホール)多目的広場、駐車場等	設計	設計・建設工事				平成28年度に完成見込み。	文化スポーツ室 スポーツ振興課		

※下段の数値は、H23～H27は事業決算額、H28以降は予定事業費で()の数値は平成27年度から平成28年度への繰越事業費。