

		市内各所で配水管の漏水修理を実施 復旧工事応援3団体6班	・給水所 23か所 ・給水車 35台 (応援8団体9台)		
4月11日	17時16分	震度6弱の余震発生 停電しなかった川前浄水場と自家発電装置が整備されていた上野原浄水場を除いた全施設が、停電のために一時稼働できない状態となった(18時22分に平浄水場復電、21時20分に深山田浄水場・上遠野浄水場復電、12日4時20分に山玉浄水場・法田ポンプ場復電)。 基幹浄水場のうち、平・上野原・山玉浄水場・法田ポンプ場は、施設の一部が破損したが稼働している。しかし、送水管などの基幹管路で多くの漏水が発生しており、配水池へ送水することができない状況となり、内郷地区・好間地区を除く区域で断水となった。 ※日本水道協会へ応援給水及び応援復旧の延長を要請	・給水所 19か所	100,000戸	23.1%
4月12日		導水・送水・配水管の基幹管路の被害状況調査と復旧作業を実施 泉浄水場の停電が解消され(7時46分)、泉配水池及び小名浜配水池への送水を再開、平浄水場から平配水池への送水管漏水4箇所を修理し、平配水池への充水作業を実施 平の一部、内郷地区及び好間地区の全域で給水可能 復旧工事応援3団体6班 ※桐生市水道局齋藤局長来局	・給水所 17か所 ・給水車 60台 (応援8団体9台)	71,500戸	45.0%
4月13日		導水・送水・配水管の基幹管路の被害状況調査と復旧作業を実施 大剣配水池から神白配水池までの幹線管路の漏水修理を実施 復旧工事応援3団体6班	・給水所 48か所 ・給水車 64台 (応援10団体13台)	45,500戸	65.0%
4月14日		郷ヶ丘地区、中央台地区、泉町、四倉地区などで復旧作業を実施 大剣配水池から神白配水池までの幹線管路の漏水修理を実施 復旧工事応援3団体6班	・給水所 48か所 ・給水車 63台 (応援14団体20台)	35,100戸	73.0%
4月15日		泉町玉露、鹿島工業団地、久之浜地区などで復旧作業を実施 復旧工事応援3団体6班 ※市長が被害現場視察(9現場)	・給水所 40か所 ・給水車 60台 (応援14団体19台)	24,700戸	81.0%
4月16日		泉ヶ丘地区、中部工業団地などで復旧作業を実施 復旧工事応援3団体6班	・給水所 40か所 ・給水車 59台 (応援14団体19台)	20,800戸	84.0%
4月17日		錦地区、金山地区、常磐地区などで復旧作業を実施 復旧工事応援3団体6班	・給水所 38か所 ・給水車 51台 (応援14団体19台)	7,800戸	94.0%
4月18日		植田町、常磐藤原町、田人町黒田などで復旧作業を実施 復旧工事応援2団体4班	・給水所 20か所 ・給水車 28台 (応援11団体12台)	2,700戸	97.9%
4月19日		石塚町、小浜町、常磐藤原町などで復旧作業を実施 復旧工事応援1団体2班	・給水所 14か所 ・給水車 18台 (応援9団体9台)	2,300戸	98.2%

4月20日	江畑町、添野町、常磐上湯長谷町などで復旧作業を実施	・給水所 13か所 ・給水車 13台 (応援6団体5台)	1,600戸	98.8%
4月21日	江畑町、常磐上湯長谷町などで復旧作業を実施	・給水所 11か所 ・給水車 3台 (応援3団体3台)	1,600戸	98.8%
4月22日	植田町、常磐上湯長谷町などで復旧作業を実施	・給水所 13か所 ・給水車 3台 (応援3団体3台)	1,600戸	98.8%
4月23日	錦町川原地区などで復旧作業を実施	・給水所 13か所 ・給水車 1台 (応援1団体1台)	1,600戸	98.8%
4月24日	常磐藤原町地内などで復旧作業を実施	・給水所 11か所 ・給水車 2台 (応援1団体1台)	1,600戸	98.8%
4月25日	岩間町などで復旧作業を実施	・給水所 11か所 ・給水車 2台 (応援1団体1台)	1,200戸	99.1%
4月26日	被災地域などにおける給水復旧地域の拡大を目指し作業を実施	・給水所 10か所 ・給水車 1台	1,200戸	99.1%
4月27日	被災地域などにおける給水復旧地域の拡大を目指し作業を実施	・給水所 9か所 ・給水車 1台 (応援1団体1台)	1,200戸	99.1%
4月28日	被災地域などにおける給水復旧地域の拡大を目指し作業を実施	・給水所 9か所 ・給水車 1台 (応援1団体1台)	1,200戸	99.1%
4月29日	被災地域などにおける給水復旧地域の拡大を目指し作業を実施	・給水所 9か所 ・給水車 1台 (応援1団体1台)	1,200戸	99.1%
4月30日	被災地域などにおける給水復旧地域の拡大を目指し作業を実施	・給水所 9か所 ・給水車 0台 応援終了	1,200戸	99.1%
5月1日	被災地域などにおける給水復旧地域の拡大を目指し作業を実施	・給水所 9か所	1,200戸	99.1%
5月2日	被災地域などにおける給水復旧地域の拡大を目指し作業を実施	・給水所 9か所	1,200戸	99.1%
5月3日	被災地域などにおける給水復旧地域の拡大を目指し作業を実施	・給水所 9か所	1,200戸	99.1%

5月4日	被災地域などにおける給水復旧地域の拡大を目指し作業を実施	・給水所 9か所	1,200戸	99.1%
5月9日	被災地域などにおける給水復旧地域の拡大を目指し作業を実施 ※市長が職員激励のため来局	・給水所 9か所	1,200戸	99.1%
5月12日	被災地域などにおける給水復旧地域の拡大を目指し作業を実施	・給水所 9か所	660戸	99.5%
5月23日	被災地域などにおける給水復旧地域の拡大を目指し作業を実施	・給水所 8か所	560戸	99.6%
6月1日	被災地域などにおける給水復旧地域の拡大を目指し作業を実施	・給水所 7か所	550戸	99.6%
6月15日	被災地域などにおける給水復旧地域の拡大を目指し作業を実施	・給水所 7か所	530戸	99.6%
7月12日	被災地域などにおける給水復旧地域の拡大を目指し作業を実施	・給水所 7か所	430戸	99.7%
9月15日	被災地域などにおける給水復旧地域の拡大を目指し作業を実施	・給水所 4か所	370戸	99.7%
11月15日	被災地域などにおける給水復旧地域の拡大を目指し作業を実施	・給水所を閉鎖	358戸	99.7%