

6 農林水産部所管施設

分野	被害率 含まれる施設	総施設数	被害箇所	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																	
							H23												H24		H25		H26~	
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24		H25		H26~
宿泊施設	100%	4	4	いわきの里鬼ヶ城	【被害の概要等】 ○施設内装、サッシ類の破損	稼動状況	●3/12~6/30閉鎖			●7/1~通常営業														
					復旧状況												●修繕工事 6/8~6/30							
					財政措置												●既定予算(修繕工事)							
					総事業費	4 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	
				遠野オートキャンプ場	【被害の概要等】 ○4月11日の余震により、浄化槽の破損 3月11日~5月3日まで通常営業	稼動状況	●5/4~7/5 閉鎖			●7/6~ 通常営業														
復旧状況												●5/19~7/1 【修繕工事】												
財政措置												●既定予算(修繕工事)												
総事業費	4 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0						
				田人おふくろの宿	【被害の概要等】 ○瓦の落下	稼動状況	●3/17~3/20 臨時休業		●5/24~ 通常利用再開															
復旧状況												●3/24~5/23 東電下請け業者が貸切宿泊入浴サービスは継続して実施												
財政措置												●4/15~4/17 屋根瓦修繕												
総事業費	百万円未満												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0						
				湯の岳山荘	【被害の概要等】 ○(構造躯体も含め)被害なし。	稼動状況	●稼働中																	
復旧状況																								
財政措置																								
総事業費	0												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0						

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																																				
							H23						H24			H25			H26～																								
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24			H25			H26～																	
ため池	8%	382	32		【被害の概要等】 (公共災) 8か所 ・堤体亀裂 ・法面崩落等 (単独災) 24か所 ・堤体亀裂 ・洪水吐亀裂等 ○被害大(8か所)公共災該当 ①北神谷御代作 (堤体亀裂/波除工陥没) ②鹿島町船戸花水 (堤体亀裂) ③後田町細谷 (堤体前法面崩落) ④江畑町茶立場 (堤体亀裂) ⑤菅波南作 (堤体亀裂/波除工陥没) ⑥泉町下川萱手 (堤体前法面張ブロック破損) ⑦下船尾町杭出作 (洪水吐破損) ⑧小名浜玉川町西 (堤体崩落) ○被害小(24か所)単独災該当 ⑨下高久大和久 (堤体亀裂) ⑩北神谷戸ノ内 (堤体破損・陥没) ⑪下山口雨ヶ作 (洪水吐亀裂) ⑫菅波菅波入第2 (波除工沈下) 外20か所	稼働状況	●稼働中 一部ため池は貯水量を調節 ●24箇所中4箇所復旧済(5月～10月にかけて) ●【単独災24ヶ所】復旧工事(農閑期に施工) 予算措置後、年度内復旧 ●【公共災3ヶ所/8ヶ所中】復旧工事 (①北神谷御代作、②鹿島町船戸花水、⑧小名浜玉川町西) 委託:平成23年5月～7月 ⇒ 査定:平成23年7月～9月 ⇒ 実施設計:平成23年10月 ⇒ 発注:平成23年10月 ⇒ 工期 平成23年11月～平成24年3月 ●【公共災5ヶ所/8ヶ所中】復旧工事 (③後田町細谷、④江畑町茶立場、⑤菅波南作、⑥泉町下川萱手、⑦下船尾町杭出作) 設計委託:平成23年6月～8月⇒災害査定:平成23年9月⇒実施設計:平成23年10月 ⇒発注:平成23年11月⇒工期:平成23年12月～平成25年3月 ●ため池堤体の底桶等を復旧するため、平成24年度内完了																		復旧状況																		
	【摘要】							財政措置	●4月補正(公共災実施設計) ●既定予算(単独災復旧工事) ●5月補正(公共災実施設計) ●7月補正(公共災復旧工事) ●9月補正(公共災復旧工事)																																		
	総事業費							155 百万円												総事業費 0			総事業費 0			総事業費 0																	

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																					
							H23									H24			H25		H26~							
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3									
農業用取水堰	1%	472	7		【被害の概要等】 (公共災) 4か所 ・ 躯体破損、護岸崩落等 (単独災) 3か所 ・ 洪水吐閉塞、躯体破損等 ○被害大(4か所)公共災 ① 平赤井 (管理棟周辺地盤沈下/魚道・階段・護岸・擁壁に開口クラック有) ② 平下高久 (転倒ゲート破損 (県営事業予定)) ③ 四倉町戸田 (躯体破損, 護岸崩落, 張ブロック7箇所被害) ④ 後田町柳町 (ゲート操作室傾斜) ○被害小(3か所)単独災 ⑤ 下山口字熊ノ下 (洪水吐閉塞、躯体クラック) ⑥ 下山口字湯ノ口 (扉体変形) ⑦ 四倉町戸田 (躯体破損) 【摘要】 ○ 公共災該当の4ヶ所については、河川の渇水期に工事を実施するため、工期の期間が限られ、工期が長期になる。	稼働状況	●稼働中									●本復旧 (単独災3ヶ所)			●本復旧 (公共災4ヶ所)									
						復旧状況										●【単独災3ヶ所】復旧工事 予算措置後、年度内復旧			●【公共災4ヶ所】復旧工事 委託:平成23年7月~9月 ⇒ 災害査定:平成23年10月 ⇒ 実施設計:平成23年11月 ⇒ 発注:平成23年12月 ⇒ 工期:平成24年1月~平成25年3月									
						財政措置	●既定予算(単独災復旧工事)			●4月補正(公共災実施設計)			●5月補正(公共災実施設計)			●7月補正(公共災復旧工事)			●12月補正予定(公共災復旧工事)									
						総事業費	211 百万円									総事業費 0			総事業費 0		総事業費 0							
橋梁	9%	11	1		【被害の概要等】 (公共災) 1か所 ○ 本内橋 (渡辺町松小屋) ・ 橋脚亀裂 【摘要】	稼働状況	●復旧工事が終了するまで車両通行止め									●本復旧												
						復旧状況										●復旧工事 設計委託:8月~9月 ⇒ 災害査定10月 ⇒ 実施設計11月 ⇒ 発注12月 ⇒ 工期:H24年1月~H24年3月												
						財政措置	●既定予算(実施設計)			●予算措置予定(復旧工事)																		
						総事業費	9 百万円									総事業費 0			総事業費 0		総事業費 0							

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																				
							H23					H24			H25		H26~										
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3								
農道	-	-	65		【被害の概要等】 (公共災) 3か所 ・法面崩落 ・路面沈下等 (単独災) 62か所 ・路面亀裂等 ○被害大(3か所)公共災該当 ①小川町上小川高谷地(法面崩落/土砂流入) ②田人町黒田一ノ倉(路面沈下) ③田人町黒田掛橋(路面沈下) ○被害小(62か所)単独災該当 ④平下高久小鍛冶(法面崩落) ⑤平小泉馬場(法面崩落) ⑥泉町横山第2(道路崩落) ⑦渡辺町田部江添(路面亀裂) ⑧渡辺町中釜戸松畑第2(路面亀裂) ⑨渡辺町中釜戸字松畑第3(路面沈下) ⑩渡辺町松小屋芳田(路面沈下) 外55か所	稼働状況	●稼働中 一部農道で通行止箇所あり					●62箇所中21箇所復旧済 (9/30現在)					●本復旧										
								●【単独災62ヶ所】復旧工事(農閑期に施工) 年度内復旧予定																			
								●【公共災3ヶ所】復旧工事 設計委託:平成23年5月~7月 ⇒ 災害査定:平成23年8月 ⇒ 実施設計:平成23年9月 ⇒ 発注:成23年10月 ⇒ 工期:平成23年11月~平成24年3月																			
								●4月補正(公共災実施設計) ●既定予算(単独災復旧工事) ●7月補正(公共災復旧工事)																			
財政措置																											
総事業費							34 百万円															総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																		
							H23												H24		H25		H26~		
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
水路	-	-	171		【被害の概要等】 (公共災) 25か所 ・水路閉塞 ・水路隆起等 (単独災) 146か所 ・水路閉塞 ・水路隆起等 ○被害大(25か所) ①平藤間鯨第1(柵渠破損) ②平下高久中谷地(水路隆起) ③錦町成沢(水路隆起) ④沼部町鍛冶前第1(水路閉塞) ⑤小浜町西ノ作第1(水路閉塞) 外20か所 ○被害小(146か所) ⑥平四ツ波三反田(水路閉塞) ⑦平豊間神之前第1(水路閉塞) ⑧平下高久原第1(柵渠破損) ⑨平仲間町第1(水路底版隆起) ⑩平下神谷人取沼(水路隆起) ⑪平沼ノ内町第1(水路破損) 外140か所 【摘要】	稼働状況	●稼働中 一部水路で使用不可箇所あり ●146箇所中61箇所復旧済 (9/30時点) ●【単独災146ヶ所】復旧工事(農閑期に施工) 年度内復旧予定 ●【公共災25ヶ所】復旧工事 設計委託:平成23年5月~7月 ⇒ 災害査定:平成23年8月 ⇒ 実施設計:平成23年9月 ⇒ 発注:平成23年10月 ⇒ 工期:平成23年11月~平成24年3月												●本復旧						
								復旧状況	●4月補正(公共災実施設計) ●既定予算(単独災復旧工事) ●5月補正(公共災実施設計) ●7月補正(公共災復旧工事) ●9月補正(公共災復旧工事) ●12月補正予定(公共災復旧工事)																
								財政措置																	
	総事業費							183 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0
展示施設	0%	1	0	ウッドピアいわき	【被害の概要等】 ○(構造躯体も含め)被害なし。 【摘要】 震災後、休館していたが、石炭・化石館ほるるのオープンに合わせて開館した。	稼働状況	●7/20 ~ 石炭・化石館ほるるの再オープンに併せて開館																		
								復旧状況																	
								財政措置																	
総事業費							0												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	
公有林等	100%	1	1	上三坂・下三坂市民運動広場	【被害の概要等】 ○広場表面の亀裂	稼働状況	●3/11の地震により、表部亀裂発生後は、危険防止のため利用中止。 4/11の余震でさらに亀裂が拡大。 ●本復旧																		
	上三坂市民運動広場 下三坂市民運動広場							復旧状況	●復旧工事予定 10~12月頃まで																
								財政措置	●既定予算(復旧工事)																
総事業費							3 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 概要	区分	今後の復旧予定																				
							H23												H24			H25		H26～			
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24			H25		H26～		
市場	100%	1	1	小名浜魚市場	【被害の概要等】 [東棟] ・事務所玄関等流出 ・電気設備等浸水により破損 [西棟] ・卸売場床面亀裂 ・1階事務所損壊 ※西棟の被害が比較的甚大である。	稼動状況	●6月～市場再開(応急復旧した東棟にて再開)																				
	小名浜魚市場					復旧状況	※周辺地域の状況を勘案しながら、小名浜魚市場施設の整備について検討 ●【応急復旧】4月末～5月末 電気設備・ポンプ等修繕 ●漁協等による1号ふ頭市場等の復旧に向けた検討 ●西棟解体設計 ●西棟解体工事 ●漁協等による1号ふ頭市場等の整備																				
					【摘要】 現在、応急復旧を行った市場東棟にて、再開している。今後については、周辺地域の状況等を勘案しながら、検討を進める。	財政措置	●既定予算(電気設備・ポンプ等修繕) ●12月補正予定(西棟解体設計) ●2月補正予定(西棟解体工事)																				
総事業費							6 百万円												総事業費			-		総事業費	0		
市場	100%	1	1	中央卸売市場	【被害の概要等】 ○市場南側法面の崩落(幅100m 高さ40m 崩落面積2,000㎡) ※売場、事務所等施設にかかる大きな被害はない。	稼動状況	●3/11～ 休開場日程どおり市場を開場。																				
	中央卸売市場					復旧状況	●4/14～1/31 応急工事 ●5/30～12/2 設計業務委託 ●2月上旬～11月下旬 復旧工事等 ●災害査定11月上旬																				
					【摘要】	財政措置	●既定予算(応急対策の速やかな実施のため、一部工事を発注) ●4月補正(応急工事 設計業務委託 立木補償費) ●6月補正(復旧工事等 立木補償 用地取得費等) ●9月補正(復旧工事等) ※設計業務委託の成果及び査定により事業費及び補助金額の変更あり。																				
総事業費							405 百万円												総事業費			0		総事業費	0	総事業費	0