

工事名： 遠野支所現庁舎解体工事		
No.	質 問 事 項	回 答
1	数量内訳書P19に「石処分費 1式」と記載がありますが、数量・処理方法・受入施設名称等の具体的な内容をご教授ください。	数量:数量内訳書P18～P19の備考欄「見積 石工事1」から「見積 石工事8」、設計図書A-08のとおりです。 処理方法:中間処理(自由処分) 受入施設名称:非公表
2	図番:A・Sに関する質疑 追加資料とし、矩計図・ボーリングデータ及び柱状図は、いただけますか。	左記に関する資料はありません。
3	図番:A-06に関する質疑 1階 通路・印刷室〈天井〉ケイカル板t=5.0 2階 便所・湯沸室〈壁〉 ケイカル板t=5.0 上記は、アスベストレベル3での処理でしょうか。 尚、2階 控室〈壁〉アスベスト含有材は京壁下地でしょうか。	1階 通路・印刷室〈天井〉ケイカル板t=5.0: 石綿含有建材として積算しております。 2階 便所・湯沸室〈壁〉 ケイカル板t=5.0: 石綿非含有建材として積算しております。 2階控室(壁)アスベスト含有は、「京壁」です。
4	図番:A-08に関する質疑 解体後図中で、集水桝の設置が記載されていますが、別途工事と考えてよろしいでしょうか。(内訳書に記載なし)	集水桝の設置はありません。
5	図番:S-01・02・03に関する質疑 スラブ断面詳細図の資料はいただけますか。	左記に関する資料はありません。
6	図番:S-10～14に関する質疑 躯体はRC造、内外壁は、CB造と考えてよろしいでしょうか。	本建物の躯体は、鉄筋コンクリート造一部補強コンクリートブロック造であり、内外壁は帳壁で補強コンクリートブロック造です。
7	P19、石処分費単価のご教示お願い致します。	産業廃棄物処分料については、非公表です。