

工事名:

小名浜第三小学校 屋内運動場 長寿命化改修工事

No.	質問事項	回答
1	屋内給水管種について 設計書:ステンレス鋼管(62頁) 設計図:水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管 (M-04) になっておりますが、どちらを正とすれば宜しい でしょうか。	屋内給水管管種はステンレス鋼管です。
2	ブドウ棚が建築図(A-34)・構造図(s-28)とステー ジ舞台機構図(A-113)で違いがあります。どちら を正とすれば宜しいでしょうか。	舞台機構図(A-113)は表記のとおり参考図であ り、舞台吊物設備の配置を示すものです。 このためブドウ棚の仕様は建築図(A-34)・構造 図(S-28)のとおりです。
3	立面図に床下換気孔新設となっておりますが設 計書に記載がなく、仕様が不明です。ご指示願 います。(A-29,30,31,32)	床下換気孔の仕様は、既存開口部の大きさ (W700×H200)に対して有効換気面積300cm ² 以 上を確保できるステンレス製(防虫網共)です。
4	校歌、ピアノ、その他備品類は工事開始前に移 動し工事区画内には無いものと考えて宜しいで しょうか。	貴見のとおりです。
5	外壁及び破風の仕様はサイディング無塗装板 に現場塗装仕上げで宜しいでしょうか。 設計書:(36頁) 設計図:A-21	外壁材は工場塗装品です。また破風・ケラバ材 は仕上表(A-21)記載のとおり無塗装品に下地 処理の上、現場塗装仕上げです。