

3 市民協働部所管施設

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																			
							H23												H24	H25	H26~					
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2				3				
市民会館	67%	3	2	勿来市民会館	【被害の概要等】 ○地盤沈下による破損、ホール客席クラック等	稼働状況	会議室	●稼働 3/12~8/19は避難所として利用																		
							応和室、	●9月8日より利用再開																		
							ホール	●閉鎖中																		
							復旧状況	●応急復旧工事(4/28~7/30)												●災害査定 12月予定			●復旧工事			
							財政措置	●4月補正(応急復旧工事)												●2月補正予定(復旧工事)						
				総事業費						414 百万円											総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0
				常磐市民会館	【被害の概要等】 ○正面玄関ガラス、舞台反射板破損、ホール客席クラック等	稼働状況	●閉鎖中																			
							復旧状況	●正面玄関ガラス修理(4/28~7/30)												●災害査定 12月予定			●復旧工事			
								●舞台反射板復旧(9月~12月上旬)												●復旧工事						
								●4月補正(正面玄関ガラス修理)												●既定予算(舞台反射板復旧)			●2月補正予定(復旧工事)			
総事業費							271 百万円											総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0			
【摘要】 災害査定を踏まえた復旧工事により、早期の利用再開を目指す。																										

分野	被害率	総施設数	被害箇所	小区分	被害の概要等	区分	今後の復旧予定														
							H23									H24			H25	H26~	
被害の概要等					摘要	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H24	H25	H26~
集会所	39%	41	16	市立集会所	【被害の概要等】 ○市立集会所41施設のうち、16箇所で被害あり。 ※被害16箇所内訳 【被害大】 4か所 ①米野（小名浜小湊） ⇒1階床上浸水、和室等全損 ②田之網（久之浜） ⇒床上浸水、サッシ、内壁等全損 ③下滝（遠野） ⇒浄化槽破損、天井ボード剥離等 ④大利（好間） ⇒浄化槽破損 【被害小】 12箇所 ⑤小名浜西5区（小名浜愛宕上） ⑥野田（小名浜） ⑦住吉（小名浜） ⑧酒井（勿来町酒井） ⑨井出（田人貝泊） ⑩水野谷（常磐） ⑪希望ヶ丘（常磐上湯長谷） ⑫下船尾（常磐） ⑬川平（内郷白水） ⑭大畑（上好間） ⑮下三坂（三和） ⑯小白井（川前）	稼働状況 被害なし ●25箇所 稼働中 被害小 ●12箇所 被害あるものの稼働中 米野 ●閉鎖中 ●稼働 田之網 ●閉鎖中 ●復旧時期未定 下滝 ●稼働中(トイレ除く) ●本稼働 大利 ●稼働中(トイレ除く) ●本稼働	復旧状況 ●被害の小さい12箇所 ・小名浜西5区(7/28までに復旧) ・野田(7/31までに復旧) ・住吉(7/31までに復旧)、 ・酒井(6/30までに復旧) ・井出(6/30までに復旧) ・川平(8/17までに復旧)、 ・下三坂(6/29までに復旧) ・小白井(6/30までに復旧) ※水野谷、希望ヶ丘、下船尾、大畑は被害軽微 ●米野集会所 応急復旧:清掃 廃棄物廃棄 5月から6月 復旧:内・外裝修繕 8/10~10/31 ●田之網集会所 応急復旧:清掃 廃棄物処理 5月から6月 復旧:沿岸域の土地利用計画を踏まえ対応検討 ●下滝集会所 復旧:内・外裝修繕 8/15~11/31 浄化槽修繕 7/19~12/31 ●大利集会所 復旧:浄化槽修繕 7/19~1/31	財政措置 ●既定予算(応急復旧等) ●4月補正(米野、田之網清掃等) ●6月補正(米野、下滝、大利復旧工事)	総事業費 17 百万円	総事業費 0	総事業費 0	総事業費 0									

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																				
							H23												H24	H25	H26~						
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2				3					
小規模給水施設等					【被害の概要等】 公営水道の給水区域外において、震災の影響により水源が濁水した地区が発生している。 ■被害のあった小規模給水施設 4施設 ■濁水等のあった世帯 (9/13現在) 300世帯 【摘要】 今回の震災を踏まえ、いわき市小規模給水施設整備事業補助金交付要綱を一部改正し、大規模災害時における給水施設復旧に対する補助率を嵩上げた。 また、飲用井戸等の濁水に対応するため新たな補助要綱の創設する。 [改正概要] ○災害救助法が適用される災害発生時における給水施設等の復旧に要する経費への補助率を1/3から2/3に嵩上げ。 ○飲用井戸等を再建する場合にその費用の一部を補助する制度を創設する。	稼動状況	●小規模給水施設 被害のあった小規模給水施設4施設(田人2施設、遠野1施設、三和1施設)の復旧時期は未定。 ●飲用井戸等 9月13日現在で、復旧対策を検討中の濁水等の世帯 62世帯(田人:52世帯、遠野:2世帯、三和:8世帯)																				
							復旧状況	●小規模給水施設 既存の補助要綱を改正(9月28日)。改正後の内容で申請を受付中。 ●飲用井戸等 新たな補助制度の構築。本年中に申請受付開始。																			
								財政措置	●予算措置予定 (小規模給水) ※地区からの申請内容を審査のうえ、所要額を予算計上予定。 ●予算措置予定 (飲用井戸等)																		
							総事業費		31 百万円												総事業費	-	総事業費	0	総事業費	0	
いわき市消費生活センター	100%	1	1		【被害の概要等】 ○天井・壁・床の一部破損 ○ドアの一部損傷 【摘要】	稼動状況	●3/28~ 電話相談開始 ●5/23~ 来所相談開始																				
							復旧状況	●復旧方法の検討(生涯学習プラザに合わせた復旧) → ●復旧工事 (H23年度内に完了予定)																			
								財政措置	●既定予算 (復旧工事)																		
							総事業費		1 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0	

分野	被害率 含まれる	総施設数 施設	被害箇所 施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																		
							H23												H24			H25		H26～	
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
芸術文化交流館（アリオス）	100%	1	1		【被害の概要等】 ○施設外構部に沈下等による損壊多数。 大ホールの手側客席天井ボード落下、 舞台機構設備や機械設備、舞台音響照明 にも被害が多数発生。	稼動状況	<ul style="list-style-type: none"> ● 3/11～5/5 避難所としての利用 ● 6/19 館内ショップ再開 ● 8/1 施設貸出申請受付開始、キッズルーム、本館ラウンジ、カスケード、カンティーナ、カフェ 再開 ● 9/1 大・中リハーサル室、スタジオ、屋上庭園 再開 ● 10/19 大ホール、中・小劇場 再開 ● 11/1 別館（音楽小ホール、練習室、稽古場、別館ラウンジ）再開（＝全館再開） 																		
							復旧状況	<ul style="list-style-type: none"> ● 復旧工事 7/5～9/30 外構工事、舞台機構装置、舞台音響、舞台照明 ● 災害査定（12月予定） 																	
								財政措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 4月補正（復旧工事） 																
							総事業費		220 百万円												総事業費 0			総事業費 0	